

Acta No. 17

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIO FLORIDABLANCA 2016 NIT: 901.015.168-2 R.L GUSTAVO ADOLFO BARAJAS MARTINEZ CC: 91.136.152 DE CIMITARRA (SANTANDER)		SUPERVISOR: ING. JOAN SEBASTIAN CARRILLO VILLATE CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA TECNICA	
NÚMERO DE CONTRATO: COP-002-2016		FECHA : 07 DE OCTUBRE DE 2016	
OBJETO:		"CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES EN DIFERENTES BARRIOS (VILLABEL, LAGOS 3, ARRAYANES II Y MOLINOS BAJOS) DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER"	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		NÚMERO	16-00120
		FECHA	11 DE JULIO DE 2016
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL		NÚMERO	16-00230
		FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2016
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO	16-00356
		FECHA	07 DE OCTUBRE DE 2016
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL		NÚMERO	16-00491
		FECHA	30 DE DICIEMBRE DE 2016
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 672.184.861,88)	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$272.377.345,84)	
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO		DOS (2) MESES CALENDARIO	
FECHA DE INICIO		25 DE OCTUBRE DE 2016	
FECHA DE TERMINACION		24 DE DICIEMBRE DE 2016	
PLAZO ADICIONAL		NUEVE (9) DIAS CALENDARIO	
FECHA DE SUSPENSION N°1		22 DE DICIEMBRE DE 2016	
FECHA DE REINICIO N°1		23 DE ENERO DE 2017	
FECHA DE SUSPENSION N°2		02 DE FEBRERO DE 2017	
FECHA DE REINICIO N°2		13 DE MARZO DE 2017	
FECHA DE TERMINACION FINAL		14 DE MARZO DE 2017	

En Floridablanca, a los QUINCE (15) días del mes de DICIEMBRE del Dos mil diecisiete (2017), se reunieron en las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca, **LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA** en calidad de Director(a) del BIF, el **ING. JOAN SEBASTIAN CARRRILLO VILLATE**, en calidad de Supervisor , **GUSTAVO ADOLFO BARAJAS MARTINEZ** en representación legal de CONSORCIO GIMNASIO FLORIDABLANCA 2016 en calidad de contratista y **LAURA MILENA BLANCO TARAZONA** en representación legal de UNION TEMPORAL GIMNASIOS FLORIDABLANCA 2016 en calidad de interventor, con el fin de elaborar el acta de liquidación.

CONSIDERANDO



ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

1. Que entre el Banco inmobiliario de Floridablanca y **CONSORCIO GIMNASIO FLORIDABLANCA 2016**, Contratista, se celebró el contrato No. COP-002-2016 de fecha 07 DE OCTUBRE DE 2016, cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES EN DIFERENTES BARRIOS (VILLABEL, LAGOS 3, ARRAYANES II Y MOLINOS BAJOS) DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.**
2. Que una vez cumplido el plazo estipulado, las partes hemos acordado liquidar el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante las actas parciales respectivas.
5. Que el día 24 de noviembre del 2017 el municipio de Floridablanca envía oficio al banco inmobiliario de Floridablanca mediante radicado N°2662 en el cual estipula que las obras eléctricas del barrio Villabel cumple con la normatividad vigente de RETIE Y RETILAB.
6. Que el día 11 de diciembre del 2017 el municipio de Floridablanca envía oficio al banco inmobiliario de Floridablanca mediante radicado N° 2771 en el cual estipula que las obras eléctricas del barrio Molinos bajos, Arrayanes, Lagos 3 cumple con la normatividad vigente de RETIE Y RETILAB y autoriza proceder con el trámite ante la ESSA para su respectiva legalización.
7. Que el día 14 de Diciembre la ESSA realiza la respectiva inspección y legalización de los medidores de los barrios Molinos bajos, Arrayanes, Lagos 3, dando total cumplimiento a los trámites requeridos para la legalización eléctrica.
8. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$943.514.155,76 equivalente al 99.89% del valor total.
9. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION PAGOS Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	\$672.184.861,88	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$272.377.345,84	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1		\$826.622.242,74
ACTA DE PAGO FINAL No. 2		\$116.891.913,02
SALDO A FAVOR DEL BIF		\$1.048.051,96
SUMAS IGUALES	\$944.562.207,72	\$944.562.207,72

10. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.
11. Que en consecuencia, *zu*

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------


ACUERDAN

1. Dar por liquidado el Contrato COP-002-2016 del 07 de octubre de 2016, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.


2. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, se declara:


Que una vez el área de Gestión Financiera del BIF efectué el desembolso correspondiente al pago final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. COP-002 de 2016.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior.


GUSTAVO ADOLFO BARAJAS MARTINEZ
 R.L: CONSORCIO GIMNASIOS FLORIDABLANCA 2016.
 CONTRATISTA


LAURA MILENA BLANCO TARAZONA
 R.L: UNION TEMPORAL GIMNASIOS FLORIDABLANCA 2016
 INTERVENTORIA


ING. JOAN SEBASTIAN CARRILLO VILLATE
 SUPERVISOR
 BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 DIRECTOR(A) GENERAL
 BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

ANEXO ACTA LIQUIDACION

ACTA LIQUIDACION

ACTO DE OBRA PÚBLICA N° COP-002-2016 DEL 7 OCTUBRE DEL 2016

DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES EN DIFERENTES BARRIOS

EL, LAGOS 3, ARRAYANES II Y MOLINOS BAJOS) DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER

INICIAL: DOS (02) MESES CALENDARIO

OCTUBRE 25 DE 2016

ACTISTA: CONSORCIO GIMNASIO FLORIDABLANCA 2016

ENTOR: UNION TEMPORAL GIMNASIOS FLORIDABLANCA 2016

ISOR: ING. JOAN SEBASTIAN CARRILLO VILLATE

TERMINACION: MARZO 14 DEL 2017

FECHA ACTA: DICIEMBRE 15 DEL 2017

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N°03		ACTA PARCIAL N°01		ACTA RECIBO FINAL		CORRECCION ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PRELIMINARES														
Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	M2	1.800.00	\$2.189.53	\$3.941.154.00	1.897.30	\$ 4.154.195.27	1.897.30	\$ 4.154.195.27	0	\$ -	0	\$ -	1.897.30	\$ 4.154.195.27
Demolición de pisos en Concreto (Inc Retiro)	M2	85.00	\$7.584.06	\$644.645.10	32.00	\$ 242.689.92	32.00	\$ 242.689.92	0	\$ -	0	\$ -	32.00	\$ 242.689.92
Demolición de Estructuras en Concreto reforzado	M3	5.00	\$100.647.27	\$503.236.35	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)	M3	203.50	\$28.676.63	\$5.835.694.21	312.66	\$ 8.966.035.14	312.66	\$ 8.966.035.14	0	\$ -	0	\$ -	312.66	\$ 8.966.035.14
Desmonte y descapote	M2	540.00	\$5.056.04	\$2.730.261.60	946.71	\$ 4.786.603.63	946.71	\$ 4.786.603.63	0	\$ -	0	\$ -	946.71	\$ 4.786.603.63
Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro)	M2	65.00	\$12.741.26	\$828.181.90	80.80	\$ 1.029.493.81	80.80	\$ 1.029.493.81	0	\$ -	0	\$ -	80.80	\$ 1.029.493.81
Demolición de Sardinela (Incluye retiro)	ML	66.00	\$9.177.52	\$605.716.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Empalamiento (Area min. 25.00 M2)	GBL	1.00	\$1.294.249.50	\$1.294.249.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Alta Informativa (dim. 3.0 x 1.5 mts.)	UND	1.00	\$697.784.00	\$697.784.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Terminado con tela de polipropileno	ML	440.00	\$18.730.42	\$8.241.384.80	351.10	\$ 6.576.250.46	351.10	\$ 6.576.250.46	0	\$ -	0	\$ -	351.10	\$ 6.576.250.46
Desmonte de mobiliario urbano (Inc. Acarreo)	UND	8.00	\$18.158.70	\$145.269.60	12.00	\$ 217.904.40	12.00	\$ 217.904.40	0	\$ -	0	\$ -	12.00	\$ 217.904.40
MOVIMIENTO DE TIERRA														
Excavación manual en material común	M3	50.00	\$33.706.94	\$1.685.347.00	388.18	\$ 13.084.521.76	388.18	\$ 13.084.521.76	0	\$ -	0	\$ -	388.18	\$ 13.084.521.76
Excavación en roca a cualquier profundidad	M3	6.00	\$76.681.59	\$460.089.54	14.50	\$ 1.111.883.06	14.50	\$ 1.111.883.06	0	\$ -	0	\$ -	14.50	\$ 1.111.883.06
relleno compactado con material común	M3	50.00	\$23.001.24	\$1.150.062.00	13.30	\$ 305.916.49	13.30	\$ 305.916.49	0	\$ -	0	\$ -	13.30	\$ 305.916.49
relleno compactado con material de préstamo (Inc Sumin y Transp del material a Obra)	M3	9.00	\$50.179.39	\$451.614.51	11.12	\$ 557.794.10	11.12	\$ 557.794.10	0	\$ -	0	\$ -	11.12	\$ 557.794.10
Nivelación, conformación y compactación de pisos	M2	170.0	\$6.245.04	\$1.061.656.80	874.68	\$ 5.462.399.10	874.68	\$ 5.462.399.10	0	\$ -	0	\$ -	874.68	\$ 5.462.399.10
IMENTACIÓN														
Concreto Ciclópico (60% concreto simple f _c = 210 K/Cm2)	M3	20.00	\$320.395.76	\$6.407.915.20	8.00	\$ 2.563.166.08	8.00	\$ 2.563.166.08	0	\$ -	0	\$ -	8.00	\$ 2.563.166.08
Concreto pobre para solados e = 5 cm	M2	170.00	\$21.724.35	\$3.693.139.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE														
Concreto simple f _c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 12 cms	M2	170.00	\$89.902.84	\$15.283.482.80	320.07	\$ 28.775.202.00	320.07	\$ 28.775.202.00	0	\$ -	0	\$ -	320.07	\$ 28.775.202.00
Acero de refuerzo PDR - 60	KG	1.190.00	\$5.017.13	\$5.970.384.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Sardinela en concreto de 3000 psi.	ML	65.00	\$46.683.68	\$3.034.439.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Sardinela en Concreto (Articulado L=0.80 mts.)	ML	110.00	\$67.689.88	\$7.445.886.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
ISOS PARQUES														
Antepiso en Concreto de 2500 psi. e = 8 cm	M2	170.00	\$39.594.13	\$6.731.002.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Escalera y/o rampa sobre tierra en concreto simple f _c = 175 K/Cm2 e = 8 cm	M2	20.00	\$39.073.01	\$781.460.20	12.34	\$ 482.160.94	12.34	\$ 482.160.94	0	\$ -	0	\$ -	12.34	\$ 482.160.94
Alfombrado de Nivelación e = 4 cm	M2	170.00	\$27.612.81	\$4.694.177.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Piso en tablita y gravilla	M2	170.00	\$40.685.09	\$6.916.465.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Andenes en concreto de 2500 psi. e = 8 cm	M2	120.00	\$39.730.51	\$4.767.661.20	217.14	\$ 8.627.082.94	217.14	\$ 8.627.082.94	0	\$ -	0	\$ -	217.14	\$ 8.627.082.94
Piso en loseta de Concreto de 40x40	M2	560.00	\$80.334.24	\$44.987.174.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Bordillo en ladrillo Tipo Alfagía ST	ML	207.00	\$27.453.10	\$5.682.791.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0.00	\$ -
Alta Electrosoldada H-158 o similar	M2	170.00	\$17.194.15	\$2.923.005.50	779.92	\$ 13.410.061.47	779.92	\$ 13.410.061.47	0	\$ -	0	\$ -	779.92	\$ 13.410.061.47
PARPINTERIA METALICA														
Baranda - Pasamanos en tubo galvanizado T.P. D = 2" (Incluy. Transp. e instal.)	ML	80.00	\$207.660.21	\$16.612.816.80	11.00	\$ 2.284.262.31	11.00	\$ 2.284.262.31	0	\$ -	0	\$ -	11.00	\$ 2.284.262.31

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				SEGUN ACTA MODIFICATORIA N°03		ACTA PARCIAL N°01		ACTA RECIBO FINAL		CORRECCION ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PINTURA														
Emalte carpintería metálica	M2	160.00	\$6.841.37	\$1.094.619.20	107.32	\$734.215.83	107.32	\$734.215.83	0	\$	0	\$	107.32	\$734.215.83
VARIOS														
Limpieza general de la Obra	M2	1.800.00	\$4.136.76	\$7.446.168.00	946.71	\$3.916.312.06	946.71	\$3.916.312.06	0	\$	0	\$	946.71	\$3.916.312.06
Empavimentación Zonas Verdes	M2	500.00	\$12.965.20	\$6.482.600.00	1.705.90	\$22.117.360.61	1.705.90	\$22.117.360.61	0	\$	0	\$	1.705.90	\$22.117.360.61
Poda de árboles (Inc. Acarreo)	UND	18.00	\$283.230.54	\$5.098.148.72	0.00	\$	0.00	\$	0	\$	0	\$	0.00	\$
Corte de raíces (Inc. Acarreo)	UND	3.00	\$725.980.72	\$2.177.942.16	5.00	\$3.629.903.60	5.00	\$3.629.903.60	0	\$	0	\$	5.00	\$3.629.903.60
AMOBILIAMIENTO URBANO														
Bancas prefabricadas en concreto sin espaldar L=1.20 - 1.40 mts.	UND	36.00	\$449.040.25	\$17.063.529.50	19.00	\$8.531.764.75	19.00	\$8.531.764.75	0	\$	0	\$	19.00	\$8.531.764.75
Cesta para basura metálica (según diseño)	UND	20.00	\$439.399.50	\$8.787.990.00	8.00	\$3.515.196.00	8.00	\$3.515.196.00	0	\$	0	\$	8.00	\$3.515.196.00
Suministro e instalación de aparatos para gimnasio x juego de 8 unidades. Incl valla	UND	4.00	\$39.740.182.80	\$158.960.731.20	4.00	\$158.960.731.20	4.00	\$158.960.731.20	0	\$	0	\$	4.00	\$158.960.731.20
Suministro e instalación de aparato para gimnasio x 2 juego de dos unidadesen (PARA DISCAPACIDAD)	UND	4.00	\$13.879.643.10	\$55.518.572.40	4.00	\$55.518.572.40	4.00	\$55.518.572.40	0	\$	0	\$	4.00	\$55.518.572.40
Suministro e instalación de parque infantil Incluye (1 Deslizadero sencillo, Deslizadero doble, 1 Tunel de descenso, 1 pared inclinada, 1 escalera, 2 plataformas con cubiertas, 1 puente)	UND	3.00	\$23.025.420.00	\$69.076.260.00	0.00	\$	0.00	\$	0	\$	0	\$	0.00	\$
ITEMS NO PREVISTOS														
Piso Adoquín Gris	M2		\$73.166.00		166.79	\$12.203.357.14	166.79	\$12.203.357.14	0	\$	0	\$	166.79	\$12.203.357.14
PASOS EN CONCRETO PREFABRICADO 40X1X.06	UND		\$75.483.00		0.00	\$	0.00	\$	0	\$	0	\$	0.00	\$
Bordillo en concreto fundido en sitio	ML		\$30.670.00		363.11	\$11.136.583.70	363.11	\$11.136.583.70	0	\$	0	\$	363.11	\$11.136.583.70
Conformación Subbase granular	M3		\$119.582.00		87.47	\$10.459.837.54	87.47	\$10.459.837.54	0	\$	0	\$	87.47	\$10.459.837.54
Valla Informativa (dim. 1.0 x 1.5 mts.)	UND		\$228.734.00		4.00	\$914.936.00	4.00	\$914.936.00	0	\$	0	\$	4.00	\$914.936.00
Valla Informativa (dim. 1.0 x 0.5 mts.)	UND		\$76.245.00		4.00	\$304.980.00	4.00	\$304.980.00	0	\$	0	\$	4.00	\$304.980.00
CERRAMIENTO ESTRUCTURAL EN MAMPOSTERIA A LA VISTA	ML		\$828.885.00		18.50	\$15.334.372.50	18.50	\$15.334.372.50	0	\$	0	\$	18.50	\$15.334.372.50
Modulo en Malla Eslabonada Cal 12 enmarcada en angulo de 1 1/2"x3/16" (Incluy. Transp. e Instal.)	M2		\$95.805.00		26.32	\$2.521.587.60	26.32	\$2.521.587.60	0	\$	0	\$	26.32	\$2.521.587.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN CONCRETO PARA CANADA	ML		\$103.191.00		0.00	\$	0.00	\$	0	\$	0	\$	0.00	\$
PISO EN TABLETA Y PINTURA PARA PLACAS EN CONCRETO	M2		\$33.332.00		320.07	\$10.668.573.24	320.07	\$10.668.573.24	0	\$	0	\$	320.07	\$10.668.573.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA	m2		\$144.014.00		230.36	\$33.175.065.04	230.36	\$33.175.065.04	230.36	\$33.175.065.04	230.36	\$33.175.065.04	230.36	\$33.175.065.04
Concreto simple f'c= 175 kg/cm2. Placa e= 8 cm	m2		\$39.730.51		230.36	\$9.152.320.28	230.36	\$9.152.320.28	0	\$	0	\$	230.36	\$9.152.320.28
Construcción de gruta en mamposteria	UND		\$1.058.069.00		1.00	\$1.058.069.00	1.00	\$1.058.069.00	0	\$	0	\$	1.00	\$1.058.069.00
Suministro, transporte e instalación de medidor Bifásico y borneras tipo esa	UND		\$448.091.00		3.00	\$1.344.273.00	3.00	\$1.344.273.00	0	\$	0	\$	3.00	\$1.344.273.00
Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada de 2"x3m con capacete galvanizado de 2" para acometida principal	UND		\$431.442.00		3.00	\$1.294.326.00	0.00	\$	3	\$1.294.326.00	3	\$1.294.326.00	3.00	\$1.294.326.00
Suministro transporte e instalación de Acometida principal antifuerte	ML		\$32.365.60		47.00	\$1.521.183.20	0.00	\$	47	\$1.521.183.20	47	\$1.521.183.20	47.00	\$1.521.183.20
Excavación en terreno natural, compactación y relleno para canalización de ductería PVC de 2" - 1 1/4" PVC (0.6x0.3x1)	ML		\$10.220.00		375.30	\$3.835.566.00	375.30	\$3.835.566.00	0	\$	0	\$	375.30	\$3.835.566.00
Suministro, transporte e instalación de ducto 1 1/4" PVC conduit tipo pesado	ML		\$5.754.00		360.50	\$2.074.317.00	360.50	\$2.074.317.00	0	\$	0	\$	360.50	\$2.074.317.00
Acometida transporte e instalación de red canalizada en cable Aluminio.	ML		\$9.879.00		411.10	\$4.061.256.90	411.10	\$4.061.256.90	0	\$	0	\$	411.10	\$4.061.256.90
Acometida general en conductores 2x #6 F + 1#6T Al serie 8000. Instalación y conexión de electrodo de puesta a tierra de 2.4M en caja de Inspección.	UND		\$271.950.00		25.00	\$6.798.750.00	25.00	\$6.798.750.00	0	\$	0	\$	25.00	\$6.798.750.00
Suministro, transporte e instalación de luminaria LED MINI-HELENE tipo bolarlo de 38W. Incluye marcaación	UND		\$835.302.00		12.00	\$10.023.624.00	0.00	\$	12	\$10.023.624.00	12	\$10.023.624.00	12.00	\$10.023.624.00
Suministro transporte e instalación de Luminaria LED cartagena 49W en poste metálico (h=4m)	UND		\$1.611.442.00		19.00	\$30.617.398.00	0.00	\$	19	\$30.617.398.00	19	\$30.617.398.00	19.00	\$30.617.398.00
Suministro transporte e instalación de bala led 17w piso con base de concreto.	UND		\$359.261.00		2.00	\$718.522.00	0.00	\$	2	\$718.522.00	0	\$	0.00	\$

