

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 7 y final

PERIODO:

MAYO A JUNIO 2023

CONTRATO N° LP 006- 2021

OBJETO:

**"CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA PARA BRINDAR ATENCION
INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE MARQUETALIA,
DEPARTAMENTO DE CALDAS."**

CONTRATISTA: CONSORCIO CEDIA

INTERVENTOR: ANDRÉS MARÍN MARMOLEJO

SUPERVISOR:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

15 DE JUNIO DE 2023

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, LOCALIZACIÓN DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.
 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
 2. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.
 3. ANTECEDENTES
 1. CONTRATO DE OBRA
 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 1. RECURSO HUMANO
 2. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
 3. ACTIVIDADES TECNICAS
 4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
 5. ACTIVIDADES AMBIENTALES
 6. USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 7. COMPONENTE S&SO
 8. CONTROL DE LA PANDEMIA
 9. BALANCE DE OBRA
3. ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y JURÍDICOS
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. REGISTRO FOTOGRAFICO

INTRODUCCIÓN

El municipio de Marquetalia se encuentra localizado en la hoya del Magdalena, correspondiente a la parte más baja del Departamento de Caldas, sobre su parte Nororiental, en la cual tiene asiento, además del municipio, las poblaciones de Pensilvania, La Dorada, Marulanda, Manzanares y Samaná. Se encuentra localizado a los 15° 18' de Latitud Norte y 75° 3' de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Relieve y clima. El relieve es de carácter montañoso y quebrado, fuertemente ondulado con pendientes pronunciadas, enclavado en la cordillera Central o de los Andes, con una altura aproximada de 1600 m.s.n.m. Su topografía plana es del 2% ondulada del 28% y quebrada en un 70%, con una temperatura media de 20°C. Dentro de su conformación posee todos los pisos térmicos con un promedio de 600 hectáreas en clima frío, 7450 en clima templado y 1050 en clima cálido y húmedo, determinado por la baja altura sobre el nivel del mar y la cercanía al río Magdalena.

El proyecto de **"CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS."** tiene por objetivo general construir una obra para las personas con un grado de dependencia alto, puedan realizar actividades, talleres, servicio de comedor, de esta forma permitirles relacionarse con personas de edades parecidas, divertirse y sentirse seguros, está ubicado por la Carrera 2 barrio San Vicente.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.205'856.137).



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, LOCALIZACIÓN DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en obras para realizar la **"CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS."**

Este proyecto es contratado a precios unitarios. Las obras se adelantan a través del contrato de obra N° LP 006- 2021, a cargo de CONSORCIO CEDIA identificado con NIT 901.546.258.-5 y representado legalmente ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ identificada con C.C 24.730.786. El contrato de interventoría está a cargo de Andrés Marín Marmolejo identificado con C.C 75.063.388.

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en la carrera 2 # 6 – 62 en el barrio san Vicente de la zona urbana del municipio de Marquetalia, Caldas.

**3. ANTECEDENTES****1. CONTRATO DE OBRA**

El contrato cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS." adjudicado al CONSORCIO CEDIA, representado legalmente por ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ , por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.205'856.137), tuvo su acta de inicio el día 10 de marzo de 2022.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS
Contrato de Obra N.º:	LP 006- 2021
Contratista:	CONSORCIO CEDIA NIT 901.546.258 - 5 ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ

CONSORCIO CEDIA

7

NIT. 901.546.258.-5

	C.C. 24.730.786
Plazo Inicial:	5 meses
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2022
Suspensión # 1	Del 25 de Marzo al 15 de Abril.
Prorroga suspensión 1	Del 18 de abril al 14 de mayo
Prórroga 1:	3 meses
Fecha de Terminación:	31 diciembre de 2022
Prorroga 2 :	Hasta el 01 de marzo de 2023 (60 días)
Prorroga 3 :	Hasta el 30 de mayo de 2023 (90 días)
Fecha terminación actual	30 de mayo de 2023
Nombre Interventor:	ANDRES MARIN MARMOLEJO
Nombre Supervisor:	YURY MARCELA CIFUENTES PEREZ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE MARQUETALIA, CALDAS

Las actividades contractualmente y NP pactados , ya definitivos y ejecutados al 100%

1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	869,80
1,2	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	719,80
1,3	NIVELACION Y LIMPIEZA	M2	719,80
1.4	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	KM-M3	10.527,06
NP.8	TALA DE ARBOL INCLUYE RETIRO	UND	7,00
NP.9	SOBRE ACARREO EN VEHICULO EN JEEP O CAMIONETA < 3 KM	VJE	360,00
NP.10	SOBRE- ACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR EN CARRETA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	1.177,39
NP.13	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	32,12

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

8

NIT. 901.546.258.-5

NP.32	ESCARIFICACIÓN DE CAPAS DE PINTURA ALTURAS MENORES A 3 METROS (NO INCLUYE RETIRO)	M2	38,60
	VALOR CAPITULO		-
2	REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRAS		-
2.1	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	716,05
2.2	EXCAVACION PARA PILOTES D=< a 35 cm (0-6)m	M3	62,38
2.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	KM-M3	40.330,89
2.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	155,58
2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	820,00
NP.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.30 m	M3	5,30
	VALOR CAPITULO		-
3	CONSTRUIR CIMIENTOS		-
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M2	119,60
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (30x40cm)	M3	28,37
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 m	M3	52,42
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI	M3	-
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI (30x40cm)	M3	12,12
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INYECCION MORTERO 1:2 PARA ANCLAJE PANTALLA PASIVA	ML	150,00
3.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA PASIVA CONCRETO de 3000 PSI e=0,12 m	M2	58,24
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA ACTIVA CONCRETO de 4000 PSI e=0,15m	M2	-
3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.40 m.) Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 1600	ML	-
NP.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600	M2	58,24
NP.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA ANCLAJE EN TIERRA CON EQUIPO MANUAL LONGITUD < DE 10 METROS, Tubería 2"-4"	ML	150,00
	VALOR CAPITULO		-

4	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR DESAGÜES E INSTALACIONES SANITARIAS		
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	8,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	54,30
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	13,30
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	24,00
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	12,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4,00
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios de conexión unión y yee).	UND	-
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 4" (Incluye accesorios de conexión unión y yee).	UND	-
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,20
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	-
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	61,82
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	71,90
4,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 8" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	44,41
4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN PVC-S 2"	UND	4,00
4,15	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO GEODREN TB 160 mm. h=1.5m. Incluye tubería de drenaje 6", geodren planar 0,5 m pavco o similar (Sección de 0.40 x 1.50 m.)	ML	-
4,16	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2"	UND	6,00

4,17	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA Aluminio 4" x 2" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-4"x2"	UND	-
4,18	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m PARA TRAMPA DE GRASAS. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	-
	VALOR CAPITULO		-
5	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR PISOS-BASES-RELLENOS		-
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	56,76
	9		-
6	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS, MADERA Y MUROS		-
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).	KG	-
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m { Sin refuerzo)	M2	130,49
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI 0,40X0,40MTS	M3	28,70
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI 0,30x0,40 mts	M3	48,01
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION VIGUETAS Y COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20x 0.12 m.	ML	417,95
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION RAMPA PEATONAL EXTERIOR CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI e=0.10cm (ACABADO ESCOBIAADO)	M2	38,25
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, E=0,20	M3	10,61
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DINTEL CONCRETO 3000 PSI	M3	-
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIAS EN CONCRETO 3000 PSI a=0.25 m	ML	-
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. P-8-11 según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	KG	2.213,24
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA EN CONCRETO 4000 PSI MEDIDA EN RAMPA	M3	2,48
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	27.896,00

CONSORCIO CEDIA**NIT. 901.546.258.-5**

6.13	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE ENTRE PISO CON LAMINA COLABORANTE METALDECK 2" CAL.22 TIPO ACESCO O SIMILAR CONCRETO 3000 PSI.	M2	-
6.14	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILES 2PHR 150X50X2,0MM LOSA ENTREPISO(INCLUYE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE + PROTECCION ANTIFUEGO E INSTALACION)	KG	-
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO 60.000 psi para Templetes o tirantillos y cortavientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	-
6.16	VIGA PARA RECALCE DE 0,20 *13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI	ML	-
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE ENTRE PISO CON BLOQUELÓN 0,77*0,22*0,08 O SIMILAR CONCRETO 3000 PSI.	m2	443,00
NP.2	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILES LOSA ENTREPISO(INCLUYE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE + PROTECCION ANTIFUEGO E INSTALACION)	ML	216,00
NP.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFILES PTS (Incluye platinas y accesorios para columnas, soldadura, anticorrosivo y esmalte e instalación)	KG	2.440,93
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE ENTRE PISO PARA RAMPA CON LAMINA STEEL DECK 2" CAL.22 TIPO ACESCO O SIMILAR CONCRETO 3000 PSI.	M2	45,68
NP.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA M-442 Q-9 DIAMETRO 5,00 MM C/0.15 M EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO.	M2	230,21
NP.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI PARA ESTRUCTURA METALICA	UNI	29,00
VALOR CAPITULO			
7	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR OBRAS DE MAMPOSTERIA		-
7.1	Suministro e instalacion de muros dos caras en superboard, corredizo division salones incluye pintura a tres manos.	M2	115,36
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	M2	576,07
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN MURO SUPERBOARD 8 mm. (Perfilera cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	ML	52,20
VALOR CAPITULO			
8	SUMINISTRAR E INSTALAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS		-

8.1	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios)	UND	2,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios)	UND	2,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO Red White 1" (Incluye universal)	UND	-
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	39,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2"-3/4" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	171,84
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	-
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14)	UND	1,00
8.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP.2.000 lts, Incluye: Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo.	UND	1,00
VALOR CAPITULO			
9	SUMINISTRAR E INSTALAR INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS		-
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SquareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SquareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	-
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	50,00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	22,00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	-
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	22,00

CONSORCIO CEDIA

13

NIT. 901.546.258.-5

9,7	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND	2,00
9,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	45,00
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	200,00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	80,00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	-
9,12	SUMINISTROS E INSTALACION CABLE acsr N°2	ML	-
9,13	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE 60X60CM 40W	UND	-
9,14	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA BALA LED DE 18W	UND	34,00
9,15	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE 2X3W	UND	8,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X15 A	UND	-
9,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	24,00
9,18	SUMINISTRO E INSTALACION RACK CERRADO 2,1x0,6x0,6M	UND	-
9,19	SUMINISTRO E INSTALACION ADMINISTRACION CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6A - CAT 5E	UND	-
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLETE CUERDA DE GUITARRA. NORMA CODENSA LA417	UND	-
9,21	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA VOZ Y DATOS CAT 6A - CAT 5E	UND	-
9,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA NARANJA TIERRA AISLADA	UND	3,00
9,23	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO LUMINOSO DE SALIDA	UND	6,00
9,24	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERIA PVC 3/4", APARATO. NO INCLUYE CABLEADO.PROM 16 MTS	UND	7,00
9,25	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA CAMARA DE VIDEO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	-
9,26	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR 3F-N-100A, CABLE 2AWG, INCLUYE CAJA HERMETICA PARA MEDIDOR	UND	1,00
9,27	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	16,00
9,28	SALIDAS PUNTOS VGA	UND	6,00

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

NIT. 901.546.258.-5

9,29	SALIDAS PUNTOS HDMI	UND	6,00
9,30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO TELEFONICO	UND	-
9,31	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA VARILA DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE No.2AWG (SPAT-1V).	UND	3,00
9,32	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	5,00
9,33	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ALUMBRADO PARA ANDEN PERIFERICO 30,5W,120V	UND	-
9,34	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO DE 30 KVA-Dyn5, 60 Hz, 13.2 kV /208/120 VOLTIOS ONAN - USO INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS.(DPS PRIMARIOS, INTERRUPTOR AUTOMATICO BAJA TENSION INCORPORADO EN LA CUBA CON PILOTO Y ACCIONAMIENTO EXTERIOR, DPS SECUNDARIOS)	UND	-
9,35	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 30 KVA-DYN5, 60 HZ, 13.2 KV-208/120 VOLTIOS ACEITE- INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE SUJECION - PROTOCOLO DE PRUEBAS. (DPS PRIMARIOS, INTERRUPTOR AUTOMATICO BAJA TENSION INCORPORADO EN LA CUBA CON PILOTO Y ACCIONAMIENTO EXTERIOR, DPS SECUNDARIOS)	M	-
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TUBO SCH40 1/2"- 3/4".	ML	875,00
NP 21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE 3x12 AWG FR LS CT LIBRE HALOGENOS	ML	1.065,30
NP 22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE INCRUSTAR TIPO PANEL LED REDONDO, 36W BLANCO. INCLUYE CAJA PLÁSTICA 2X4"	UNI	67,00
NP 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UNI	5,00

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

15

NP 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TUBO EMT 3/4".		90,10
VALOR CAPITULO			
10	SUMINISTRAR E INSTALAR REVOQUES-RESANES		-
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATAIONES)	M2	851,38
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATAIONES) fachada	M2	963,16
VALOR CAPITULO			
11	SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS		-
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA a=0.88 m. e=0.35 mm. . Color verde, azul o rojo según diseño. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	52,00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	134,20
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION PERGOLA DE CIRCULACION EN MADERA ECOLOGICA {PLASTICA}	M2	-
NP.3	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA UPVC TRICAPA cresta m.m C52 a=1,07 m. . Color verde, azul o rojo según diseño. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	327,10
NP.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA POLICARBONATO ALBEOLAR 6MM o similar. Color verde, azul o rojo según diseño. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	132,15
VALOR CAPITULO			
12	SUMINISTRAR E INSTALAR CIELO RASOS		-
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura, ancho de 0-0,6 m	M2	-
N.P 18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	512,00
VALOR CAPITULO			
13	SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS - ACABADOS		-

13.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 mts	M2	501,79
13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE TERRAZO. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE.)	M2	-
13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BLOQUE BASE EN CEMENTO PLAQUETA ABUJARDADA 50 X 50 CM COLOR SEGÚN DISEÑO PARA LAZALETAS Y RAMPA EXTERIOR	M2	-
13,4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Fondo Blanco (Incluye boquilla.)	ML	-
13,5	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye pulimiento)	ML	-
13,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	ML	-
13,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM JUNTA PERDIDA. INCLUYE ESQUINEROS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	-
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED FERRARA 20.3X30.5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO INSTALADO A 90° (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	20,12
NP,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO DESARROLLO 20 CM. (INCLUYE PULIMIENTO + DILATACION EN PLASTICO Y SELLANTE)	ML	435,00
NP,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en plastico.)	M2	502,45
VALOR CAPITULO			
14	SUMINISTRAR E INSTALAR ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS		-
14,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA . COLOR BLANCO O CAFÉ SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	-
14,2	SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN MARMOL NEGRO ANCHO:0.60 M. INSTALADO CON SOPORTES EN MURO DE LADRILLO FAROL (PANDERETA). INCLUYE, PULIDA Y BRILLADO.	ML	-

14,3	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO Tipo Institucional Bajo Consumo 1.6 litros por descarga, color blanco para conexión por detrás, (Incluye asiento sanitario comodor Blanco, Marca Grival+ VALVULA Y BOTON ANTIVANDALICO Tipo DOCOL.	UND	4,00
14,4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS INCRUSTAR . (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	-
14,5	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO Color Blanco. (Incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación.) más Conjunto Griferia Lavamanos Prysm 4" con sifón botella, desagüe sencillo y grapas.	UND	3,00
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	19,00
14,7	SUMINISTRO E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2,00
14,8	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO Color Blanco de conexión por encima Ref. 21 AA 1318 con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico + mueble abierto, para ALTA PRESION.	UND	4,00
14,9	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER PARA DISCAPACITADOS . (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	2,00
14,10	SUMINISTRO E INSTALACION INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero).	UND	3,00
14,11	SUMINISTRO E INSTALACION INCRUSTACIONES Porcelana - PAPELERA	UND	11,00
14,12	SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES en Acero Inoxidable 304 satinado Ref. 1 AA 1318 Tipo Accesorios & Acabados o Similar. (suministro, instalación y puesta en funcionamiento).	UND	-
14,13	SUMINISTRO, E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO (Incluye Kit griferia)	UND	3,00
14,14	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	3,00
14,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED PARA FACHADA COLOR OXIDO DE 0.60X0.60	M2	-
14,16	SUMINISTRO E INSTALACION DILATACION PARA FACHADA EN ALUMINIO ESP=0.03 CM	ML	-

14,17	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS.	UND	-
14,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BEBEDERO ACERO INOXIDABLE CA. 20	UND	4,00
	VALOR CAPITULO		-
15	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA		-
15,1	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	-
15,2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, SISTEMA DE VENTILACION INTEGRADA+REJILLA LATERALES O SUPERIOR Y VIDRIO LAMINADO DE4+5 (INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE).	M2	-
15,3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR NATURAL TIPO PESADO (INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN PERFILERIA PB 6038 O SIMILAR). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	15,43
15,4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO EN ALUMINIO, CERRADURA, MANIJA DE PIVOTE (HOJA SENCILLA). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. SEGUN DETALLE.	M2	-
15,5	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	14,04

15,6	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20. TIPO GRIJALBA O SIMILAR SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGÚN DETALLE.	M2	-
15,7	SUMINISTRO E INSTALACION CABINAS SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 2B SATINADA	M2	27,27
15,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN ALUMINIO MICROPERFORADA CAL. 20	M2	-
15,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CON VISOR DE 1,0X2,30 MTS INCLUYE MARCO EN LAMINA INOXIDABLE, VISOR EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 8MM, BISAGRAS MARIPOSA INOXIDABLES Y CELOCIA EN ALUMINIO DE 30CM	UND	-
15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,7X2,30 MTS INCLUYE MARCO EN LAMINA INOXIDABLE, BISAGRAS MARIPOSA INOXIDABLES Y CELOCIA EN ALUMINIO DE 30CM	UND	-
15,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,9X2,30 MTS INCLUYE MARCO EN LAMINA INOXIDABLE, BISAGRAS MARIPOSA INOXIDABLES Y CELOCIA EN ALUMINIO DE 30CM	UND	-
15,12	SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, SUPERFICIE EN LAMINA INOXIDABLE CAL.18 SATINADA CON REFUERZO EN LAMINA, ENTREPAÑOS EN LAMINA INOXIDABLE CAL 20 SATINADA Y CHASIS EN TUBO INOXIDABLE CUADRADO 1 1/2" CAL.18	ML	1,75
15,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE CON SAPICADERO, SUPERFICIE EN LAMINA INOXIDABLE CON SALPICADERO DE 10 CM,ENTREPAÑOS EN LAMINA INOXIDABLE CAL. 20 SATINADA Y CHASIS EN TUBO INOXIDABLE CUADRADO 1 1/2" CAL 20	ML	3,80
15,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE 0,60X0,40X0,25 MTS, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20SATINADA NO INCLUYE GRIFERIA NI CANASTILLA DE DESAGUE	UND	3,15
15,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHASIS PARA AZAFATES DE 1,00X0,60X0,84 MTS, CHASIS ELABORADO EN TUBERIA INOXIDABLE DE 1 1/2" CAL. 18, SOPORTES PARA AZAFATES EN TUBERIA INOXIDABLE DE 1" CAL 18, ENTREPAÑOS EN LAMINA INOXIDABLE CAL. 20 SATINADA Y NIVELADORES EN EMPACK	UND	2,75

15,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZAFATES DE 0,53X0,322X0,15 MTS EN ACERO INOXIDABLE TROQUELADO SIN SOLDADURA BORDES REDONDEADOS.	UND	5,00
15,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" CAL. 18, FRENTE Y LATERALES EN LAMINA INOXIDABLE, ENTREPAÑOS EN LAMINA INOXIDABLE, SOPORTES DE QUEMADORES EN TUBO CUADRADO INOXIDABLE DE 1" CAL 18, PARRILLA EN PLATINA DE HIERRO DE 3/16X1" FIGURADA, QUEMADORES EN ALUMINIO FUNDIDO 2 UNIDADES Y NIVELADORES EN EMPACK	UND	3,00
15,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAOLLAS DE 0,8X0,8X0,4 MTS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20 SATINADA, SUPERFICIE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 Y ESTRUCTURA PARA SOPORTE EN TUBERIA INOXIDABLE CUADRADA DE 1 1/2" CAL 18	UND	1,00
15,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADO DE PEDAL EN LAMINA INOXIDABLE CAL 18 SATINADA, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL	UND	1,00
15,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCAMO Y REJILLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE, CANAL PRINCIPAL ELABORADA EN LAMINA INOXIDABLE CAL 18, REJILLA ELABORADA EN LAMINA PERFORADA INOXIDABLE DE 3MM Y MARCO ELABORADO EN ANGULO INOXIDABLE DE 1/8X1" CON ENTRAMADO EN PLATINA INOXIDABLE DE 1/8X1" SEPARADA CADA 2,5 CM	ML	5,30
15,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA ALIMENTOS DE 1,0X0,40 MTS ELABORADO EN LAMINA INOXIDABLE CAL. 20 SATINADA	ML	3,65
15,22	TAPA BATIENTE DESCOMIDERO DE 30X30 CM ELABORADO EN LAMINA INOXIDABLE AISI 304 C-20.	UND	1,00
15,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO-VIDRIO DE 4MM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	-
15,24	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA CERROJO LLAVE VOLTEADOR ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	21,00
15,25	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	-
15,26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PASAMANOS INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	12,60
15,27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINA EN ALUMINIO MICROPERFORADA CAL. 20	M2	-

15,28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 40MM X 40MM X 3MM X 6M EN ACERO CORTEN	M2	
NP. 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE, DOS PANELES INYECTADOS CON POLIURETANO EXPANDIDO - LAMINA AISI 304 C-20.	M2	11,13
NP. 17	VENTANERIA CON MARCO EN ALUMINIO CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO O TEMPLADO 6 mm DEACUERDO ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PLANOS	M2	98,40
NP. 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTES DE PISO A TECHO PARA REFUERZO EN BAÑOS PMR . TUBO RECTANGULAR DE 20*40 MM DE PISO A TECHO 2,70 M DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE	UNI	4,00
NP. 26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAMPANA INDUSTRIAL EXTRACTORA DIMENSIONES 2000*700*400 MM EN ACERO INOXIDABLE - AISI 430 C-20 SATINADA. MOTOR EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL DE 12" DE DIÁMETRO. VELOCIDAD RPM 1.800, CAUDAL 23 M3/MIN, RUIDO 62 DB, POTENCIA 50W, VOLTAJE 110V, TIPO ENERGINN.	UNI	1,00
NP. 27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTANTERIAS DE ALMACENAMIENTO 5 NIVELES Dimensiones:1000*500*2000 (largo, ancho y alto)	UNI	1,00
NP. 28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVADO MANOS COMERDOR DE 3 PUESTOS ACERO INOXIDABLE AISI 304 C-18 SATINADA CON TRES POCETAS REDONDAS DE 38 CM DE DIÁMETRO	UNI	1,00
NP. 29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PASAMANOS ESCALERAS BOLILLO PRINCIPAL ELABORADO EN TUBERÍA INOXIDABLE DE 1 1/2" AISI 304 C-18. PARALES EN TUBERÍA INOXIDABLE DE 1 ½" C-18. 3 HILOS INTERMEDIOS ELABORADOS EN TUBERÍA INOXIDABLE DE 1/2" C-18 CON DILATADOR. SISTEMA DE ANCLAJE MEDIANTE TORNILLERÍA INOXIDABLE	ML	7,57
NP. 30	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA PLEGABLE EN ALUMINIO CON VIDRIO OPALIZADO	UNI	2,00
NP 35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVA MANOS BAÑO PMR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 C-18 SATINADA CON SU RESPECTIVA POCETA.	UNI	2,00

NP 36	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MARCO DE ALUMINIO P101, CON PARTE INFERIOR EN ALUMINIO TIPO ACANALADO REFERENCIA 1101 Y F06, VIDRIO CLARO LAMINADO EN LA PARTE SUPERIOR 3+3	M2	11,99
NP 37	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO DE LAMINA SENCILLA - CON VIDRIO FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 4MM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	34,06
VALOR CAPITULO			-
16	SUMINISTRAR E INSTALAR PINTURA		-
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	807,76
16.2	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	199,42
16.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	ML	328,50
N.P 19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	710,90
VALOR CAPITULO			-
17	CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES		-
1.7,1	SUMINISTRO E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	52,00
17,2	SUMINISTRO E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	15,79
17,3	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA TACTIL GUIA PREFABRICADA EN CONCRETO	M2	-
17,4	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". TRES HILOS. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE. PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	126,55
17,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	5,70

CONSORCIO CEDIA

23

NIT. 901.546.258.-5

17,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO, MURO A LA VISTA, MALLA ESLABONADA, INCLUYE MACHONES EN CONCRETO DE 3.000 PSI.	ML	-
17,7	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	104,00
17,8	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	-
17,9	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00
17,10	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS	M2	103,84
17,11	DEMOLICIÓN PLACA DE ENTREPISO hasta E=0,30 m.	M2	104,94
17,12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	2,24
17,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN).	M2	161,45
17,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 2500 PSI REFORZADO E= 0.07M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	16,37
17,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	-
17,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN CONCRETO 3000 PSI; E=0.08, DESARROLLO 1.2	ML	71,10
17,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN ROCA CON EQUIPO MECANICO > 10M	ML	300,00
17,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	300,00
17,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIL Geotextil NT 3000 PARA FILTRO	ML	-
17,20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (1,00X1,00 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	4,20
17,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 10" PARA ALCANTARILLADO	ML	4,70
	VALOR CAPITULO		-
18	SUMINISTRAR E INSTALAR SISTEMA CONTRA INCENDIO		-
18.1	DETECTOR DE HUMO DE MONOXIDO DE CARBONO	UND	14,00
18.2	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS	UND	5,00
18.3	ALARMA SONORA MANUAL ESTACION DOBLE ACCION	UND	2,00
	VALOR CAPITULO		-
19	SUMINISTRAR E INSTALAR SISTEMA RED DE GAS		-

19,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE GAS 1/2"INCLUYE VALVULA Y 3 MTS DE TUBERIA	UND	3,00
19,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEALPE 1/2" PARA RED DE GAS	ML	50,00
19,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDOR DE GAS REF G.16 (Incluye caja de 60*60*14)	UND	1,00
NP 33	ACOMETIDA GENERAL INCLUYE MATRICULA Y CONEXIÓN AL SERVICIO	UNI	1,00

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En este lapso han ejecutado las siguientes actividades de obra:

25

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5



EXCAVACION DE CANAL COLECTORA Y CUNETA SOBRE VIA

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5



CARGUE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939



PERFORACIONES Y VACIADO DE DRENES EN LA PARTE BAJA DEL TALUD



INSTALACION MEDIDOR Y CAJA.

CONSORCIO CEDIA

29

NIT. 901.546.258.-5



INSTALACION TANQUE 2000 LITROS



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

30



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

31

NIT. 901.546.258.-5



INSTALACION TOMACORRIENTE NORMAL, GFCI, TOMA CORRIENTE
NARANJA.



CAJA DE TACOS Y BREAKERS

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

32



INSTALACION CIELO LAMAPARAS DE 18 W

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939



LAMPARAS DE 36 W DE INSCRUSTAR



AVISOS DE SALIDA, LAMPARAS MICKEY MOUSE Y SENSORES DE MOVIMIENTO

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

36



BATERIAS SANITARIAS, BARRAS DE DISCAPACIDAD Y SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS.

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

36



TUBERIA EMT 3/4"

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

37



CANALES RAMPA



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939



SANITARIOS, COMBOS SANITARIOS Y SANITARIO DISCAPACITADOS

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

39



PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

40



VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

41



LAVAMANOS DISCAPACITADOS



PASAMANOS EXTERIORES

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

42

NIT. 901.546.258.-5



JARDINES EXTERIORES

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

PROCESO
CONSTRUCTIVO
DURANTE
TRANSCURSO DE
OBRA.

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

44



TALA DE ARBOLES



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

45



EVACUACION DE ESCOMBROS Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

46

NIT. 901.546.258.-5



SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR.



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939



INSTALACION PLASTICOS Y PROTECCION DE TALUDES





PERFORACION, VACIADO DE ANCLAJES Y PANTALLA PASIVA

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

49



INSTALACION DE ACERO

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

50



MUROS DE CONTENCION



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

51



AFIRMADO COMPACTADO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS.



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

52



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

53



RAMPAS, ESTRUCTURA Y TECHO EN POLICARBONATO



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

54



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

55



MAMPOSTERIA, REVOQUE Y CONFINADA CON COLUMNETA Y VIGUETA



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

56



ESTRUCTURA Y CUBIERTA



CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

57



ESTRUCTURA

JARDINES EXTERIORES

El registro fotográfico corresponde al acta N°7 Final actividades realizadas conciliadas y aprobadas por la interventoría.

1. RECURSO HUMANO

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en los siguientes cuadros:

MAYO

Director de obra	1	Administrativo
Ingeniero residente de obra	1	Administrativo
Residente SST	1	Administrativo
Maestro de Obra	1	Operativo
Secretaria	1	Administrativo
Oficial	1	Operativo
Ayudantes	7	Operativo

El personal y mano de obra no calificada son de procedencia del municipio de Marquetalia.

2. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Según la disposición de la LEY 100 del 93, se reglamenta El sistema de seguridad social integral, el cual tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

El personal ingresado a la obra cuenta con las debidas afiliaciones a ARL, EPS y AFP.

Durante el periodo reportado se ha cumplido con las obligaciones de pagos a empleados y proveedores, así como la seguridad social correspondiente para todos los integrantes que conforman la ejecución de la obra.

3. ACTIVIDADES TECNICAS

Durante el periodo reportado de obra, se ha velado por el cumplimiento de

- Objeto contractual.

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

59

- Localización exacta de los elementos y sus niveles de acuerdo con los diseños con un equipo topográfico especializado.
- Registro de actividades diarias ejecutada en el campo mediante registro fotográfico y mediciones en campo.
- Velar por la oportuna afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que se encuentre laborando.
- Utilización adecuada los elementos EPP supervisada por una especialista en seguridad y salud en el trabajo.
- Cumplimiento de especificaciones técnicas plasmadas en los diseños aportados por la entidad mediante la supervisión de un ingeniero residente de obra.
- Control e implementación de las obligaciones relacionadas con el manejo ambiental de acuerdo con las indicaciones de una especialista ambiental.
- Se actualiza constantemente el balance de obra con las modificaciones encontradas.
- Control de calidad de materiales usados en obra, ya sea gravilla, arena o base al solicitar los certificados de explotación o de los materiales de construcción como tuberías siendo estos solicitados a los proveedores

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Se lleva control de las actividades diaria y demás notas relevantes en el libro de bitácora.
- Se realizan comités técnicos de obra conjunto contratista, interventoría, supervisión.
- Se analiza el avance de la obra contra la programación de obra.

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realiza constantemente labores de orden y aseo en los diferentes frentes de obra.

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

60

- Documentación de los vehículos que ingresan a la obra.
- Se cuenta con valla informativa.
- Se cuenta con señalización informativa y preventiva tanto de dentro de la obra como en los andenes contra los que se instaló el cerramiento provisional
- Se realiza la debida señalización a los acopios de material como gravilla, arena, material sobrante de excavación, escombros y se protegen con plástico.
- Se procura el retiro en el menor tiempo posible del material sobrante y contaminado producto de excavaciones.
- Se avanza en el plan de compensación y plan de siembra de los árboles talados durante la ejecución del contrato.
- Se cuenta con el kit de señalización ambiental, los puntos ecológicos y el acopio de residuos temporales.
- Se realiza constantemente el lavado de las herramientas de trabajo.
- Se cuenta con un baño cerca de la obra.

6. USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se cuenta con bodega en la misma obra, ubicada en la carrera 2 # 6 – 60 en el barrio san Vicente la cual ha servido como oficina para el equipo administrativo de la obra y también para guardar equipos de valor como los equipos de computo, dispuesto materiales tales como como cemento, tuberías, accesorios para las tuberías, herramienta menor, rollos de plástico, etc. procurando no contaminar las zonas públicas.

Se dispuso además material como arena, gravilla, afirmado y base granular en sitios que no generan gran impacto para la movilidad de los peatones y vehículos y se protegen y cubren con plásticos.

7. COMPONENTE S&SO

- Se realizan los exámenes de ingreso y egreso según corresponde

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5

61

- Se cuenta con el kit de emergencias, el kit de trabajo en alturas y el kit de soldadura que se emplearán en caso de ser requerido
- Cada uno de los trabajadores cuenta con su kit de elementos de protección personal
- Se ha llevado a cabo el cerramiento de seguridad y la señalización S&SO según corresponde

2.8 CONTROL DE LA PANDEMIA

- Cada trabajador es dotado semanalmente de tapabocas reutilizable
- A la semana se le entregan 2 pares de guantes a cada trabajador
- Al día cada persona dispone de toallas, así como alcohol, gel, jabón de manos y un lavamanos en el que se pueden lavar las manos tantas veces como sea necesario.

3. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y JURÍDICOS

AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
Valor del Contrato	\$ 2.205'856.137
Valor acta 1	\$ 195.819.306
Valor acta 2	\$ 393.352.562
Valor acta 3	\$ 132.803.714
Valor acta 4	\$ 353.132.257
Valor acta 5	532.827.373
Valor acta 6	308.077.901
Valor acta 7	288.703.611

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA**NIT. 901.546.258.-5**

62

Porcentaje avance obra	100%
Plazo Contractual en días	5 meses a partir del acta de inicio
Suspensión No 1	Desde el 25 de Marzo al 18 de Abril
Prorroga suspensión No 2	Del 19 Abril al 14 de Mayo del 2022
Otro Si No 2	Hasta el 31 de Diciembre del 2022
Otro si No 3	Hasta el 01 de marzo 2023
Otro si No 4	Hasta el 30 de mayo 2023
Porcentaje Transcurrido en días	100%

GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	42-44-101137035	10/13/2022	30/11/2023	\$220,585,613.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	42-44-101137035	10/05/2022	30/05/2026	\$220,585,613.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S. A	42-44-101137035	10/03/2022	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	\$220,585,613.70
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	42-40-101038382	10/03/2022	30/05/2023	\$ 232.000.000

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS

CRA 24 # 22-36 OF.204, MANIZALES

CELULAR: 3137196939

CONSORCIO CEDIA

NIT. 901.546.258.-5


63

En la terminación de dicho contrato durante toda la obra fue dispendioso la contratación de personal capacitado, se tubo inconvenientes con el fuerte invierno que se presentó durante este tiempo y con las vías cerradas pero con ser así y gracias a Dios se pudo culminar dicha construcción.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ejecutan las obras siguiendo los lineamientos de los estudios y diseños y acatando las recomendaciones de la interventoría
- Se ejecuto la obra en su totalidad y se cumplió con el objeto contractual.

Cordialmente



ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ

R.L. CONSORCIO CEDIA

CONTRATISTA