

ALCALDÍA DE MARQUETALIA

NIT: 890.801.147-0

ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN N° 2

JUNTOS SOMOS MAS

Contrato	DE OBRA No. LP-006-2021
Contratante	MUNICIPIO DE MARQUETALIA - CALDAS
Contratista	CONSORCIO CEDIA NIT 901546258-5
Representante Legal	ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DIA PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE MARQUETALIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, (OBRA)
Valor del contrato	DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$2.205.856.137) (OBRA)
Plazo de ejecución	CINCO (5) MESES DE PLAZO INICIAL
Fecha de iniciación	10 DE MARZO DE 2022
Fecha de suspensión	DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2022
Plazo de la suspensión	DESDE EL 19 DE ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2022

En Marquetalia Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año 2022, en la oficina de la Secretaría de planeación e infraestructura, se reunieron: FRANCISCO JAVIER VÉLEZ, Alcalde municipal, YURY MARCELA CIFUENTES PEREZ quien actúa como Secretaria de Planeación e Infraestructura supervisora del contrato anteriormente referenciado, ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ, representante legal de CONSORCIO CEDIA NIT 901546258-5, en calidad de contratista de obra y del contrato de la referencia, con el propósito de acordar la suspensión temporal de la ejecución del contrato en mención, teniendo en cuenta la solicitud realizada mediante oficio de fecha dieciocho (18) de abril de 2022, argumentando que debido a que las inclemencias del tiempo han provocado el deterioro de la vía, sobre todo en el sector Buenavista en el municipio de Manzanares, lo cual ha provocado que las autoridades locales prohíban la circulación de vehículos de carga por el corredor vial que comunica al municipio de Marquetalia. Con base en lo anterior y aunado a que la Gobernación de Caldas se encuentra realizando modificaciones a los estudios y diseños, debido a algunos inconvenientes encontrados en obra que requieren de ajustes; solicitamos la prórroga de la suspensión por al menos 20 días, esto buscando que las condiciones climáticas mejoren y con esto se pueda habilitar las vías, con el fin de que los vehículos de carga puedan transitar por el sector antes mencionado.

Por las razones anteriormente expuestas, los firmantes han considerado oportuno y conveniente para el interés general, suspender la ejecución del contrato identificado en el encabezado de la presente acta, hasta el día 14 de mayo de 2022.


Nota: de superarse los acontecimientos antes mencionados antes de la fecha de suspensión se podrá reanudar la obra antes del tiempo acordado.

Una vez reanudado el contrato de obra, el contratista se compromete a prorrogar y ampliar las Garantías del contrato (si hay lugar a ello).

Para efectos legales, se firma en el municipio de Marquetalia Caldas a los dieciocho (18) días del mes de abril del año 2022.


FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA
ALCALDE MUNICIPAL


YURY MARCELA CIFUENTES PEREZ
SUPERVISORA


ADRIANA MARIA ORTIZ RAMIREZ
CONTRATISTA OBRA

Proyecta: Jhon Wilmar Ramirez Giraldo // Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carrera 2 N° 2-112 y 2-114
Teléfonos: (06) 8567093 - 8567644
contactenos@marquetalia-caldas.gov.co
www.marquetalia-caldas.gov.co