

Expediente

Factura Electrónica De Venta No. VIAS 9
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 11/09/2023 09:28 AM
Fecha de Generación: 11/09/2023 09:28 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS Receptor : METROPLUS S.A

Razón Social: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS

NIT: 901631513-2

Teléfono: + (57) 3233641367

Correo Electrónico: jorgealbeirolotero@yahoo.es

Dirección: CL 33 SUR 43 A 37 BRR SAN MARCOS

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio: ENVIGADO

Razón Social METROPLUS SA

NIT: 900019519-9

Teléfono: +(57) 6042107000

Correo Electrónico:

unidadcorrespondencia@metroplus.gov.co

Dirección: CALLE 53 45 77 PISO 3 Y 4

Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable

Régimen Fiscal: No responsable de IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio: MEDELLÍN



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	CONTRATO No. 67 DE 2022 INTERVENTORIA TRAMO 2B	CONTRATO No. 67 DE 2022 INTERVENTORIA TRAMO 2B	1.00	unidad	115,036,396.00	115,036,396.00	19	21,856,915.24	136,893,311.24

Detalles:

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
FACTURA SEGUN ACTAS DE COBRO # 10 : INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLUS DEL VALLE DE ABURRÁ; PORCENTAJE DE EJECUCION DESPUES DE ADICION Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL 84.18%

CUFE :

158339c14e0fa18a729c81663d71ef64f4844e27766dcdcf8605e56acd1302879e65af6405af2e9ad4dbc7ff80b1838f

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 115,036,396.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 115,036,396.00
Monto IVA :	COP 21,856,915.24
Total Venta:	COP 136,893,311.24
Total a pagar :	COP 136,893,311.24

Firma Digital:

xm6DsGk/CrpMHRJ0EE5Jdv6ULApTFuTNO725Q3P09wskEXkV/KogJkXU/pwri aX99HgSFahyAPMG0EU+ep43x6hPa6aQp59bu7IC4O7jwv67sE0neOjra7xVaaEA
bL0+cgW76yUjXclbvDoYpZc1RLkVYcPIG7Zxvi68174kpoxQrofZExHoA jlyZ6xw6bGBX0teVYrql+ou59MhuHDO7ev8AIFY55M5ldt4X/BAvBXqbbGKMYS
hVtja2hN6gFjMags70EGbDmO7ckFORURgDk++lytsrvFOXzAgLeE3UJedf(S.1 kG+5BeGEsdPULV5mJveQw==

RADICADO FACTURA 202360497

Medellin 2023/09/11

METROPLUS S.A.


unidad de correspondencia

M
metroplus

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764040385578 entre los rangos de Facturación del 1 al 5000 usando el prefijo VIAS con vigencia entre las fechas 2022-11-29 al 2023-11-29.

Generada por: FA TOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENTORIAS			DF200-FT-GFI-28		
			Versión 3		
			2019-12-30		
FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENTORIAS					
No. de Factura:	VIAS-9	Proveedor:	CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS		
Fecha de Factura:	2023/09/11	No. de Acta:	No.10	NIT del Proveedor:	901631513-2
No. de Contrato:	67	Año del Contrato:	2022		
Dependencia Remitente:	DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA		Fecha de Recibo D.Financiera:		
OBJETO DEL CONTRATO:					
INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ					
INFORMACIÓN DETALLADA					
Cantidad de Facturas:	Valor Total:	Entidad Bancaria:	No. Cuenta Bancaria:		
1	C\$136.893.311,24	BANCOLOMBIA	24300000322		
		Ahorros:	X		
		Corriente:			
Valor de la factura (\$): 136.893.311,24		Valor total del contrato (\$): 1.288.090.948			
Porcentaje de Ejecución Presupuestal Acumulada:		76,62%			
OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO:					
El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago de la factura correspondiente al acta de pago No.10. La interventoría cumplió con sus obligaciones mensuales y con la disponibilidad de profesionales de acuerdo con su dedicación. El contratista cumplió con las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo.					
 JOHN HENRY FRANCO HENAO Director Infraestructura Metroplús S.A.		 ZOE BEATRIZ BERRÍO OSORIO Elaboró: Profesional Especializada Metroplús S.A.			
Nota: Requisito exigido para proyectos de Interventoría.					
Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.					
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.					

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	PERIODO: AGOSTO DE 2023
Número:	67	de	2022	Valor total: \$1.288.090.948	
Objeto: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ					
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS NIT 901631513- 2			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20225418 20235010 20235333	del	12 septiembre 2 de enero 26 julio	de	2022 2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	Rdo. 202230914	de	20 de octubre	de	2022
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	3	de	noviembre	de	2022
Duración total: 11.5 meses					

MODIFICACIONES	
Modificación No.1	Ampliación No.1, 45 días. Adición No.1, \$283.826.148

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	x	
	Marque con una X	

INFORME DE ACTIVIDADES		
No.	Obligaciones Generales	Actividades ejecutadas dentro del periodo
1	Supervisar y verificar la ejecución del contrato de Contrato 66 de 2022, a fin de garantizar a Metroplús S.A. el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación.	CUMPLIDO: El interventor ha venido cumpliendo sus actividades conforme lo exigen las obligaciones contractuales

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

2	Estudiar todos y cada uno de los planos del proyecto que hayan sido suministrados al Contratista. Igualmente debe estudiar, revisar, aprobar o improbar los informes de levantamientos, también examinará las zonas de construcción o adecuación del proyecto y comparará las condiciones reales observadas en el terreno con las consignadas y mostradas en los planos y diseños, efectuando oportunamente las sugerencias y ajustes necesarios. En resumen, la Interventoría debe lograr un conocimiento total y detallado sobre el proyecto materia del contrato; revisará minuciosamente los proyectos de diseño, construcción y adecuación, localización sobre el terreno, las referencias necesarias con sus correspondientes coordenadas y niveles, a fin de estudiar los replanteos que sean del caso.	CUMPLIDO: el interventor ha realizado el análisis de los diseños y ha solicitado las aclaraciones pertinentes para a su vez, dar respuesta al contratista de obra.
3	Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los Contratistas antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, supervisar la ejecución de todos los trabajos y especificaciones de construcción.	CUMPLIDO: el interventor continuamente aprueba los replanteos para ejecución de la obra
4	Exigir al contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio o el de Metroplús S.A. sea inconveniente para la ejecución del proyecto	CUMPLIDO: el interventor ha revisado y avalado el personal propuesto por el contratista.
5	Mantener personal calificado y competentes en número suficiente según las dedicaciones definidas en la propuesta para un adecuado y oportuno desempeño de las funciones de interventoría	CUMPLIDO: el interventor ha contratado los profesionales, cumpliendo los requisitos establecidos y su dedicación. Por parte de Metroplús se remiten los comunicados de aprobación de los profesionales.
6	El interventor deberá reportar semanalmente vía mail a Metroplús S.A. las acciones de la semana y la verificación del cumplimiento de la programación por parte de la interventoría	CUMPLIDO: el interventor remite el informe semanal de interventoría, para este periodo presentó los informes No.40, No.41, No.42 y No.43
7	Concertar reuniones periodicas con Metroplús o sus representantes, para analizar el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de contratistas, para mantener a Metroplús SA plenamente informado sobre los detalles del avance de las obras y del desarrollo del proyecto	CUMPLIDO: se convoca semanalmente al comité de obra y socioambiental, de manera virtual y presencial. Durante el mes se realizaron los comités de obra No.38, No.39, No.40, No.41 y No.42.
8	Llevar el control diario de las obras ejecutadas y se reunirá mensualmente con el Contratista, para determinar las cantidades de obra ejecutada en cada periodo, verificando el cálculo de las mismas, con el fin de autorizar las actas de pago por avance de trabajos ejecutados, según los términos que se estipulan en el respectivo contrato de obra. Para el trámite de estas actas se adjuntará, según el caso, los soportes del inspector de obra y ensayos de laboratorio.	CUMPLIDO: el interventor aprobó el acta de pago mensual del de las obras ejecutadas por el contratista, durante el mes de julio conciliaron el acta de pago No.8
9	Garantizar una sede permanente en la ciudad de Medellín o Envigado, hasta que se realice la liquidación del contrato objeto de supervisión.	CUMPLIDO: La oficina se encuentra ubicada en el municipio de Envigado, Calle 33 sur No.43 A 37 Barrio San Marcos

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Se verifica el expediente contractual del contrato, encontrando que se encuentra al día; excepto por las últimas comunicaciones que han llegado que se encuentran a cargo de la supervisión para revisión.

REVISIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO

Se verifica el SECOP encontrando que las últimas actuaciones jurídicas del contrato se encuentran publicadas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

No aplica

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

En este proceso no se han presentado reclamaciones ni controversias.

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	x
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x

CONCLUSIONES

1	El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago del Acta No.10
2	Procede el pago de la factura por valor de \$136.893.311,24 IVA incluido
3	La interventoría cumplió con sus obligaciones mensuales y con la disponibilidad de profesionales de acuerdo con su dedicación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 18 días del mes de septiembre de 2023


JOHN HENERY FRANCO HENAO
 Director Infraestructura




JOHN HENRY FRANCO HENAO
Director of Infrastructure
ME ROPALUS S.A.


JORGE A. LOTERO
Representante Legal

metropiús		CONTRATO No. 07 DE 2022		PLAZO INICIAL:		10 meses		Consortio Interventoría Vías Urbanas		PLAZO ADICIONAL:		45 días calendario		CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS								
		OBJETO: INTERVENCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPOLIS DEL VALLE DE ABURRÁ		FECHA INICIO:		3 de noviembre de 2022				FECHA TERMINACIÓN FINAL:		18 de octubre de 2023		NT:										
				FECHA TERMINACIÓN:		3 de septiembre de 2023				VALOR ADICION No. 1 :		\$ 283.226.149,11		REPRESENTANTE LEGAL:				JORGE ALBEIRO LOTERO						
		VALOR INICIAL :		\$ 1.004.264.800						VALOR FINAL:		\$ 1.288.990.948		FECHA:		11 de septiembre de 2023								
ACTA DE MODIFICACIÓN No.03 DEL ACTA No. 10 DE INTERVENTORIA																								
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES																								
CARGO/OFFICIO		CANTIDAD	ETAPA EJECUCIÓN		ETAPA LIQUIDACIÓN		VALOR TOTAL (\$)		MODIFICACIÓN N° (1)		MODIFICACIÓN N° (2)		EJECUCIÓN		AJUSTE LIQUIDACIÓN VARIACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS							
			DURACIÓN (meses)	DEDICACIÓN	DURACIÓN (meses)	DEDICACIÓN			CANTIDAD	VR_BIPARC	CANTIDAD	VR_SPARC	(N°)	DURACIÓN (meses)	VALOR TOTAL (\$)	DEDICACIÓN			IPC					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																								
Director	1	\$ 5.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 52.250.000							1,50	1,00	\$ 6.037.778	\$ 9.056.667	1,00	\$ 3.287.778	10,50	1,00	\$ 64.594.445		
Residente vías y urbanismo	1	\$ 4.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 42.750.000							1,50	1,00	\$ 4.940.000	\$ 7.410.000	1,00	\$ 2.690.000	10,50	1,00	\$ 52.850.000		
Residente de redes húmedas y gas	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000							1,50	1,00	\$ 3.842.222	\$ 5.763.333	1,00	\$ 0,50	10,50	1,00	\$ 39.184.444		
Residente de redes secas	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000							1,50	1,00	\$ 3.842.222	\$ 5.763.333	1,00	\$ 0,50	10,50	1,00	\$ 39.184.444		
Residente programación costos y presupuestos	1	\$ 3.500.000	9	0,50	1	0,50	\$ 17.500.000							1,50	1,00	\$ 3.842.222	\$ 5.763.333	1,00	\$ 1,00	10,50	1,00	\$ 25.356.555		
Residente de tránsito	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 31.500.000							1,50	1,00	\$ 3.842.222	\$ 5.763.333	1,00	\$ 0,50	10,50	1,00	\$ 37.263.333		
Residente ambiental	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000							1,50	1,00	\$ 3.842.222	\$ 5.763.333	1,00	\$ 1,00	10,50	1,00	\$ 41.105.555		
Residente SST	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 31.500.000							1,50	1,00	\$ 3.842.222	\$ 5.763.333	1,00	\$ 0,50	10,50	1,00	\$ 37.263.333		
Residente forestal	1	\$ 3.500.000	9	0,20	1	0,20	\$ 6.300.000							1,50	0,50	\$ 3.842.222	\$ 2.881.667		\$ 0,50	10,47	0,50	\$ 9.181.667		
Profesional gestión social	1	\$ 3.500.000	9	0,50	1	0,50	\$ 16.750.000							1,50	1,00	\$ 3.842.222	\$ 5.763.333	1,00	\$ 0,5	10,47	1,00	\$ 23.434.444		
Residente biólogo	1	\$ 3.500.000	3	0,20	1	0,20	\$ 2.100.000							2,57	0,50	\$ 3.842.222	\$ 4.937.256		\$ 0,50	9,04	0,50	\$ 7.037.256		
Residente arqueólogo	1	\$ 3.500.000	3	0,20	1	0,20	\$ 2.100.000							2,57	0,50	\$ 3.842.222	\$ 4.937.256		\$ 0,50	9,50	0,50	\$ 7.037.256		
Comunicador	1	\$ 3.500.000	9	0,50	1	0,50	\$ 15.750.000							1,50	0,50	\$ 3.842.222	\$ 2.881.667		\$ 0,50	10,43	0,50	\$ 18.531.667		
Comisión de topografía (equipo, topógrafo, 2 cenares)	1	\$ 5.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 50.400.000							1,00	2,50	\$ 6.147.556	\$ 15.368.889	1,00	\$ 0,50	10,60	1,00	\$ 68.842.667		
Secretaría	1	\$ 1.100.000	9	1,00	1	0,50	\$ 10.450.000							1,50	1,00	\$ 1.207.556	\$ 1.811.333	1,00	\$ 0,50	10,50	1,00	\$ 12.315.111		
Mensajero	1	\$ 1.100.000	9	0,50	1	0,50	\$ 5.500.000							1,50	0,50	\$ 1.207.556	\$ 905.667	1,00	\$ 0,50	10,50	0,50	\$ 6.459.445		
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 383.600.000										\$ 90.533.733			\$ 15.606.889			\$ 489.140.672	
FACTOR MULTIPLICADOR							2,20	\$ 843.920.000										\$ 199.114.213			\$ 34.335.155	2,20		\$ 1.077.429.368
ASESORIAS ESPECIALIZADAS																							\$ 5.000.000	
SUBTOTAL COSTOS																								\$ 1.082.426.368
IVA						19%	\$ 160.344.800																	\$ 205.861.580
VALOR TOTAL																								\$ 1.288.290.948

Pere constancia Firmen:

Jorge A. Lotero
JORGE ALBEIRO LOTERO
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS

John Henríquez Viena
JOHN HENRÍQUEZ VENA
 Director General
 METROPOLIS S.A.



Envigado, 11 de septiembre de 2023

Señores:

METROPLÚS S.A.
Calle 53 No. 45 – 77
Medellín – Antioquia.

Referencia: Contrato No. 67

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Nosotros, **JORGE ALBEIRO LOTERO**, identificado con cedula de ciudadanía No.71.617.556, y **ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA** con cedula de ciudadanía 26.274.349 y con Tarjeta Profesional N° 113110-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en nuestra condición de Representante Legal y Contador del CONSORCIO VIAS URBANAS, identificada con NIT: 901.631.513 - 2, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los once (11) días del mes de septiembre de 2023.

JORGE ALBEIRO LOTERO

C.C. 71.617.556

Representante Legal

ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA

C.C. 26.274.349

Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
113110-T



**ROSA CAMILA
BLANDON GAMBOA
C.C. 26274349**

**RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2005/09/29
UNIVERSIDAD TEC.DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA**

PRESIDENTE *Luz Myriam Díaz Muñoz*
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

119899

HADELTU, CH

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devuelva
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.274.349

BEANCON GAMBOA

APellidos

ROSA CAMILA

Nombres



INDICE DE RUCO

FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1978

QUIBDO
(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

AB+
G S RH

F
SEXO

07-FEB-1997 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPLDACION


REGISTRADOR NACIONAL
CAROL ARRIAGA RUCHEZ TORRES



A 1700100-00130025 F 00262/4349-20091119

0006467644A 1

9110000261



PAGADO 11/09/2023

Barón Social	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS
--------------	--------------------------------------

CR 40 #43 - 25 SEGUNDO PISO

Datos del Afiliado		Novedades													Pensioneros			Salud			Riesgos				Cajas				Parafiscales		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Identificación	Apellidos y nombres	Subsistema	Colectivo	Seguro	OT	RENT	TAF	TR	VS	COR	439	438	437	436	435	434	433	432	431	430	429	428	427	426	425	424	423	422	421	420	419	418	417	416	415	414	413	412	411	410	409	408	407	406	405	404	403	402	401	400	399	398	397	396	395	394	393	392	391	390	389	388	387	386	385	384	383	382	381	380	379	378	377	376	375	374	373	372	371	370	369	368	367	366	365	364	363	362	361	360	359	358	357	356	355	354	353	352	351	350	349	348	347	346	345	344	343	342	341	340	339	338	337	336	335	334	333	332	331	330	329	328	327	326	325	324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	313	312	311	310	309	308	307	306	305	304	303	302	301	300	299	298	297	296	295	294	293	292	291	290	289	288	287	286	285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275	274	273	272	271	270	269	268	267	266	265	264	263	262	261	260	259	258	257	256	255	254	253	252	251	250	249	248	247	246	245	244	243	242	241	240	239	238	237	236	235	234	233	232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200	199	198	197	196	195	194	193	192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	182	181	180	179	178	177	176	175	174	173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CC 1028230	GARCIA HERRANZ JONERO	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

III. TOTALES															
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bono	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONEDA	TOTAL FINAL
\$ 25.373.332	\$ 30.313.332	\$ 30.313.332	\$ 30.313.332	\$ 4.060.000	\$ 1.212.000	\$ 2.110.500	\$ 1.212.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.595.700	\$ 6.652.700

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-11, 11:23:10 AM

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 1057478630

Período Cotización: agosto de 2023

Período Servicio: agosto de 2023

PAGADO 11/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE


Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS
Documento	NIB01631513
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	ENVIGADO
Representante Legal	LOTERO JORGE ALBEIRO
Total Afiliados	5
Dirección	CR 40 #43 - 25 SEGUNDO PISO
Teléfono	5568753
Forma Presentación	UNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 71617556
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saldo Cotizante	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradores	IBS Pension	Aporte Pension	Administradores	IBS Salud	Aporte Salud	Fondo	IBS Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBS Caja	Aporte Caja	Administradores	IBS ESAP	Aporte ESAP	Total
CC 1003422284	BLAZARTE GARCIA VANESSA	06	06													(NINAF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NINAF) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	\$ 0,000	\$ 1,321,111	\$ 133,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133,600
CC 28215072	MARTIN ALFONSO ANGELA BOTERO	06	06													(NINAF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NINAF) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	\$ 0,000	\$ 1,321,111	\$ 133,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133,600
CC 47323038	VICTORIA EUGENIA JALEHEZ HERRON	06	06													(NINAF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NINAF) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	\$ 0,000	\$ 1,321,111	\$ 133,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133,600
CC 43091782	AQUELA MARIA RESTREPO MEDINA	06	06													(NINAF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NINAF) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	\$ 0,000	\$ 1,321,111	\$ 133,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133,600
CC 71462586	JOSÉ FERNANDO NARANJO PELAEZ	06	06													(NINAF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NINAF) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	\$ 0,000	\$ 1,321,111	\$ 133,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133,600

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Senta	Aportes ICFP	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas e Pavor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 10,090,586	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 703,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 703,300	\$ 4,700	\$ 708,000



Número Planilla 65288852

Período Servicio 202308

PAGADA 2023-09-12 10:14:35.0

Razón Social	JOSE FERNANDO NAVARRO PELAEZ		
Documento	CC 71663298	Dirección	CLL 51 84 276 APT 202
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5844321
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	Identificación		
			Total Afiliados
			1

Documento	CC 71663298	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubeación Laboral
Tipo Colizante	57							
NAVARRO PELAEZ JOSE FERNANDO 5001000 - 05 ANTIOQUIA								

Novedades						Pensión							Salud								Riesgos				Caja				Parafiscales				
Tipo sueldo						Bono		Código APP		Tarifa APP		W/C		Total AFP RSP	Total AFP PEP	Código Epi	Tarifa Epi	ISC EPS	Aporte Salud	Aporte UIC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	ISO ARL	Aporte Riesgo	Código CDP	Tarifa CDP	MIC CDP	Aporte Caja	Total BENA	Aporte BENA	Tarifa ICSP	Aporte ICSP
000	000	000	000	000	000		\$ 1.800.000	25-14	18 %	\$ 1.500.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS210	12,5 %	\$ 1.500.000	\$ 200.000	\$ 0	14-23	5	0,000 %	\$ 1.100.000	\$ 0	0 %	0 %	\$ 0	0 %	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

[illegible]

Se certifica que la empresa , identificada con CC-26215072 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-08	230201	800229739	PROTECCION	1	0	185.600	0	185.600
Período salud:	2023-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.:	8626521086 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2023-09-13	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 330.600		



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-13, 07:56:21 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 65011487

Periodo Cotización: septiembre de 2023 Periodo Servicio: septiembre de 2023

PAGADO 02/09/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGELA MARIA RESTREPO MEDINA		
Documento	CC43901782	Dirección	CALLE 50 54 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2751279
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal			
Total Afiliados	1	Identificación	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotizante	RETIRO	RETIRO	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR	TAR
CC 43901782	ANGELA MARIA RESTREPO MEDINA	59	00																									

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 2.387.950	IBC Riesgos	\$ 2.387.950	IBC Cajas	\$ 2.387.950	Aportes Pensión	\$ 378.900	Aportes Salud	\$ 298.000	Aportes Riesgos	\$ 57.700	Aportes Cajas	\$ 47.400	Aportes Sona	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades Licencias, Salidas o Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 780.000	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 780.000
-------------	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-09-11, 10:08:53 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1057477656
Periodo Cotización 202308 Período Servicio 202308

Cliente:

PAGADA 2023-09-11

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELIZABETH GARCIA				
Documento	CC 1035422364		Dirección	CL 37 NORTE #68 - 47	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	3103959349	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	COPACABANA		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035422364		Residente	Exonerado N		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03 00					GARCIA VANEGAS ELIZABETH	5212000 - 5		ANTIOQUIA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
57																				
58																				
59																				
60																				
61																				
62																				
63																				
64																				
65																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				
77																				
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600


10 OCT 2022

**CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL
CONTRATO No 67 DE 2022, SUSCRITO ENTRE METROPLUS S.A.
Y EL CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS**

Entre los suscritos, **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.079.617, en calidad de integrante del **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS** identificado con el NIT 901.631.513-2, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará CEDENTE y **JORGE ALBEIRO LOTERO**, igualmente mayor de edad, vecino del municipio de Envigado (Calle 33 Sur No. 43A-37 Barrio San Marcos) e identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.617.556, quien a su vez es integrante del **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS** identificado con el NIT 901.631.513-2, en lo sucesivo se denominará el CESIONARIO, han convenido celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, el cual se regirá por las normas establecidas en los Códigos Civil y Comercial Colombianos y en especial por las siguientes cláusulas relacionadas a continuación:

CONSIDERACIONES:

1. El CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS, está conformado por **JORGE ALBEIRO LOTERO** con la cédula de ciudadanía No. 71.617.556 y **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, con la cédula de ciudadanía No. 70.079.617, quienes suscribieron con METROPLUS S.A. el contrato No 67 DE 2022.
2. El objeto del contrato referenciado es la INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ
3. El valor del contrato suscrito asciende a la suma de \$1.004.264.800 (MIL CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS) IVA INCLUIDO.
4. La participación dentro del consorcio quedó conformada de la siguiente manera: **JORGE ALBEIRO LOTERO (70.00%)** y **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA (30.00%)**



Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: OBJETO.

Por medio del presente contrato **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, cede en favor de **JORGE ALBEIRO LOTERO** el 100% de los derechos económicos que le corresponden por su participación del 30.00% dentro del CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS y que le llegaren a corresponder, con ocasión del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ

SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE DERECHOS.

Los derechos y obligaciones adquiridos por el CESIONARIO se transfieren a título oneroso y el CEDENTE declara aceptar la cesión y renuncia a alegar sobre su recibo a cualquier tiempo y como consecuencia los pagos correspondientes al crédito objeto de la presente cesión se realizan a nombre del CESIONARIO con respecto a las obligaciones contenidas en el presente descrito en la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA.

TERCERA: PAGO DE LA CESIÓN.

Serán pagaderos en la misma cantidad y proporción, en la medida que se vaya, ejecutando la interventoria y realizándose los pagos por parte de la entidad METROPLUS S.A. al CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS, se aclara que **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, cede el 100% de los derechos económicos contenidos en su participación del 30.00% en el contrato de la referencia y que emergen de las utilidades resultantes que obtengan de la ejecución del contrato mencionado y ACLARA QUE LA PRESENTE CESION corresponde a los derechos económicos del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ,

en todo el contrato inicial, incluyendo los que se deriven de cualquier adición presupuestal que se efectúe al contrato de interventoría y las acciones judiciales y administrativas que se pretendan incoar en contra de la entidad contratante.


Los pagos que se deriven del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ, serán pagaderos en Bancolombia en la Afinidad Cuenta de Ahorros No 660380826 a nombre del CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS (Se anexa certificado cuenta bancaria)

CUARTA: CONDICIONES GENERALES DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Se mantienen las condiciones generales de la conformación del consorcio establecidas mediante la conformación del "Consortio Interventoría Vías Urbanas" el 27 de julio de 2022 (Se anexa)

Se firma este documento a los ____ días del mes de _____ de 2022 en dos ejemplares originales

El cedente:



VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA

C.C. 70.079.61719.300.791

Integrante

Consortio Interventoría Vías Urbanas

El cesionario:



JORGE ALBEIRO LOTERO

C.C. 71.617.556

Representante Legal

Consortio Interventoría Vías Urbanas.

Integrante Mayoritario

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

ANTE EL NOTARIO UNICO DE SAN ANDRES ISLA

Compareció VILBERTO SANTIAGO
FERNANDO SANTIAGO

quien exhibió la C.C. 20079617 M/M
 y declaró que la firma y huella que aparece en el presente
 documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

El Declarante: [Firma]

RAFAEL MEZA ACOSTA
 Notaria única San Andrés, Isla




NOTIFICACION

Artículo 30 Reglamento de 2015 S.N.R.

☐ TECNICA
☐ ENTORNO FISICO
☒ OTRO

Artículo 30 Reglamento de 2015 S.N.R.



NOTARIA UNICA DE
 SAN ANDRES, ISLA
 PRESENCIA HUELLA DACTILAR

Fecha:
 10 OCT 2022



RECEIVED
JUN 21 1962
556
100-300

100-300-40




FICHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1962
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA C.S. SEXO

30-JUL-1980 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DEL EXPEDICIONARIO
ESTADO CIVIL: SOLTERO
NOMBRE: ALFONSO TORRES

COPIA DE FICHA



A 100-300-40-127 00184-127-1 100-300-40



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

IPFE 754

INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S

Nit: 900588771-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 45 A 73 A 59 ITAGÜÍ ANTIOQUIA Tel. 3221953

Adquiriente CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS
Identific. NIT 901631513-2 Tels: 3233641367
Direccion CL 33 SUR 43 A 37 BRR SAN MARCOS
ENVIGADO - ANTIOQUIA

Fecha Forma y metodo de pago
Jun-23-2023 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Vencimiento
Jul-23-2023

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	EST	Diagnostico del pavimento y recomendaciones para la intervención del carril mixto exterior entre las calles 25 B y 29 A sur del proyecto Metroplús Envigado tramo 2B-1		19	1.00	1,282,500.00	1,282,500.00

OBSERVACIONES:

Construcción tramo 2B1 Metroplús Envigado.

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,282,500.00
		IVA 19.00%	1,282,500.00	243,675.00	Iva/Inc	243,675.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE. Habilitación DIAN
No.18764033878117 de Ago-18-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-18-2023
Rango: IPFE 416-3000

TOTAL\$ 1,526,175.00

Son: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS mcte.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.28093509811 A NOMBRE DE INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S Y ENVIAR CORREO A facturacion@inteinsapavimentos.com.co.

CUFE: a42928c312737bc59b49d32b00f3eab26e55e6e0b160593d961abb9e55197d687b316f4d0e0f6679122fbc8c8c61ff
Fecha/hora validacion DIAN: Jun-23-2023 03:24pm Fecha/hora generacion: Jun-23-2023 03:23pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

IPFE 754

INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S

Nit: 900588771-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 45 A 73 A 59 ITAGÜÍ ANTIOQUIA Tel. 3221953

Adquiriente CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS
Identific. NIT 901631513-2 Tels: 3233641367
Direccion CL 33 SUR 43 A 37 BRR SAN MARCOS
ENVIGADO - ANTIOQUIA

Fecha Jun-23-2023 Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento Jul-23-2023

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	EST	Diagnostico del pavimento y recomendaciones para la intervención del carril mixto exterior entre las calles 25 B y 29 A sur del proyecto Metroplús Envigado tramo 2B-1		19	1.00	1,282,500.00	1,282,500.00

OBSERVACIONES:

Construcción tramo 2B1 Metroplús Envigado.

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	1,282,500.00	243,675.00	Iva/Inc	1,282,500.00 243,675.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764033878117 de Ago-18-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-18-2023 Rango: IPFE 416-3000

TOTAL\$ 1,526,175.00

Son: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS mcte.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.28093509811 A NOMBRE DE INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S Y ENVIAR CORREO A facturacion@inteinsapavimentos.com.co.

CUFE: a42928c312737bc59b49d32b00f3eab26e55e6e0b160593d961abb9e55197d687b316f4d0e0f6679122fbc8c8c61ff

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-23-2023 03:24pm Fecha/hora generacion: Jun-23-2023 03:23pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

**INFORME EJECUTIVO
PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA**

CONTRATO No. 67 DE 2022	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS
OBJETO	Interventoría para el seguimiento Administrativo, Técnico, Financiero, Ambiental, Contable y Jurídico para la culminación de la Pretronal del sur envigado y obras complementarias para el sistema integrado de transporte masivo Metroplús del valle de Aburrá.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	27 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3 de noviembre de 2022
PLAZO	10 meses
PRÓRROGA 1	1.5 meses
PLAZO TOTAL	11.5 meses
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	 MEDELLIN, 2023/09/14 2:51:29 Radicado No. 202311264 METROPLUS S.A. Observación : Anexos: 1 TOMO Recibió : UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Remite : VICTORIA EUGENIA JIMENEZ HERRON Destinatario : JOHN HENRY FRANCO HENAO 
SUSPENSIÓN No.1	
REANUDACIÓN 1	
SUSPENSIÓN No. 2	
REANUDACIÓN No. 2	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 de octubre de 2023

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

VALOR INICIAL	\$ 1.004.264.800 IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 1	\$ 283.826.149 IVA INCLUIDO
VALOR FINAL	\$1.288.090.948 IVA INCLUIDO

En las siguientes tablas se presenta las actividades realizadas por los profesionales de la interventoría, que hacen parte de la ejecución del proyecto para el periodo del 01 al 31 de agosto del 2023:

1. DIRECTOR: (Victoria Eugenia Jiménez Herrón)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	01/08 Se realiza reunión con el contratista para el análisis de las observaciones a los APU's de obra extra del 52 al 65.
	02/08 - Se elabora informe semanal No 38 correspondiente a la semana del 23 al 29 de julio. - Se elabora presentación en power point, para el comité 38. - Se elaboran respuestas a la correspondencia recibida. - Se remite a la entidad el informe mensual en físico de junio.
	03/08 - Se asiste a comité primario con todo el personal de interventoría. - Se asiste al comité socio ambiental No 32, con recorrido. - Se asiste a reunión en el establecimiento Rincón mexicano, para explicar el alcance de la intervención en el sitio.
	04/08 Se asiste al comité de obra No 38 y recorrido de obra.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se elabora el acta de interventoría 9 y se proyectan las actas 10, 11 y 12 con el fin de verificar el alcance presupuestal. - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	08/08 - Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría. - Se compila informe ejecutivo de interventoría del mes de julio. - Se elabora informe ejecutivo para OOPP del mes de julio. 9/08 - Se elabora informe semanal No 39 correspondiente a la semana del 30 al 05 de agosto. - Se elabora presentación en power point, para el comité 39. - Se corrige modificación 3 para el acta No 10 de interventoría. - Se asiste a reunión con el contratista para revisar alcance y programación de obra. 10/08 - Se asiste a comité primario con todo el personal de interventoría. - Se asiste al comité socio ambiental No 33. 11/08 - Se asiste al comité de obra No 39 y recorrido de obra. - Se realiza revisión de correcciones a los APU's de obra extra del 52-64 - Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 Se realiza revisión del acta de pago No 8 del consorcio Otraparte con todos sus anexos.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Se elaboran los formatos de recibo a satisfacción e informe parcial de interventoría, para el acta de pago del contratista. • Se asiste a reunión con veeduría y Metroplús, con el fin de presentar la nueva Gerente. • Se asiste a reunión con la Arquitecta restauradora, Beatriz Ramírez, con el fin de explicar el alcance de los reentierros de los hallazgos arqueológicos, para presentar cotización.
15/08	• Se elabora presentación en power point, para el comité 40. • Se elabora informe semanal No 40 correspondiente a la semana del 06 al 12 de agosto. • Se inicia compilación del informe mensual de interventoría No 9 del mes de julio. • Se elabora oficio al contratista solicitando los resultados de todos los ensayos de laboratorio.
16/08	• Se remite a la entidad obras extras del 52 al 64 para VoBo y así legalizar el acta de convenio de precios 3. • Se remite a la secretaría de OOPP de Envigado el informe mensual del mes de julio.
17/08	• se asiste al comité socio ambiental No 34 presencial con recorrido de obra. • Se asiste a comité primario con todo el personal de interventoría.
18/08	• se asiste al comité de obra No 40 y recorrido de obra. • Se asiste a reunión con el contratista para verificar las observaciones de la entidad en el componente SST. • Se realiza recorrido de obra para verificar la existencia de la tubería PVC de telecomunicaciones de 3" por el andén entre casa británica y la estación de gasolina Terpel. • Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08	- Se asiste a reunión con el contratista para definir los precios que se aprueban para presentar APU de los reenterramientos de los hallazgos arqueológicos. - Se revisan actas de comité 36, 37, 38 y 39.
	23/08	- Se elabora presentación en power point, para el comité 41. - Se elabora informe semanal No 41 correspondiente a la semana del 13 al 19 de agosto. - Se continua con la compilación del informe mensual de julio
	24/08	- se asiste al comité socio ambiental No 35, presencial - Se asiste a comité primario con todo el personal de interventoría. - Se realizan oficios de respuesta a correspondencia recibida. - Se asiste a reunión con el contratista para definir alcance del monitoreo de las cámaras de los pasos de fauna y definir que debe incluir el informe final del componente de fauna.
	25/08	- se asiste al comité de obra No 41 y recorrido de obra. - Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08	- Se continua con la compilación del informe mensual de julio. - Se asiste a reunión con el contratista, con el fin de revisar las observaciones a los APU's de obra extra del 65-84.
	29/08	Se asiste a reunión y recorrido de obra, entre contratista, funcionarios de Tigo y la interventoría, para definir las obras que se deben ejecutar en las cámaras de telecomunicaciones existentes sobre el carril mixto exterior

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	de la calzada oriental, con el fin de que puedan ser recibidas por el operador de la red. - Se asiste a reunión con el contratista en las instalaciones de Metroplús, para mirar los atrasos y las soluciones planteadas para terminar en feliz término el contrato de obra. 30/08 - Se elabora presentación en power point, para el comité 42. - Se elabora informe semanal No 42 correspondiente a la semana del 20 al 26 de agosto. 31/08 - Se asiste a comité primario con todo el personal de interventoría. - Se asiste a recorrido de obra con funcionarios de la UMUS y la entidad contratante, para verificar avance de obra. - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
--	---

2. RESIDENTE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO: (Manuel Ricardo Hernández G.)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	1/08 - Se inicia la elaboración del informe ejecutivo del mes de julio 2023 para el municipio de Envigado. - Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora. 2/08 - Se elabora el informe semanal correspondiente a la semana del 24 junio al 29 de julio de 2023. - Se asiste a reunión en Metroplús 11 am a 12 m. - Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora. 3/08 - Se revisa pre-acta No.8 en el componente de vías. - Inicia elaboración del informe técnico del mes de junio.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora. • Se revisa el informe semanal del contratista. 4/08 • Se asiste al comité técnico de obra No.38. • Se atiende reunión con el inquilino del Rincón Mexicano para explicar el alcance de la intervención en el sitio. • Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora. Documentación: • Bitácora de obra. • Archivos digitales en oficina. Informes varios. • Acta de comité de obra No.38.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	8/08 • Se elabora el informe semanal correspondiente a la semana del 1 al 6 de julio de 2023. • Se continua con la elaboración del informe técnico mensual de julio del componente de vías y espacio público. • Se revisa pre acta No.8 componente de espacio público. • Se atiende a la firma Inteinsa para el ensayo LWD en carril mixto exterior al frente de la estación Terpel. • Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. 9/08 • Se termina revisión preacta 8. • Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. • Se revisa el informe semanal del contratista. 10/08 • Se asiste a reunión interna de la interventoría. • Se realiza recorrido por la obra. 11/08 • Se asiste al comité de obra No.39. • Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. Documentación: • Bitácora. • Archivos digitales en oficina. Informes semanales y técnicos. • Acta de comité de obra No.39.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se continúa elaborando el informe técnico de julio.
	15/08 - Se revisa el informe semanal del contratista. - Se revisan APU de obra extra. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. 16/08 - Se elabora el informe semanal correspondiente a la semana anterior del 8 al 12 de agosto. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. 17/08 - Se asiste a reunión interna de la interventoría. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. 18/08 - Se asiste al comité técnico No.40. - Juntamente con el municipio de Envigado se define la zona verde en la salida de La Casona. - Se realiza nicho de exploración para verificar tuberías existentes de redes de telecomunicaciones a solicitud de Metroplús al frente de la estación Terpel costado oriental. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación Documentación: - Bitácora de obra. - Acta comité de obra No.40. - Archivos digitales en oficina. Informe semanal.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08	Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	23/08	- Se elabora el informe semanal correspondiente a la semana del 14 al 18 de agosto de 2023. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se permanece en obra para asistir a la aplicación de las mezclas asfálticas en la calzada occidental.
	24/08	- Se revisa el informe semanal del contratista. - Se asiste a reunión interna de interventoría. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se permanece en obra para asistir a la aplicación de las mezclas asfálticas en la calzada occidental.
	25/08	- Se asiste a comité técnico de obra No.41. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se realiza investigación en las actas de obra del tramo 2B1 correspondiente a las redes de telecomunicaciones.
	Documentación:	- Bitácora de obra - Acta comité de obra No.41. - Archivos digitales en oficina. Informes semanales.
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08	- Se elabora el informe semanal correspondiente a la semana del 22 al 26 de agosto de 2023. - Se realiza recorrido por obra y se realiza anotación en bitácora.
	29/08	- Se revisan APU de obra extra. - Se realiza recorrido por obra y se realiza anotación en bitácora. - Se asiste a reunión en oficinas de Metroplús, asunto avance de obra y plazo.
	30/08	Se continúa revisando APU de obra extra.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se realizan averiguaciones de precios de rejillas para cárcamo en el mercado. - Se realiza recorrido por obra y se realiza anotación en bitácora. 31/08 - Se asiste a reunión interna de interventoría. - Se revisa APU de obra extra, Cárcamo Santa Mónica. - Se realiza recorrido por obra y se realiza anotación en bitácora. Documentación: - Bitácora de obra - Archivos digitales en oficina. Informes semanales.
--	---

3. RESIDENTE REDES SECAS: (JORGE HERNÁN FORERO GARCÍA)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	01/08 - En recorrido de obra, se observa la construcción de los 12 tubos de 4" por vía en el tramo entre las cámaras de la Clínica las Américas y la esquina de la 27A sur. - Se comienza a realizar la obra civil para el traslado del gabinete de Movilidad y las cajas correspondientes. - Se continua con la construcción de las cajas que van por el separador central. - Se construye y se atraca el tramo de ductería faltante entre la cámara de la clínica las Américas y la esquina de la estación de Servicio. Inicialmente se llega hasta la esquina de la clínica. - Se realiza traslado de la ménsula con el semáforo en la calzada occidental.
	02/08 - Realización de informe semanal No 38. - Realización de los informes ejecutivos tanto para Metroplús como para OOPP. - Se construyen nichos, donde al hacer la prueba se encuentra un obstáculo.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	03/08 • Se continua con el chequeo de la ductería (12 de 4"). • Se continua con la adecuación del separador central para poder construir las cajas de paso. 04/08 • Asistencia al comité de obra No 38, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. 05/08 • Se realiza recorrido de obra, continuando con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo. 06/08 • Se realiza recorrido de obra, continuando con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo. • Se realiza cruce de vía en la calle 29 sur y se instalan los tubos necesarios para dejar la continuidad de los 3 tubos PVC de 3" que van por el andén.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	08/08 • Se traslada el gabinete de movilidad en la esquina de la clínica las Américas. • Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo. 09/08 • Realización de informe técnico semanal No 39. • Con el arreglo de la vía después de la estación de servicio hacia el norte, se comienzan a realizar los tendidos de tubería que se utilizan como cruce de vía y que vienen por el momento en el separador central. 10/08 • Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, también, se comienza desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén. 11/08 • Asistencia al comité de obra No 39, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. • Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo. • Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. • Llega el transformador para alumbrado público.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	12/08 - Se retoma la instalación de postes para alumbrado público, al igual que con la instalación de brazos y luminarias. 13/08 - Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de La Casona y la clínica las Américas. - Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén. - Se continua con la instalación de bordillos por el separador central, lo cual utiliza el contratista para instalar la ductería para semaforización.
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 - Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de La Casona y la clínica las Américas. - Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén. - Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. 15/08 - Realización de informe técnico semanal No 40. - Se continua con la instalación de bordillos en el separador central, al igual con el tendido de tuberías tanto para semaforización (lado oriental) y alumbrado público (después del bordillo occidental). 16/08 - Se le hace entrega al técnico de Tigo – Une de la ductería que va por andén, en el andén de Otraparte. - Se instaló el transformador y gabinete que lleva el alumbrado público. 17/08 - Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de La Casona y la clínica las Américas. - Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén, además, se construyen 3 cajas de paso. - Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. 18/08 - Asistencia al comité de obra No 40, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. - Se instalaron los postes faltantes para completar los 14 que comprendía el diseño. 19/08 - Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de La Casona y la clínica las Américas. - Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén, además, se construyen 3 cajas de paso. - Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso.
SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 - Se realiza el cruce de vía para unir los finales de los separadores frente a la clínica las Américas. 23/08 - Realización de informe técnico semanal No 41. - En visita de obra, se observa la construcción de cajas en el separador tanto para alumbrado público, como para comunicaciones Metroplús y para Semaforización. - Se continua con el tendido de las tuberías por los bordillos del separador central. 24/08 - Se hace entrega a satisfacción al técnico de Tigo – Une, de la primera parte de la ductería que está por la vía entre Smart fit y la esquina de la estación de servicio (12 x 4”). 25/08 - Asistencia al comité de obra No 41, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. 26/08 - Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de la esquina de la estación de servicio y Pecositas. - Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén, además, se construyen 3 cajas de paso. - Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 5 (28 al 31
de agosto de 2023)

28/08

- Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de la esquina de la estación de servicio y Pecositas.
- Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén, además, se construyen 3 cajas de paso.
- Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén, además, se construyen 3 cajas de paso.
- Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso.

29/08

- En presencia del Ing. Luis Javier Hurtado (Tigo – Une), Ing. Juan David Gallego (OOPP), Ing. Victoria Jiménez (Interventoría), Ing. Giovanny Herrera y Andrés Díaz (Contratista), se hace revisión de las cámaras existentes construidas en 2013 y se determina realizar además de la limpieza correspondiente, organizar las boquillas en las cámaras que se requieren y solo en la cámara ubicada frente a la Casona, construir piso en concreto y reforzar las vigas.
- se hace entrega a satisfacción al técnico de Tigo – Une, del resto de la ductería que esta por la vía entre Smart fit y la esquina de la estación de servicio (12 x 4") y de la ductería por andén entre Pecositas y la esquina de la estación de servicio (3 x 3").
- Realización de informe técnico semanal No 42.

30/08

- Instalación de las luminarias faltantes en los postes instalados la semana pasada.

31/08

- Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de la esquina de la estación de servicio y Pecositas.
- Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso.

4. RESIDENTE DE REDES HÚMEDAS (Johana Julieth Higueta Montoya)

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	1/08 ● Recorrido en campo ● Elaboración de informe ejecutivo Metroplús
	2/08 ● Recorrido en campo ● Elaboración de informe ejecutivo para Obras Públicas ● Elaboración de informe semanal N°37 de la interventoría ● Revisión de informe semanal N°37 del contratista.
	3/08 ● Reunión Contratista-EPM-Interventoría en edificio inteligente de EPM para revisión y observaciones de lo que va de la referenciación ● Recorrido en campo. ● Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive).
	4/08 ● Incapacidad medica
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	8/08 ● Incapacidad medica
	9/08 ● Incapacidad medica ● Revisión y observaciones de pre-acta de cobro mes de julio.
	10/08 ● Incapacidad medica
	11/08 ● Revisión de observaciones interventoría-contratista de pre-acta de cobro mes de julio. ● Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive).

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 ● Recorrido en campo ● Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive).
	15/08 ● Recorrido en campo. ● Elaboración de informe semanal N°39 de la interventoría
	16/08 ● Recorrido en campo ● Revisión de APU's y envío de observaciones a dirección de interventoría. ● Revisión informe semanal N°39 del contratista
	17/08 ● Se asiste primario de interventoría. ● Recorrido en campo. ● Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive).
	18/08 ● Asistencia a comité técnico de Obra N°39 ● Recorrido en campo: Se repara acometida de acueducto de Burger King. ● Revisión y envío de observaciones de referenciación
SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 ● Recorrido en campo ● Elaboración y envío de acta de comité técnico N°39. ● Corrección de acta de reunión comité técnico N°38. ● Corrección de acta de reunión comité técnico N°36.
	23/08 ● Recorrido en campo ● Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive). ● Elaboración de informe semanal N°40 de la interventoría. ● Elaboración y envío de acta de comité técnico N°40.
	24/08

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Recorrido en campo: → Revisión de sumideros a ejecutar en el separador central de calzada oriental, sumideros de captación lateral. → Revisión de MH encontrado en calzada oriental, se encontraba bajo pavimento existente, corresponde al IPID 6072839, corresponde a la cobertura de La Ayurá, a este se realizará con cilindro prefabricado de 50cm, cono excéntrico, cuello y tapa. • Se asiste a comité primario de interventoría.
	25/08 • Asistencia a comité técnico de Obra N°40 • Recorrido en campo. • Se acuerda con contratista correr sumidero de la bahía de la clínica hacia el norte ya que quedaría en zona que no recogería el agua adecuadamente por el cambio de pendiente de la vía que contrasta con la pendiente de la bahía.
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08 • Corrección de acta de reunión comité técnico N°39. • Elaboración de informe semanal N°42 de la interventoría • Revisión de correcciones de la referenciación de acueducto. • Envío de referenciación de acueducto a EPM vía correo electrónico. • Se revisan observaciones de APU's interventoría-Contratista, quedan ok (OE66 a OE70). 29/08 • Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive). • Inicio de revisión de APU's de Obra Extra del 085 a 107 • Recorrido en Campo: no se ha iniciado construcción de sumideros pendientes en la calzada oriental. 30/08 • Envío de revisión de APU's de Obra Extra del 085 a 107 a dirección de interventoría. • Revisión de características de cárcamo a instalar a entrada de parqueadero de unidad Santa Mónica. 31/08 • Recorrido en obra

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Asistencia al comité primario de interventoría.
--	---

5. AUXILIAR DE SST: (Francisco Blandón)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora)
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08 - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista 29/08 - Se realizó recorrido con el fin de revisar las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Se revisó las fichas de los árboles sembrados en el corredor en el formato de Metroplús 30/08 - Se revisó las fichas de los árboles sembrados en el corredor en el formato de Metroplús - Se elaboró el informe ejecutivo del mes de Agosto para el Metroplús 31/08 - Se revisó las fichas de los árboles sembrados en el corredor en el formato de Metroplús - Se elaboró el informe ejecutivo del mes de Agosto para el Metroplús

8. RESIDENTE DE TRÁNSITO (Iván Darío Estepa Jiménez)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	01/08, 03/08, 04/08 y 06/08 - Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado por el contratista sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas. 02/08 - Calificación desempeño PMT semana No. 4 de julio.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se asistió a comité socioambiental No 34 - Se hizo recorrido con el fin de verificar las siembras realizadas a la fecha y revisar de acuerdo al paisajístico, la ubicación de los árboles en los alcorques en compañía del contratista
18/08	Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano)
19/08	- Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 34 - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora) - Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano)
SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista en los contenedores de la zona occidental - Se hizo revisión al manejo de raíces del costado oriental del proyecto - Se hizo validación del plano paisajístico en campo, ubicación de las siembras en el separador central del proyecto 23/08 - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Se revisó la información de la convocatoria al plan padrino de árboles 24/08 - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Se asistió a comité socioambiental No 34 - Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 34 25/08 - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Se hizo acompañamiento a la actividad de plan padrino de siembra de árboles 26/08

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	11/08 - Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista 12/08 - Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 33 - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora) - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 - Se revisó la citación para la convocatoria del plan padrino (ecard) - Se realizó el acompañamiento de las labores de hoyado para la realización de las siembras del corredor - Se realizó el acompañamiento a la gestión del programa plan padrino - Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) 15/08 - Se realizó el acompañamiento de las labores de hoyado para la realización de las siembras del corredor - Se asistió a reunión en la oficina del contratista con el fin de programar la logística para la ejecución del plan padrino de siembras - Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) 16/08 - Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) 17/08 - Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano)

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	02/08	Se acompañó la gestión para la realización de la poda de los árboles ubicados en la calzada oriental
	03/08	- Se acompañó las labores de poda de los árboles ubicados en la calzada oriental - Se asistió a comité socioambiental No 32 - Elaboración del Informe Ejecutivo del Metroplús
	04/08	- Se elaboró el Informe Ejecutivo del Metroplús - Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 32 - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora) - Se elaboró informe de la interventoría del mes de Julio - Se elaboró el informe ejecutivo para la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado
	05/08	- Se elaboró informe de la interventoría del mes de Julio - Se elaboró el informe ejecutivo para la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado
	08/08	Se organizó la información (Fotografías, documentos, entre otros) referente al programa Plan Padrino de Árboles.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	09/08	- Se organizó la información (Fotografías, documentos, entre otros) referente al programa Plan Padrino de Árboles. - Se revisaron los ingresos de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) - Se realizó el acompañamiento de las labores de hoyado para la realización de las siembras del corredor
	10/08	- Se asistió a comité socioambiental No 33 - Se realizó recorrido con el fin de revisar los árboles en custodia del proyecto - Se hizo recorrido para revisar las posibles afectaciones al sistema radicular de árboles en la zona oriental (donde se realizaron las podas), a causas de las obras

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se recibió respuesta de un tema de mobiliario aledaño a la unidad Santa Mónica, sobre la cr 43 A y se indicó al contratista que teniendo en cuenta que no está en los diseños, la ciudadana debe elevar su petición a Planeación Municipal de Envigado - Se solicitó al contratista ajustar el cronograma de visitas para el cierre de actas de vecindad y entorno.
30/08	- Se realizó reunión con el contratista con recorrido en campo para revisar avances, compromisos pendientes con PQRS, reunión de finalización y cierre de actas de vecindad, así como verificación de senderos peatonales - Revisión de correo electrónico enviado a la comunidad con el boletín informativo de avance de obra
31/08	- Asistencia al comité interno de la interventoría donde se revisaron actividades desarrolladas por cada gestión y pendientes. - Revisión de acta de reunión con casa Museo Otraparte y se enviaron observaciones al contratista. - Se solicitó al contratista remitir las actas de entorno firmadas y aprobadas por el Municipio que estaban pendientes y las copias digitales. Se recibió comunicado del contratista con este tema. - Se solicitó información contratista del tema de organización y agendamiento de actas de vecindad y entorno para la semana próxima

7. RESIDENTE FORESTAL (Ángela María Restrepo Medina)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	que son de este establecimiento comercial con el desarrollo de actividades de obra 24/08 - Se informó al contratista que la petición de Pizzas Doble Pizza debe realizarla el ciudadano a Planeación Municipal de Envigado ya que el tema de la rampa que solicita no está en el diseño del proyecto. - Se solicitó al contratista tener en cuenta las disponibilidades de los diferentes profesionales para la programación de reuniones con la comunidad. - Se llevó a cabo reunión interna de la interventoría para revisar pendientes de cada una de las gestiones - Celebración de comité socioambiental para revisar avances y compromisos desde cada área. 25/08 - Elaboración de acta de reunión social de comité socioambiental - Acompañamiento a actividades de apadrinamiento de árboles en la zona de la unidad residencial Mi Morada - Revisión de correo electrónico enviado por el contratista a Santa Mónica con el tema de monitoreo de aire para el pago respectivo. - Se elaboró respuesta a comunicado 316143721 para el tema de inicio de cierre de actas de fachada
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08 - Calificación lista de chequeo social - Informe semanal social - Revisión de soportes de informe mensual del mes de julio de acuerdo a las observaciones realizadas por la Entidad - Se recibió correo electrónico del contratista con la aprobación de la Casona de realizar zona verde en anden - Revisión de respuesta del contratista a temas forestales indagados por casa Museo Otraparte 29/08 - Revisión de boletín informativo y se enviaron observaciones al texto del área social - Elaboración de comunicado solicitando al contratista realizar reunión de finalización una vez se cumpla el porcentaje de 95%

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Asistencia a comité interno de la interventoría para revisar avances desde cada área de gestión - Se celebró comité socioambiental # 34 con recorrido de obra y revisión de compromisos. 18/08 - Recorrido de obra donde se identificó falencias en el sendero peatonal de la zona de Casa Británica, por lo que para implementar uno adecuado, se requería de la restricción de acceso controlado de vehículos a los comercios entre Pecositas y la Casa Británica, por lo que se solicitó al contratista socializar con estos locales dicha restricción. - Elaboración de acta de comité social del comité socioambiental - Se solicitó al contratista indagar con el área técnica la socialización que requieren para las actividades del andén de la Casona. - Se elaboró comunicado solicitando al contratista dar cumplimiento al inicio del cierre de actas de fachada levantadas en las rutas alternas del costado occidental.
SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 - Se solicitó al contratista correo electrónico solicitando información de la programación de la reunión con la veeduría del mes de agosto y el soporte de las piezas de formato de caracterización para remitir a la Entidad. - La interventoría respondió al contratista con el acta de reunión con la Casona, en la que se indicó que ningún profesional de la interventoría asistió a dicha reunión por falta de información del contratista y se hizo unas observaciones a la misma. - Calificación lista de chequeo 23/08 - Elaboración informe semanal social - Reunión con el contratista de obra para revisar avances y pendientes de la gestión social - Se remitió comunicado a Metroplús con la caracterización de organizaciones sociales del tramo 2B - Se notificó al contratista que por solicitud de responsable de la estación de servicio Terpel, se requiere que tengan especial cuidado con los cables

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se asistió a comité socioambiental # 33 12/08 - Elaboración de informe mensual social
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 - Asistencia a reunión de presentación de la nueva gerente de Metroplús con la veeduría ciudadana del tramo 2B - Se compartió con el contratista la propuesta de diploma de apadrinamiento del tramo anterior. - Revisión de los ajustes de los anexos del informe mensual social del contratista para incluirlos en el informe mensual - Calificación lista de chequeo social - Se envió correo al contratista dando indicaciones teniendo en cuenta que recomendaron no realizar el tema de apadrinamiento de árboles 15/08 - Se elaboró acta de comité social - Diligenciamiento de bitácora social - Informe semanal - Se dio indicaciones al contratista respecto al pago que debe realizar de la PQRS Esmeralda Pérez 16/08 - Se llevó a cabo reunión con el área social del contratista para revisar pendientes y avances, en el que se abordaron temas de PQRS, apadrinamiento, veeduría y mapa de accesos a los locales comerciales - Se solicitó al contratista revisar el tema de daño de gas en Piccolo, se reportó a EPM con radicado 11477 y el servicio se reestableció a las 3:00 pm, desde el mediodía aproximadamente. 17/08

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	3/08 - Se realizó tabulación de encuestas aplicadas por el contratista a la comunidad del área de influencia directa del proyecto para identificar la percepción que tienen respecto al desarrollo de la obra. - Se realizó reunión con el área social del contratista para revisar avances y pendientes. Se informó que se recibió PQRS de la señora Esmeralda Pérez, quien sufrió un rasguño y daño en bolso por un alambre dispuesto para el cerramiento de la obra. Asimismo, la interventoría solicitó al contratista iniciar con el cierre de las actas de fachada de rutas alternas, ya que se habilitó el costado occidental. - Se asistió al comité primario de la interventoría para dialogar de los avances desde cada área de gestión. - Celebración comité socio ambiental con recorrido de obra - Reunión con Rincón Mexicano para informar qué actividades de obra se van a desarrollar aledaño al local comercial. - Elaboración de informe social para la Alcaldía de Envigado
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	9/08 - Se recibió respuesta de EPM indicando que hará visita para revisar el tema de electrocución de las ardillas, por tanto, se estará a la espera de esta visita - Se elaboró comunicado al contratista con los resultados de los análisis de las encuestas aplicadas a la comunidad - Se remitió comunicado a la Entidad con las encuestas originales aplicadas y el análisis realizado por la interventoría. - Se calificó lista de chequeo social - Elaboración de informe semanal social 10/08 - Se celebró comité primario de la interventoría - Se remitió PQRS a Metroplús de la unidad residencial Mi Morada solicitando información acerca de un parqueadero de visitantes que estaba sobre el espacio público de la carrera 43 A. La Entidad la recibió con radicado 202311126 - Se remitió observaciones al informe social del contratista del mes de julio para los respectivos ajustes - Se culminó con el informe ejecutivo social para Metroplús

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08	• Se evidencia realización de calistenia al personal • Verificación de EPP adecuados para cada actividad realizada. • Verificación de condiciones seguras.
	29/08	• Calificación de la lista de chequeo • Verificación de condiciones seguras. • Preparación del informe mensual y ejecutivo.
	30/08	• Recorrido en campo para verificar condiciones seguras en los pasos peatonales. • Inspección de los PAL • Verificación de condiciones seguras.
	31/08	• Se evidencia limpieza de las USP por parte de Sumitech. • Se hace acompañamiento en limpieza de senderos peatonales • Se hace revisión de las condiciones de salubridad de las provisionales como del comedor del personal operativo.

6. RESIDENTE SOCIAL (Mónica Valle Osorio)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 ● Se hace acompañamiento en la actividad de urbanismo ● Se hace hallazgo aún de puntas de varillas sin protección. ● Se hace revisión de preoperacionales de maquinaria amarilla Se verifican condiciones seguras para la realización de las diferentes actividades. ● Calificación de la lista de chequeo
	23/08 ● Se evidencia deficiencias en la señalización de los senderos peatonales ● Se revisa y autoriza documentación de personal ● Se acompaña en la campaña de sensibilización del uso de los senderos peatonales con los patrulleritos
	24/08 ● Se evidencia calistenia al personal operativo ● Se hace hallazgo de falta de señalización en la brechas y cajas, se hace solicitud al contratista de plan de acción. ● Se asiste al comité socio ambiental No. 35 (presencial)
	25/08 ● Se asiste a reunión de infraestructura con enfoque de género ● Se realiza visita a campo para verificar condiciones inseguras en las actividades realizadas. ● Verificación de preoperacionales
	26/08 ● Se evidencia realización de calistenia al personal ● Se hace acompañamiento en actividad de cordonería verificando, EPP, condiciones y actos inseguros.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 • Se evidencia no cumplimiento de PMT en senderos peatonales, ocasionado factores de riesgo de accidentalidad. • Se acompaña en la actividad de urbanismo verificando condiciones seguras para la obra. • Se revisa documentación de personal de full energy. 15/08 • Se llevan a cabo inspecciones de PAL 1 Y 2, así mismo como del PAL de la oficina del contratista. • Se revisa el completo y buen diligenciamiento de los pre operacionales tanto de maquinaria amarilla como de equipos y herramientas. • Se revisa documentación de personal operador de maquinaria y auxiliar SST. 16/08 • Revisión de documentación de ayudantes para ingreso. • Se hace acompañamiento en actividades de urbanismo verificando condiciones inseguras • Se verifica condiciones de salubridad de las unidades portátiles sanitarias • Se hace inspección visual de los EPP del personal, así mismo como de la dotación (estado de los uniformes) 17/08 • Se evidencia limpieza de las USP por parte de Sumitech. • Se hace acompañamiento en limpieza de senderos peatonales • Se hace revisión de las condiciones de salubridad de las provisionales como del comedor del personal operativo. • Se asiste al comité socio ambiental No 34 (recorrido). 18/08 • Se revisa el diligenciamiento completo de los preoperacionales de maquinaria amarilla, equipos y herramientas. • Se evidencia factor de riesgo con el tablero eléctrico existente en obra, se hace requerimiento al contratista. 19/08 • Se hace recorrido con el contratista para verificar condiciones de seguridad. • Se realiza inspección a las UPS.
--	--

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Se lleva a cabo revisión de los preoperacionales, para evidenciar correcto diligenciamiento. • Se lleva a cabo acompañamiento en excavación de brecha, verificando condiciones seguras.
10/08	• Se evidencia la realización de calistenia antes de comenzar actividades. • Se evidencia limpieza de los senderos peatonales mitigando los factores de riesgo como caída a nivel de los peatones. • Calificación de la lista de chequeo • Se asiste al comité socio ambiental No 33 presencial.
11/08	• Se hace hallazgo de puntas de varillas sin señalizar ni mitigar el factor de riesgo de punción con estas. • Verificación del diligenciamiento de los preoperacionales de maquinaria, herramienta y equipos utilizados en obra. • Verificación de estado de la señalización de los senderos peatonales. • Verificación de la cartelera de SST en campamento.
12/08	• Se evidencia cumplimiento de utilización de EPP para cada actividad de instalación de adoquines. • Verificación del diligenciamiento de los preoperacionales de maquinaria, herramienta y equipos utilizados en obra. • Se hace acompañamiento y verificación del aseo a la USP por parte de SUMITECH. • Se hace inspección a los 2 PAL (Punto de Atención al Lesionado) existente en obra.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	01/08 • Se hace inspección de PAL de los 2 frentes de trabajo. • Se verifican los preoperacionales de la maquinaria amarilla. • Se verifica condiciones de la cartelera SST por PIPMA Y SG-SST • Calificación de la lista de chequeo
	02/08 • Se verifican condiciones de aseo de las USP. • Se verifican puntos de lavado de manos portátiles en campo.
	03/08 • Se hace verificación de señalética en los senderos peatonales. • Se verifica estado de la bodega de sustancias peligrosas. • Se asiste al comité socio ambiental No 32 con recorrido. • Se revisa documentación para ingreso de personal del contratista.
	04/08 • Se acompaña en la actividad de instalación de cordonería, verificando condiciones inseguras y utilización de EPP para la actividad. • Se verifica la existencia de PAL por cada frente de trabajo. • Se evidencia condición insegura con las puntas de las varillas sin mitigar
	05/08 • Se hace hallazgo de factor de riesgo en zona de almacenamiento con varillas y tubos. • Se realiza revisión de preoperacionales de maquinaria y herramientas. • Se verifica cumplimiento de condiciones seguras, EPP adecuados y protocolos seguros.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	8/08 • Se hace hallazgo de no señalización adecuada a sumideros de redes húmedas. • Se realiza inspección a PAL, se evidencian extintores en mal estado y se solicita cambios de estos
	09/08 • Se hace revisión del estado de aseo de la UPS, con el fin de evitar olores ofensivos y riesgo biológico.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28 al 31: Incapacidad general
--	-------------------------------

10. RESIDENTE COMUNICACIONES (Elizabeth García Vanegas)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	01/08 El contratista envía el boletín mensual, el cual se entrega posterior a lo pactado, dado que las fechas de revisión se van al final del mes.
	02/08 - Se reciben los ajustes al informe N°8 enviado por la entidad para revisión y ajustes, se procede a hacer los ajustes correspondientes en términos de redacción, ortografía y ajustes al documento. - Se realizó el informe semanal y calificación de lista de chequeo correspondiente.
	03/08 - Se asiste al comité socioambiental. - Se asiste al comité primario de la interventoría, donde se socializa el avance de obra. - Circular de socialización sobre intervención de Pompeyano por parte del contratista, el cual es revisado y aprobado por los profesionales de las áreas técnicas.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	8/08 - Se recibe el informe mensual del mes de julio para revisión y ajustes a este. - Se hizo publicación sobre comerciantes en las redes sociales de la entidad, promoviendo así la sostenibilidad del proyecto.
	9/08 - Se envían al contratista ajustes al informe mensual - Se diligencia la lista de chequeo - Se realiza el informe semanal

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	● Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales, se dejan observaciones al contratista, para mejora temas de orden y aseo sobre la calle 28 sur, y adecuación de senderos peatonales. ● Revisión de documentación enviada por el contratista sobre camión FST046, que estará en obra para actividades de instalación de postes, la documentación se encuentra al día. ● Se inicia el diligenciamiento del formato No 34 Informe final interventoría. 19/08 ● Calificación semanal componente A y D, correspondiente a la tercera semana del mes de agosto. ● Compilación de acta de comité socioambiental NO 34.
SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 ● Edición informe semanal para la entidad contratante. ● Recorrido de obra para verificación de programas ambientales, se dejan observaciones al contratista. ● Diligenciamiento de bitácora de obra. 23/08 ● Recorrido de obra para verificación de programas ambientales, se dejan observaciones al contratista. ● Edición de informe ejecutivo mensual agosto. ● Envío acta de comité socioambiental No. 34 a participantes. 24/08 ● Asistencia a grupo primario de interventoría. ● Recorrido de obra para verificación de programas ambientales. ● Asistencia a comité socioambiental No. 35 en campamento de obra. ● Envío de lista de chequeo socioambiental de la tercera semana del mes de agosto. 25/08 ● Edición acta de comité socioambiental No. 35 componente A y D.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales.
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 - Edición informe mensual (tabla de contenido, lista de tablas, fotos, imágenes y graficas) - Edición y compilación de acta de comité No 33, para envío a participantes. - Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales. 15/08 - Proyección de comunicado para entrega de informe socioambiental No.9 a la entidad. - Respuesta a comunicado de la entidad, sobre observaciones al plan de acción de la interventoría en el informe socioambiental N0. 8 V1 - Reunión con el área SST del contratista y auxiliar sst de interventoría para calificación de lista de chequeo, correspondiente a la segunda semana del mes de agosto. 16/08 - Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales. - Calificación del componente D lista de chequeo, semana 3 del mes de agosto. 17/08 - Asistencia grupo primario de interventoría. - Asistencia a comité socioambiental No 34, con recorrido de obra. - Envío al contratista de lista de chequeo correspondiente a la segunda semana de agosto. 18/08

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Calificación componente D, lista de chequeo socioambiental par a la primera semana del mes de agosto. • Edición informe semanal.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	08/08 • Revisión de informe mensual componente A y D entregado por el contratista, se emiten observación y se remite nuevamente al contratista. • Compilación acta de comité socioambiental No. 32. • Calificación lista de chequeo socioambiental componente A, primera semana del mes de agosto. 09/08 • Se envía acta de comité socioambiental No.32 a participantes. • Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales, se dejan observaciones en bitácora. • Proyección de comunicado Para contratista, por incumplimiento en entrega de información. • Edición componente A, para informe socioambiental No.9 del mes de julio. 10/08 • Asistencia grupo primario de interventoría. • Asistencia comité socioambiental No 33, en campamento de obra. • Envío lista de chequeo socioambiental del mes de julio, atendiendo observaciones del componente B. • Revisión y envió de plantilla informe final, para contratista. • Compilación de observaciones del componente E al informe socioambiental No.8 V1 y posterior envió a la entidad. • Proyección y envió de comunicado para radicar informe socioambiental No7 V1 aprobado por la entidad. 11/08 • Calificación del componente E, en conjunto con contratista y auxiliar SST de interventoría para la primera semana del mes de agosto.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	01/08 ● Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales, se dejan observaciones al contratista en cuanto a temas de orden y aseo. ● Atención a comunicado de la entidad, sobre observaciones al informe socioambiental No.8 V0, en el plan de acción de la interventoría. ● Revisión de plantilla de informe final. ● Edición de informe ejecutivo del mes de julio, para la entidad.
	02/08 ● Atención a comunicado de la entidad, sobre observaciones al informe socioambiental No.8 V0, en el componente A, y revisión de fotografías. ● Proyección y envío de comunicado al contratista, sobre observaciones enviadas por la entidad al informe socioambiental No. 8 V0. ● Compilación de la calificación lista de chequeo de la cuarta semana del mes de julio y posterior envío al contratista. ● Atención de observaciones al acta de comité N0.31, solicitadas por el contratista y posterior envío a los participantes. ● Revisión y firma de formatos preoperacionales, capacitaciones del mes de julio, con el contratista.
	03/08 ● Asistencia a grupo primario de interventoría. ● Revisión y aprobación de documentación enviada por el contratista, de un nuevo gestor de RCD. ● Asistencia a comité socioambiental No. 32, con recorrido de obra.
	04/08 ● Revisión y firma de formatos de control de materiales, con el contratista. ● Compilación de anexos físicos informe socioambiental No.7 aprobado, para radicar a la entidad ● Edición informe semanal.
	05/08

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	23/08, 24/08 y 25/08	Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas.
	22/08	- Calificación desempeño PMT semana No. 3 de agosto. - Elaboración de informe semanal de interventoría.
	24/08	Se envía email a Secretaría de Movilidad para solicitar concepto de viabilidad de implementar señalización horizontal y vertical definitiva para el giro en U desde calzada oriental con transversal 27A sur, ya que desde el proyecto se tienen reservas sobre la pertinencia en materia de seguridad vial.
	25/08	- Asistencia a comité técnico y visita conjunta para verificar alternativas a cierre total de calzada oriental entre calle 31 sur y calle 25B sur para actividades de pavimentación. Se recomienda evaluar la alternativa de contraflujo por calzada occidental. - Se solicita al contratista nuevamente los APU faltantes en señalización vertical y horizontal.
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08 y 31/08	Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas.
	31/08	Se realiza solicitud de la programación de actividades de señalización vial definitiva, ya que el 30 de agosto se ejecutó demarcación vial sin previo aviso y por tanto no se contó con acompañamiento del área de tránsito de la interventoría.

9. RESIDENTE AMBIENTAL (Lady Johana Ospina Sierra)

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas. 10/08 • Elaboración de informe semanal de interventoría. • Calificación de desempeño PMT semana No. 1 de agosto. • Se asiste a comité socio ambiental, en el cual nuevamente se solicita al contratista la liberación de la zona verde y andén sobre el costado occidental de la avenida Poblado entre calle 25B sur y transversal 27A sur. Adicionalmente, se solicita la adecuación de la capa de rodadura sobre el cruce de la Av Poblado con transversal 27A sur debido al deterioro que presenta por actividades constructivas del proyecto. 11/08 • Elaboración del informe mensual #9 de interventoría para Metroplús, correspondiente al mes de julio. • Asistencia a comité técnico en obra, en donde se exponen las inconsistencias en obra evidenciadas por la interventoría frente a la implementación del PMT vigente.
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08, 18/08, 19/08 • Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas. 15/08 • Calificación desempeño PMT semanas No. 2 de agosto. • Elaboración de informe semanal de interventoría. 17/08 • En comité socio ambiental, se solicita al contratista la adecuación del sendero peatonal sobre el costado oriental de la Av. Poblado entre Burger King y Pecositas. Adicionalmente, nuevamente se solicita la adecuación de la capa de rodadura sobre el cruce de la Av Poblado con transversal 27A sur debido al deterioro que presenta por actividades constructivas del proyecto. 18/08 • Asistencia a comité técnico y visita conjunta para determinar viabilidad de cierre total del cruce de la transversal 27A sur con Av. Poblado. En la visita se determina que las actividades se pueden ejecutar con cierres parciales.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Elaboración de informe semanal de interventoría. 03/08 • Se realiza acompañamiento y supervisión a la implementación del PMT aprobado mediante resolución 13853, el cual consiste en el cierre total de calzada oriental entre transversal 27A sur y calle 25B sur. • Se asiste a comité socio ambiental, en el cual nuevamente se solicita al contratista la liberación de la zona verde y andén sobre el costado occidental de la avenida Poblado entre calle 25B sur y transversal 27A sur. Adicionalmente, se solicita la adecuación de la capa de rodadura sobre el cruce de la Av Poblado con transversal 27A sur debido al deterioro que presenta por actividades constructivas del proyecto. 04/08 • Se asiste a comité técnico, donde nuevamente se exponen las inconsistencias en obra evidenciadas por la interventoría frente a la implementación del PMT vigente. • Se envía email al contratista con la solicitud de mantenimiento a la capa de rodadura del carril en servicio sobre la calzada oriental de la Av. Poblado, ya que presenta baches que representan potencial peligro de accidente de tránsito, así como alertando de la proximidad al vencimiento del PMT actualmente implementado. • Elaboración de informe ejecutivo de julio 2023 para Secretaría de Obras Públicas. 05/08 • Revisión y generación de observaciones al informe mensual #9 del contratista de obra recibido a través de email. Dentro de las observaciones están la de incluir recomendaciones y lecciones aprendidas durante el mes, así como cantidad de elementos dados de baja por vandalismo o desgaste. • Elaboración de informe ejecutivo mensual de julio. 06/08 • Se realiza acompañamiento en el cierre del cruce de la calle 29A sur con calzada oriental de la Av. Poblado. No se observan inconvenientes con la movilidad por ser un día festivo.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	08/08, 10/08 y 11/08 • Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	10/08 - Se realiza el informe mensual correspondiente al mes de julio. - Se revisa la redacción y ortografía de las otras áreas, con el fin de entregar un informe de acuerdo a las solicitudes de la entidad contratante.
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	15/08 - Se recibe por parte del contratista solicitud sobre Tótem. El cual se ubicará frente al ingreso de la Casa Museo Otraparte, ya que no se cuenta con el diseño de este ni archivos originales para iniciar la producción de este. Se escala al área técnica para verificación. 16/08 - El contratista envía pieza con mapa de comerciantes (Pecositas y Casa Británica) con el fin de orientar a los clientes y personas del área de influencia. - Se recibe el informe quincenal del contratista, donde se valida que las piezas impresas y entregadas correspondan a las actividades desarrolladas. 17/08 - Asistencia al comité socio ambiental, en el cual se hacen recomendaciones al contratista frente a la señalización que tienen la obra, ya que es nula frente a los nuevos cambios que se presentan, dado que, con los cambios en los senderos, habilitación de carriles y demás avances, se ha descuidado la información que recibe el peatón y comerciantes. - El contratista informa que la actividad de padrinos verdes se hará el 25 de agosto con los comerciantes del costado occidental y residentes de las unidades residenciales, evitando así posibles accidentes o percances a la hora de la siembra, por esta razón no se hace invitación. - Se le informa al contratista que debe ajustar la ubicación de las carteleras, ya que se habilitó el sendero peatonal. - Se asiste al comité primario de la interventoría, donde se socializa el avance de obra. 18/08 - Se publica en redes sociales de la entidad la promoción de Pecositas, actividad que se recibe de buena manera y es repostada por el comercio. - Se aprueban los contenidos para las carteleras, los cuales no estaban en el correo de comunicaciones, por eso no se habían gestionado con la interventoría.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 - El contratista envía propuesta de contenidos para carteleras, la cual es revisada por los profesionales social, forestal y vías, enviando así correcciones que dieran lugar. - Se envían las correcciones a las piezas de padrinos verdes, las cuales posteriormente son aprobadas - La entidad publicó en sus redes sociales una pieza sobre el comercio de Envigado, impactando así a los comerciantes del costado oriental.
	23/08 - Se reciben los ajustes de los afiches de las carteleras y padrinos verde por parte de la entidad, así mismo, se hace recomendación al contratista sobre estos - Se diligencia la lista de chequeo correspondiente 25/08 - Se reciben los contenidos para el boletín mensual, información a la que se le hacen algunas recomendaciones, ya que no se ajustan a la naturalidad de la obra. - Se asiste al comité primario de la interventoría - Se asiste al comité socioambiental - Se le indica al contratista ubicar adecuadamente la señalización de los senderos peatonales. - Se recibe pieza sobre padrinos verdes para revisión y ajustes.
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08 La entidad contratante pública en sus redes sociales fotografías sobre padrinos verdes.
	29/08 - El contratista envía boletín mensual para revisión y ajustes de la interventoría y entidad contratante. - El contratista envió circular sobre cárcamo que se realizará en el ingreso de la Unidad Residencial Santa Mónica. - Se recibe el acta de comité socioambiental para revisión y ajustes por parte del área ambiental de la interventoría
	30/08 - El contratista envía el boletín mensual a las bases de datos de la obra. - La entidad contratante pública en sus redes sociales video de los pasos de fauna del corredor

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se recibe material por parte de Metroplús para realizar video sobre el almacén de obra. - Se diligencia la lista de chequeo - Se realiza el boletín semanal
31/08	- Vía WhatsApp el contratista envía enlace con fotografías de puntos fijos y dron de la obra - Se recibe vía correo la propuesta di circular inicio de cierre de actas de vecindad y reunión con veeduría ciudadana. - Se actualizan las carteleras del corredor, buscando informar a la comunidad el avance de obra. - El contratista envía videos de apoyo para video de almacén de obra.

11. PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS (Gina Patricia Losada Correa)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	01/08	Se revisa el informe de interventoría mensual del mes de julio para la presentación a Metroplús.
	02//08	Se analiza la información entregada por el contratista de lo ejecutado en la semana 38. Se realizan las observaciones respectivas.
	03//08	- Se asiste al comité primario de la interventoría donde se presenta el informe interno de cómo ha avanzado la obra en la semana anterior y se analizan pendientes por ejecutar. - Se continúa con el análisis de la información del mes de Julio de 2023.
	04//08	- Se asiste al comité técnico No. 38 de manera virtual donde se muestra avance de obra físico en un 80,55%, un avance en tiempo del 99% y un avance financiero del 57,11% reflejando un retraso de la obra del -18,12%. se socializan todo lo ocurrido y los pendientes de dicha semana. - Se solicita al contratista un alcance real de la obra programando la reunión para el miércoles 9 de agosto. - Se confirma la prórroga del contratista de 45 días adicionales de la ejecución de la obra. - Se continúa con el análisis de la información del mes de julio de 2023.
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	08/08	- Continúa con la revisión del informe del mes de julio de 2023. - Se elaboran y montan las plantillas para el análisis de la información del tiempo de prórroga de los 45 días. - Se alista la información para el análisis del alcance de obra.
	09/08	- Se continúa con la revisión de la información del mes de julio de 2023. - Se asiste a la conciliación con el contratista para revisar el alcance real de la obra. - Se continúa con la plantilla para el análisis de la información para la prórroga.
	10/08	- Revisión del informe técnico No.39 presentado por el contratista. Se entregan observaciones y se entrega el informe para la presentación en los diferentes comités. - Se concilia en la oficina del contratista la parte eléctrica.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Se asiste al comité primario de la interventoría dónde se socializa la información analizada de la semana anterior.
	11/08 - Asistencia al comité de obra No.39 en campo donde se muestra un avance físico de 82,49%, con un atraso del -10,26%. Se hacen las observaciones respectivas con relación a la programación de obra. - Se realiza recorrido a la obra. - Se continúa con la revisión del informe mensual de julio de 2023.
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 - Se entrega el informe del mes de julio de 2023, a la directora de la interventoría para análisis y observaciones. 15/08 - Se entrega el resultado final del alcance de la obra al director para análisis y trámite respectivo. - Se analiza la información de la semana 40. 16/08 - Se entrega el análisis de la información de la semana 40 y se entrega a la dirección de la interventoría para elaboración del informe. 17/08 - Se asiste al comité primario con la interventoría, se analiza la situación actual de la obra y se realizan las observaciones respectivas. - Se continúa con el montaje de la plantilla para el análisis de la información de las actas de pago. 18/08 - Asistencia al comité de obra No. 40, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. Se realizan los aportes respectivos. Se informa que la obra ha avanzado en avance físico el 86,18% reflejando un retraso de -8,30% y en avance financiero de 60,68%. - Se continúa con el análisis de las actas de pago presentadas.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08	Se continúa con la revisión de las actas de pago presentadas, montaje de plantillas para el análisis.
	23/08	Se analiza el informe de la semana 41 presentada por el contratista.
	24/08	- Se analiza y revisa los APUS presentados por el contratista de la parte de señalización. - Se asiste a comité primario para analizar la semana 41 y mirar lo que está haciendo falta para terminar.
	25/08	- Se asiste al comité técnico No.41, Se informa que la obra se encuentra en avance físico el 90,57% reflejando un retraso del -5,59% y en avance financiero de 63,76%. - Se entrega la revisión de los apus solicitados de revisión.
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08	Se continúa con el montaje de las plantillas para el análisis del acta de pago.
	29/08	Se continúa con el montaje de las plantillas para el análisis del acta de pago.
	30/08	Se analiza el informe de la semana 42 y se entrega el resultado para el montaje de los respectivos informes.
	31/08	- Se asiste al comité primario de interventoría y se analiza la situación presentada en la semana 42. Se realizan las observaciones respectivas. - Se continúa con el montaje de las plantillas para el análisis de las actas de pago.

12. RESIDENTE DE ARQUEOLOGÍA: (Marilyn Arcila Botero)

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
-------	------------------------

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 5 de agosto de 2023)	01/08 - Se firma reanudación del contrato de la presente residencia. 02/08 - Revisión y ajustes a plantilla para informe final de cierre. - Verificación de las actividades que se han venido ejecutando durante los meses de junio y julio de 2023 que estuvo el componente sin la residencia de arqueología de interventoría. 03/08 - Participación en comité socioambiental y recorrido de obra con el fin de verificar las actividades del contratista, presencia del personal de arqueología en obra, perfiles y suelos extraídos.
SEMANA 2 (7 al 12 de agosto de 2023)	10/08 - Se revisa presupuesto de re enterramiento del contratista. - Participación en comité socioambiental. - Se elabora y envía acta de comité con los temas abordados de arqueología. - Se envía correo electrónico al arqueólogo del contratista solicitando el envío del informe semanal. 11/08 - Se revisa y envía adenda del ICANH donde aprueban el re enterramiento requiriendo las medidas de asesoría de un profesional en bienes muebles y restauración.
SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	14/08 - Participación en reunión con el contratista y arquitecta propuesta por la entidad con el fin de que la arquitecta elabore un presupuesto a partir de las actividades a ejecutar, solicitadas por el ICANH y costos para el re enterramiento de hallazgos. - Se elaboró y montó en el drive informe semanal de arqueología. - Se calificó lista de chequeo del contratista. 17/08 - Participación en comité socioambiental y recorrido de obra con personal de Metroplús, contratista e interventoría. - Elaboración y envío de acta de comité socioambiental con temas abordados del componente de arqueología.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	22/08 • Participación en reunión con el contratista con el fin de aclarar el pago del reenterramiento. • Se hizo revisión del informe semanal del contratista. • Elaboración y envío de informe semanal técnico de interventoría. • Calificación de lista de chequeo del contratista.
	24/08 • Dadas las pocas actividades de excavación se hizo visita de verificación en campo, seguimiento y control diario vía WhatsApp y telefónica a los avances de las actividades de arqueología del contratista en el cual se solicitan soportes fotográficos de las actividades con el fin de revisar perfiles de las excavaciones, presencia del personal y tipo de actividad informada.
SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	28/08 • Se hizo revisión del informe semanal del contratista. • Elaboración y envío de informe semanal técnico de interventoría. • Calificación de lista de chequeo del contratista.
	29/08 • Se realizó recorrido de obra con el fin de revisar perfiles de las excavaciones, presencia del personal y tipo de actividad informada.
	31/08 • Elaboración y envío de informe mensual ejecutivo. • Elaboración y envío de informe mensual ejecutivo para OOPP.

13. RESIDENTE BIÓLOGO (FAUNA) (José Fernando Navarro Peláez)

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
-------	------------------------

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30


SEMANA 1 (1 al 6 de agosto de 2023)	09/08 • Revisión informe mensual • Línea base 84 especies Anfibios 00, Reptiles 04, Aves 78, Mamíferos 02 Los conteos para esta semana individuos 111 Confirmadas 20 por confirmar 58 Número de especies migratorios 18, Número de especies endémicas 06, Número de especies nuevas 0 Acumulados individuos 3605
SEMANA 2 (7 al 13 de agosto de 2023)	10/08 • Complementación y corrección del informe mensual; asistencia comité socioambiental de obra No. 33 11/08 • Envío informe mensual para consolidación. 2/08 • Ejecución de informes semanales, acta de comité, lista de chequeo e Informe Ejecutivo. • Línea base 84 especies Anfibios 00, Reptiles 04, Aves 78, Mamíferos 02 Los conteos para esta semana individuos 115 Confirmadas 21 por confirmar 57 Número de especies migratorios 18, Número de especies endémicas 06, Número de especies nuevas 0 Acumulados individuos 3720

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (14 al 20 de agosto de 2023)	15/08 Asistencia a oficina, revisión de informe mensual, para su consolidación y faltantes.
	17/08 Asistencia al comité socioambiental de obra No. 34 con recorrido.
	19/08 - Ejecución de informes semanales, acta de comité, lista de chequeo e Informe Ejecutivo. - Verificación línea base y análisis de conteos. Línea base 84 especies Anfibios 00, Reptiles 04, Aves 78, Mamíferos 02 Los conteos para esta semana individuos 153 Confirmadas 28 por confirmar 50 Número de especies migratorios 18, Número de especies endémicas 06, Número de especies nuevas 0 Acumulados individuos 3873
SEMANA 4 (21 al 27 de agosto de 2023)	23/08 Revisión de información del contrato anterior, elaboración de esquema para el informe final.
	24/08 Asistencia al comité socioambiental de obra No.35
	26/08 Ejecución de informes semanales, acta de comité, lista de chequeo e Informe Ejecutivo.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 5 (28 al 31 de agosto de 2023)	30/05	• Revisión línea base, ajuste de esta para que quede sin contratiempo para el informe mensual de mayo.
	31/05	• Revisión de formatos.



VICTORIA EUGENIA JIMENEZ HERRON
 Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAS URBANAS