

Expediente

Factura Electrónica De Venta No. VIAS 10
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 12/10/2023 02:06 PM
Fecha de Generación: 12/10/2023 02:06 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBA
NAS
Razón Social: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS
URBANAS
NIT: 901631513-2
Teléfono: + (57) 3233641367
Correo Electrónico: jorgealbeirolotero@yahoo.es
Dirección: CL 33 SUR 43 A 37 BRR SAN MARCOS
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: ENVIGADO

Receptor : METROPLUS S.A
Razón Social METROPLUS SA
NIT: 900019519-9
Teléfono: +(57) 6042107000
Correo Electrónico:
unidadcorrespondencia@metroplus.gov.co
Dirección: CALLE 53 45 77 PISO 3 Y 4
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: MEDELLÍN



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	CONTRATO No. 67 DE 2022 INTERVENTORIA TRAMO 2B	CONTRATO No. 67 DE 2022 INTERVENTORIA TRAMO 2B	1.00	unidad	114,883,694.00	114,883,694.00	19	21,827,901.86	136,711,595.86

Detalles:

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
FACTURA SEGUN ACTAS DE COBRO # 11 ; INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLUS DEL VALLE DE ABURRÁ; PORCENTAJE DE EJECUCION DESPUES DE ADICION Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL 94.79%

CUFE :

b7327403e518e97c15579f090e13eb458c84d6b4a4ecb2d58d0793715a52f02f07d083529a0d7ecc4428cfc4228e7c
1

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 114,883,694.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 114,883,694.00
Monto IVA :	COP 21,827,901.86
Total Venta:	COP 136,711,595.86
Total a pagar :	COP 136,711,595.86



MEDELLIN, 2023/10/13 4:01:12
Radicado No. 202360577

METROPLUS S.A
Observación : Anexos:
Recibió : UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Destinatario : JOHN HENRY FRANCO HENAO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764040385578 entre los rangos de Facturación del 1 al 5000 usando el prefijo VIAS con vigencia entre las fechas 2022-11-29 al 2023-11-29.

Generada por: FACTOA  <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENTORIAS	 metroplús	DF200-FT-GFI-28
		Versión 3
		2019-12-30

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENTORIAS			
No. de Factura:	VIAS-10	Proveedor:	CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS
Fecha de Factura:	2023/10/12	No. de Acta:	No.11
		NIT del Proveedor:	901631513-2
No. de Contrato:	67	Año del Contrato:	2022
Dependencia Remitente:	DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA		Fecha de Recibo D.Financiera:


OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ

INFORMACIÓN DETALLADA			
Cantidad de Facturas:	Valor Total:	Entidad Bancaria:	No. Cuenta Bancaria:
1	C\$136.711.595,86	BANCOLOMBIA	24300000322
		Ahorros:	X
		Corriente:	

Valor de la factura (\$):	136.711.595,86	Valor total del contrato (\$):	1.288.090.948
---------------------------	----------------	--------------------------------	---------------

Porcentaje de Ejecución Presupuestal Acumulada:	87,23%
---	--------

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO:
El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago de la factura correspondiente al acta de pago No.11 de los servicios prestados en el mes de septiembre de 2023. La interventoría cumplió con sus obligaciones mensuales y con la disponibilidad de profesionales de acuerdo con su dedicación. El contratista cumplió con las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo. Se verifican gastos reembolsables con los soportes respectivos, los cuales son adecuados.

 JOHN HENRY FRANCO HENAO Director Infraestructura Metroplús S.A.	 ZOE BEATRIZ BERRIO OSORIO Elaboró: Profesional Especializada Metroplús S.A.
---	--

Nota: Requisito exigido para proyectos de Interventoría.

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2023
Número:	67	de	2022	Valor total: \$1.288.090.948	
Objeto: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ					
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS NIT 901631513- 2			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20225418 20235010 20235333	del	12 septiembre 2 de enero 26 julio	de	2022 2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	Rdo. 202230914	de	20 de octubre	de	2022
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	3	de	noviembre	de	2022
Duración total: 11.5 meses					

MODIFICACIONES	
Modificación No.1	Ampliación No.1, 45 días. Adición No.1, \$283.826.148

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	x	
	Marque con una X	

INFORME DE ACTIVIDADES		
No.	Obligaciones Generales	Actividades ejecutadas dentro del periodo
1	Supervisar y verificar la ejecución del contrato de Contrato 66 de 2022, a fin de garantizar a Metroplús S.A. el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación.	CUMPLIDO: El interventor ha venido cumpliendo sus actividades conforme lo exigen las obligaciones contractuales

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

2	Estudiar todos y cada uno de los planos del proyecto que hayan sido suministrados al Contratista. Igualmente debe estudiar, revisar, aprobar o improbar los informes de levantamientos, también examinará las zonas de construcción o adecuación del proyecto y comparará las condiciones reales observadas en el terreno con las consignadas y mostradas en los planos y diseños, efectuando oportunamente las sugerencias y ajustes necesarios. En resumen, la Interventoría debe lograr un conocimiento total y detallado sobre el proyecto materia del contrato; revisará minuciosamente los proyectos de diseño, construcción y adecuación, localización sobre el terreno, las referencias necesarias con sus correspondientes coordenadas y niveles, a fin de estudiar los replanteos que sean del caso.	CUMPLIDO: el interventor ha realizado el análisis de los diseños y ha solicitado las aclaraciones pertinentes para a su vez, dar respuesta al contratista de obra.
3	Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los Contratistas antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, supervisar la ejecución de todos los trabajos y especificaciones de construcción.	CUMPLIDO: el interventor continuamente aprueba los replanteos para ejecución de la obra
4	Exigir al contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio o el de Metroplús S.A. sea inconveniente para la ejecución del proyecto	CUMPLIDO: el interventor ha revisado y avalado el personal propuesto por el contratista.
5	Mantener personal calificado y competentes en número suficiente según las dedicaciones definidas en la propuesta para un adecuado y oportuno desempeño de las funciones de interventoría	CUMPLIDO: el interventor ha contratado los profesionales, cumpliendo los requisitos establecidos y su dedicación. Por parte de Metroplús se remiten los comunicados de aprobación de los profesionales.
6	El interventor deberá reportar semanalmente vía mail a Metroplús S.A. las acciones de la semana y la verificación del cumplimiento de la programación por parte de la interventoría	CUMPLIDO: el interventor remite el informe semanal de interventoría, para este periodo presentó los informes No.43, No.44 y No.45
7	Concertar reuniones periodicas con Metroplús o sus representantes, para analizar el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de contratistas, para mantener a Metroplús SA plenamente informado sobre los detalles del avance de las obras y del desarrollo del proyecto	CUMPLIDO: se convoca semanalmente al comité de obra y socioambiental, de manera virtual y presencial. Durante el mes se realizaron los comités de obra No.42, No.43 y No.44.
8	Llevar el control diario de las obras ejecutadas y se reunirá mensualmente con el Contratista, para determinar las cantidades de obra ejecutada en cada periodo, verificando el cálculo de las mismas, con el fin de autorizar las actas de pago por avance de trabajos ejecutados, según los términos que se estipulan en el respectivo contrato de obra. Para el trámite de estas actas se adjuntará, según el caso, los soportes del inspector de obra y ensayos de laboratorio.	CUMPLIDO: el interventor aprobó el acta de pago mensual No.9 de las obras ejecutadas por el contratista, correspondiente al mes de agosto de 2023.
9	Garantizar una sede permanente en la ciudad de Medellín o Envigado, hasta que se realice la liquidación del contrato objeto de supervisión.	CUMPLIDO: La oficina se encuentra ubicada en el municipio de Envigado, Calle 33 sur No.43 A 37 Barrio San Marcos

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
Se verifica el expediente contractual del contrato, encontrando que se encuentra al día, excepto por las últimas comunicaciones que han llegado que se encuentran a cargo de la supervisión para revisión.

REVISIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO
Se verifica el SECOP encontrando que las últimas actuaciones jurídicas del contrato se encuentran publicadas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
No aplica

OBSERVACIONES: (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
En este proceso no se han presentado reclamaciones ni controversias.				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	x
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x

CONCLUSIONES	
1	El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago del Acta No.11
2	Procede el pago de la factura por valor de \$136711.595,86 IVA incluido
3	La interventoría cumplió con sus obligaciones mensuales y con la disponibilidad de profesionales de acuerdo con su dedicación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 18 días del mes de octubre de 2023


JOHN HENRY FRANCO HENAO
 Director Infraestructura

	CONTRATO No. 67 DE 2022		PLAZO INICIAL:	10 meses	PLAZO ADICIONAL:	45 días calendario	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS
	OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR EN VIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ		FECHA INICIO:	3 de noviembre de 2022	FECHA TERMINACIÓN FINAL:	18 de octubre de 2023	NIT:	801631513-2
			FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	3 de septiembre de 2023	VALOR ADICION No. 1:	\$ 283.826.149,11	REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBEIRO LOTERO
			VALOR INICIAL:	\$ 1.004.284.800	VALOR FINAL:	\$ 1.288.090.948	FECHA:	11 de octubre de 2023



ACTA DE INTERVENTORIA

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES																	CONDICIONES ACTUALIZADAS										ACTA No.11				ACUMULADO		SALDO PENDIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO/ TARIFA MENSUAL	ETAPA EJECUCIÓN		ETAPA LIQUIDACION		VALOR TOTAL (\$)	MODIFICACIÓN No.4				Del 1 al 30 de septiembre de 2023				VALOR PARCIAL (\$)	% Cant. Ejec	VALOR PARCIAL (\$)	% Cant. Pendiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN		DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN					VALOR PARCIAL (S) MES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																					SUELDO/ TARIFA MENSUAL ACTUALIZADA	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL (S)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Para constancia Firman:

Jorge Albeiro Lotero
JORGE ALBEIRO LOTERO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS

John Henry Franco Henao
JOHN HENRY FRANCO HENAO
Director General
METROPLUS S.A.



Para constancia Firmar:


JOHN HENRY FRANCO HENAO
Director Infrastructure
METROPLUS S.A.



Envigado, 13 de octubre de 2023

Señores:

METROPLÚS S.A.
Calle 53 No. 45 – 77
Medellín – Antioquia.

Referencia: Contrato No. 67

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Nosotros, **JORGE ALBEIRO LOTERO**, identificado con cedula de ciudadanía No.71.617.556, y **ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA** con cedula de ciudadanía 26.274.349 y con Tarjeta Profesional N° 113110-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en nuestra condición de Representante Legal y Contador del CONSORCIO VIAS URBANAS, identificada con NIT: 901.631.513 - 2, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los trece (13) días del mes de seoctubre de 2023.

JORGE ALBEIRO LOTERO

C.C. 71.617.556

Representante Legal

ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA

C.C. 26.274.349

Contadora

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

113110-T

**ROSA CANILA
BLANDON CANDELA
C.C. 26272349**

**RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2005/09/29
UNIVERSIDAD TEC DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA**



PRESENTE

Luiz Myriam Diaz Munoz
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

119899

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 0 3 4 1 1 2 1 1 1 5 4 1 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26274349 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 113110-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.274.349

BLANDON GAMBOA

APELLIDOS

ROSA CAMILA

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1978

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

AB+
G.S RH

F
SEXO

07-FEB-1997 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL VANCEZ TORRES



A 1700100-00130025 F 00262/4349-20081119

0006467844A 1


8110000261

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.617.556**
LOTERO

APELLIDOS
JORGE ALBEIRO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUN-1962**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

A+


G.S. RH

M

SEXO

30-JUL-1980 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0101600-00200354-M-0071617556-20091127

0018402269A 1

27525258

PAGOSIMPLE |

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2023-10-11, 03:19:35 PM

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1058225523

Periodo Cotización:

octubre de 2023

PAGADO 11/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS			
Documento	NI901631513	Dirección	CR 40 #43 - 25 SEGUNDO PISO	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5568753	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	LOTERO JORGE ALBEIRO	Identificación	CC 71617556	
Total Afiliados	9	ARP	ARL SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportas Pensión	Aportas Salud	Aportas Riesgos	Aportas Cajas	Aportas Sena	Aportas CBF	Aportas ESAP	Aportas Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ANP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MOROSIDAD	TOTAL FINAL
\$ 25.373.332	\$ 30.313.332	\$ 30.313.332	\$ 30.313.332	\$ 4.080.000	\$ 1.212.600	\$ 2.110.500	\$ 1.212.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.595.700	\$ 8.658.300

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-11, 03:12:29 PM

Tipo Planilla: Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 1058225532

Periodo Cotización: septiembre de 2023

Periodo Servicio: septiembre de 2023

PAGADO 11/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS
Documento	NI901631513
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURIDICA
Ciudad	ENVIADO
Representante Legal	LOTERO JORGE ALBEIRO
Total Afiliados	5

Dirección	CR 40 #43 - 25 SEGUNDO PISO
Teléfono	5568753
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	CC 71617556
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades													Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total
	Apellido y Nombre	Tipo de Cotización	Saldo de Cotización	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
CC 1035422364	ELIZABETH GARCIA VAREGAS	59	00																							\$ 133.600
CC 26115972	MARILYN ALEXANDRA ARCELA SOTERO	59	00																							\$ 133.600
CC 43729336	WENDY EUGENIA JIMENEZ MEJERO	59	00																							\$ 168.100
CC 43907162	ZULEMA MARY FRIESTRIPC MEDINA	59	00																							\$ 133.600
CC 71625266	JOSE FERNANDO NAVARRO PELAEZ	59	00																							\$ 133.600

III. TOTALES

IBC Penalón	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 10.095.555	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 703.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.100	\$ 703.400

						TOTAL APORTES A BALDÍ								
ADMINISTRADORA		No. CONTANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACION	MORSA		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLATELA	VALOR	COTIZACIÓN	VALUJI ADRES	COTIZACIÓN	VALR ADRES	APORTES	MORSA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
PERSOJA	JUAN SUAREZ GARCIA DE SANCHEZ MENDOZA	1	11	10.00	1.00	1.00	1.00	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 1.00	1.00	1.00	1.00	\$ 1.00
SUB-TOTALES:														\$ 1.00
														\$ 1.00

[illegible]

Planilla pagada



Razón Social	ANGELA MARIA RESTREPO MEDINA			
Documento	CC43901782	Dirección	CALLE 50 54 31	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2751279	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal		Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES	

[illegible]

III. TOTALES																
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	TOTAL FINAL
\$ 2.387.950	\$ 2.387.950	\$ 2.387.950	\$ 2.387.950	\$ 376.900	\$ 268.000	\$ 37.700	\$ 47.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.790.000	\$ 0	\$ 7.790.000


10 OCT 2022

**CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL
CONTRATO No. 67 DE 2022, SUSCRITO ENTRE METROPLUS S.A.
Y EL CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS**

Entre los suscritos, **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.079.617, en calidad de integrante del **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS** identificado con el NIT 901.631.513-2, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará CEDENTE y **JORGE ALBEIRO LOTERO**, igualmente mayor de edad, vecino del municipio de Envigado (Calle 33 Sur No. 43A-37 Barrio San Marcos) e identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.617.556, quien a su vez es integrante del **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS** identificado con el NIT 901.631.513-2, en lo sucesivo se denominará el CESIONARIO, han convenido celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, el cual se regirá por las normas establecidas en los Códigos Civil y Comercial Colombianos y en especial por las siguientes cláusulas relacionadas a continuación:

CONSIDERACIONES:

1. El CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS, está conformado por **JORGE ALBEIRO LOTERO** con la cédula de ciudadanía No. 71.617.556 y **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, con la cédula de ciudadanía No. 70.079.617, quienes suscribieron con METROPLUS S.A. el contrato No. 67 DE 2022.
2. El objeto del contrato referenciado es la INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ
3. El valor del contrato suscrito asciende a la suma de \$1.004.264.800 (MIL CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS) IVA INCLUIDO.
4. La participación dentro del consorcio quedó conformada de la siguiente manera: **JORGE ALBEIRO LOTERO (70.00%)** y **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA (30.00%)**



Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: OBJETO.

Por medio del presente contrato **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, cede en favor de **JORGE ALBEIRO LOTERO** el 100% de los derechos económicos que le corresponden por su participación del 30.00% dentro del CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS y que le llegaren a corresponder, con ocasión del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ

SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE DERECHOS.

Los derechos y obligaciones adquiridos por el CESIONARIO se transfieren a título oneroso y el CEDENTE declara aceptar la cesión y renuncia a alegar sobre su recibo a cualquier tiempo y como consecuencia los pagos correspondientes al crédito objeto de la presente cesión se realizan a nombre del CESIONARIO con respecto a las obligaciones contenidas en el presente descrito en la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA.

TERCERA: PAGO DE LA CESIÓN.

Serán pagaderos en la misma cantidad y proporción, en la medida que se vaya, ejecutando la interventoría y realizándose los pagos por parte de la entidad METROPLUS S.A. al CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS, se aclara que **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, cede el 100% de los derechos económicos contenidos en su participación del 30.00% en el contrato de la referencia y que emergen de las utilidades resultantes que obtengan de la ejecución del contrato mencionado y ACLARA QUE LA PRESENTE CESION corresponde a los derechos económicos del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ,

en todo el contrato inicial, incluyendo los que se deriven de cualquier adición presupuestal que se efectúe al contrato de interventoría y las acciones judiciales y administrativas que se pretendan incoar en contra de la entidad contratante.


Los pagos que se deriven del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ, serán pagaderos en Bancolombia en la Afinidad Cuenta de Ahorros No 660380826 a nombre del CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS (Se anexa certificado cuenta bancaria)

CUARTA: CONDICIONES GENERALES DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Se mantienen las condiciones generales de la conformación del consorcio establecidas mediante la conformación del "Consortio Interventoría Vías Urbanas" el 27 de julio de 2022 (Se anexa)

Se firma este documento a los ____ días del mes de _____ de 2022 en dos ejemplares originales

El cedente:



VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA
C.C. 70.079.61719.300.791
Integrante
Consortio Interventoría Vías Urbanas

El cesionario:



JORGE ALBEIRO LOTERO
C.C. 71.617.556
Representante Legal
Consortio Interventoría Vías Urbanas.
Integrante Mayoritario

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

ANTE EL NOTARIO UNICO DE SAN ANDRES ISLA

Compareció VILBERTO BUSTAMANTE
FERNANDO BUSTAMANTE

quien exhibió la C.C. 70079617 M/M

y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

El Declarante, [Firma]

RAFAEL MEZA ACOSTA
 Notaria Única San Andrés, Isla

EL SUBSCRIBENTE NOTARIO UNICO DEL
 DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el [Firma] [Firma] no fue
 utilizado en este

documento

Los datos

☐ TÉCNICA

☐ FOTOCOPIADO FÍSICO

☐ FOTOCOPIADO DIGITAL

☒ FOTOCOPIADO DIGITAL

☐ FOTOCOPIADO DIGITAL


☐ FOTOCOPIADO DIGITAL

Artículo 3o. Resolución 0007 de 2015 S.N.R.

10 OCT 2022

NOTARIA UNICA DE
 SAN ANDRES, ISLA
 PRESENCIA HUELLA DACTILAR

Fecha
 10 OCT 2022





FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

IPFE 875

INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S

Nit: 900588771-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 45 A 73 A 59 ITAGÜÍ ANTIOQUIA Tel. 3221953

Adquiriente	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS	Fecha	Info.
Identific.	NIT 901631513-2 Tels: 3233641367	Sep-26-2023	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Dirección	CL 33 SUR 43 A 37 BRR SAN MARCOS	Vencimiento	pago CLIENTES
	ENVIGADO - ANTIOQUIA	Oct-26-2023	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	EPE	Ensayo de placa liviana LWD, para determinación del módulo de los materiales granulares y suelos de subrasante		19	6.00	85,499.00	512,994.00
2	TNS	Servicios de transpote de personal y equipos 21/07/2023 y 08/08/2023		19	2.00	89,500.00	179,000.00

OBSERVACIONES:

Evaluación y asesoría, construcción vías de tránsito mixto, sistema Metroplús Envigado, tramo 2B1 entre calles 25B sur sur y 29A sur. Ensayos de placa liviana LWD.

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	691,994.00	131,478.86	Iva/Inc	131,478.86
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764053946568 de Ago-17-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-17-2024 Rango: IPFE 796-3000					Redondeo	0.14
					TOTAL\$	823,473.00

Son: OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS mcte.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.28093509811 A NOMBRE DE INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S Y ENVIAR CORREO A facturacion@inteinsapavimentos.com.co.

CUFE: 19e56784b030e4e10e01ac9813733c4e9e91ce5ee52b51a115880da36e76e392430d74b1eab7afed6589fea2ac59c143

Fecha generación: 2023-09-26T15:13:00 Fecha expedición: 2023-09-26T15:14:54 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

LINA MARÍA PELÁEZ T.
Arquitecta

CUENTA DE COBRO No 01
Medellín, 25 de septiembre de 2023

CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS
NIT: 901.631.513-2

Debe a:


Lina María Peláez Tejada
CC: 43.153.217 de Medellín

La suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 550.000)
por concepto de:

Pago del 100% correspondiente a la actualización del diseño gráfico
en formato digital y editable del tótem de señalización de la Casa
Museo Otra Parte dentro del *CORREDOR DE METROPLÚS TRAMO 2B*
EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Autorizo que se haga efectivo el pago en la Cuenta de Ahorros N°
10339579555 de Bancolombia.

Cordialmente,



ARQ. LINA MARÍA PELÁEZ TEJADA.
CC. 43.153.217 de Medellín.

Tel: (4) 387 86 69 - Celular: 312 237 96 06
linama.pelaez@gmail.com
Medellín - Colombia



INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

**INFORME EJECUTIVO
PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA**

CONTRATO No. 67 DE 2022	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS
OBJETO	Interventoría para el seguimiento Administrativo, Técnico, Financiero, Ambiental, Contable y Jurídico para la culminación de la Pretronal del sur envigado y obras complementarias para el sistema integrado de transporte masivo Metroplús del valle de Aburrá.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	27 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3 de noviembre de 2022
PLAZO	10 meses
PRÓRROGA 1	1.5 meses
PLAZO TOTAL	11.5 meses
SUSPENSIÓN No.1	
REANUDACIÓN 1	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 de octubre de 2023
VALOR INICIAL	\$ 1.004.264.800 IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 1	\$ 283.826.149 IVA INCLUIDO
VALOR FINAL	\$1.288.090.948 IVA INCLUIDO

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

En las siguientes tablas se presenta las actividades realizadas por los profesionales de la interventoría, que hacen parte de la ejecución del proyecto para el período del 01 al 30 de septiembre del 2023:

1. DIRECTOR: (Victoria Eugenia Jiménez Herrón)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 - Se elaboran respuestas a la correspondencia recibida. - Se asiste al comité de obra No 42 y recorrido de obra. - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09 - Se revisan los APU's de obra extra del 85 al 107, presentados por el contratista - Se termina de compilar informe mensual de interventoría del mes de julio - Se asiste a recorrido con la veeduría ciudadana 05/09 - Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría. - se elabora informe ejecutivo de las actividades de interventoría en el mes de agosto - Se elabora informe ejecutivo para OOPP del mes de agosto. - se asiste a reunión en rincón mexicano, para verificación del área de construcción. 6/09 - Se elabora informe semanal No 43 correspondiente a la semana del 27 de agosto al 02 de septiembre. - Se elabora presentación en power point, para el comité 43.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se revisan las correcciones a los APU's de obra extra del 85 al 107, presentados por el contratista - Se revisan los APU's de obra extra del 108 al 118, presentados por el contratista 7/09 - Se revisa acta de comité No 40 para proceder a firmar - Se asiste al comité socio ambiental No 36 con recorrido. - Se revisan las correcciones a los APU's de obra extra del 108 al 118, presentados por el contratista 8/09 - Se asiste al comité de obra No 43 y recorrido de obra. - Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 - Se termina la compilación del informe ejecutivo de las actividades de interventoría en el mes de agosto - Se imprime el acta No 10 de interventoría. - Se envía a la entidad APU's del 65 al 111 aprobado por interventoría y así poder legalizar el acta de convenio de precios 3. - Se revisan actas de comité No 41 y 42 para proceder a firmar 12/09 - Se elabora presentación en power point, para el comité 44. - Se elabora informe semanal No 44 correspondiente a la semana del 03 al 09 de septiembre. 13/09 - Se asiste a visitas de seguimiento a afectaciones para cierre de actas de vecindad. - Se hace entrega al contratista del APU 113 aprobado por interventoría 14/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se realiza revisión del acta de pago No 9 del consorcio Otraparte con todos sus anexos. - Se elaboran los formatos de recibo a satisfacción e informe parcial de interventoría, para el acta de pago del contratista. - se asiste al comité socio ambiental No 37 presencial 15/09 - Se asiste a recorrido con el alcalde de envigado para verificar avances de obra - se asiste al comité de obra No 44 y final. - Se realiza revisión y ajuste del acta de convenio de precios No 3 - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09 - Se realiza recorrido de obra entre interventoría y contratista para identificar los detalles pendientes y plasmarlos en el acta de terminación. - Se inicia la elaboración del acta de terminación. 19/09 - Se termina revisión del acta de convenio de precios No 3 - Se remite a la secretaría de OOPP de Envigado el informe mensual del mes de agosto. - se continua con la elaboración del acta de terminación 20/09 - Se revisa acta de comité No 43 para proceder a firmar - Se elaboran respuestas a la correspondencia recibida - Se revisan actas de seguimiento a salpijugos y acta de recorrido con la veeduría - Se elabora informe semanal No 45 correspondiente a la semana del 10 al 17 de septiembre 21/09 - Se revisa acta de comité No 44 para proceder a firmar - Se realizan oficios de respuesta a correspondencia recibida. - Se asiste a reunión con el contratista en el despacho de planeación de envigado con el fin de socializar los trámites y aprobaciones que se

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	requieren para realizar los Re enterramientos de los hallazgos arqueológicos del tramo 2B. 22/09 • Se asiste a recorrido con OOPP, contratista, Metroplús e interventoría para hacer seguimiento a los detalles faltantes para el evento de apertura vial con el Alcalde de Envigado. • Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría • Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09 • Se continua con la elaboración del acta de terminación • Se elaboran respuestas a la correspondencia recibida 26/09 • Se inicia compilación del informe mensual de interventoría No 10 del mes de agosto. • Se elabora concepto a reclamación del contratista por el aumento en los precios del asfalto 27/09 • Se asiste a acto de apertura vial del tramo 2B con el Alcalde de Envigado, todas las secretarías, contratista, Metroplús e interventoría. • Se asiste a reunión con secretaria de planeación, cultura y OOPP de envigado, contratista e interventoría para definir sitio de instalación de las placas alusivas a los enterramientos de los hallazgos arqueológicos del tramo 2B. 28/09 • Se continua con la compilación del informe mensual de interventoría No 10 del mes de agosto 29/09 • Se continua con la compilación del informe mensual de interventoría No 10 del mes de agosto

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
--	--

2. RESIDENTE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO: (Manuel Ricardo Hernández G.)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	1/09 • Se inicia la elaboración del informe ejecutivo del mes de agosto 2023 para el municipio de Envigado. • Se asiste al comité de obra No.42. • Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora.
	2/09 • Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	Documentación: • Bitácora de obra. • Archivos digitales en oficina. Informes varios. • Acta de comité de obra No.42.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	4/09 - Se revisan APU de obra extra. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	5/09 - Se elabora el informe semanal correspondiente a la semana del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2023. - Se atiende PQR del local Rincón mexicano. - Se entrega el informe ejecutivo del mes de agosto 2023 para el municipio de Envigado. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	6/09 - Se revisan APU de obra extra. - Se realiza concepto técnico de visita de cierre a las instalaciones de la casa museo Otraparte. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se inicia revisión del acta No.9.
	7/09 - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se continua revisión del acta de obra No.9. - Se inicia la elaboración del informe técnico de agosto. - Se revisa el informe semanal del contratista
	8/09 - Se asiste al comité de obra No.43. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se está presente en la pavimentación de la calzada oriental hasta en horas de la noche.
	9/09 Se está presente en la jornada de pavimentación desde las 9 a.m. hasta la 6:30 pm.
	10/09 Se está presente en la jornada de pavimentación desde las 9 a.m. hasta la 6:30 pm.
	Documentación: - Bitácora de obra. - Archivos digitales en oficina. Informes semanales y técnicos. - Acta de comité de obra No.43.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se continua revisión del acta de obra No.9.
	12/09 - Se elabora el informe semanal correspondiente a la semana del 4 al 9 de septiembre de 2023. - Se atiende visita al derecho de petición del centro ejecutivo La casona. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. 13/09 - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. 14/09 - Se entrega informe técnico mensual del mes de agosto. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se asiste a reunión final con la comunidad. 15/09 - Se acompaña a recorrido por la obra con la alcaldía de Envigado. - Se asiste a comité final de obra No.44 Se realiza recorrido por la obra. - Se hace anotación en bitácora. 16/09 - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. Documentación: - Bitácora de obra. - Archivos digitales en oficina. Informe semanal. - Acta de comité de obra No.44.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09 - Se realiza recorrido a la obra juntamente con la dirección de interventoría y el contratista con el fin de levantar el acta de terminación de obra con los pendientes y/o detalles técnicos. - Se comienza el informe técnico del mes de agosto 2023. 19/09 - Se termina el informe técnico mensual de agosto 2023. 20/09 - Se comienza a elaborar el informe ejecutivo para el municipio de Envigado del mes de agosto. - Se realiza recorrido a la obra con Metroplús para evidenciar el avance de ejecución de los detalles pendientes. 21/09 - Se termina de elaborar el informe ejecutivo para el municipio de Envigado del mes de agosto 22/09 - Se asiste a recorrido con personal del municipio de Envigado a la obra para verificar el avance de los detalles pendientes. - Se comienza a elaborar el informe técnico en el componente de vías y espacio público del mes de septiembre. Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes semanales, mensuales y ejecutivos.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09 - Se prepara concepto técnico respecto al estado del apartamento 313 de la torre 12 de la unidad residencial Santa Teresa. - Se continua la elaboración del informe técnico del mes de septiembre. 26/09 - Se comienza a elaborar el informe técnico final del contrato de interventoría correspondiente a los componentes de vías y espacio público. 27/09 - Se asiste al evento de apertura oficial del corredor por parte de Metroplús y del municipio de Envigado. Se inicia la revisión del pre-acta de obra 10. 28/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se realiza recorrido por obra para verificar avance de ejecución de detalles pendientes. - Se continúan revisando las cantidades del pre-acta 10 de obra y se realizan ajustes. 29/09 - Se revisan las memorias de cantidades, corregidas por el contratista, para incorporar en el acta 10 de obra. - Se inicia la elaboración del informe ejecutivo personal del mes de septiembre. Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes. Actas.
--	---

3. RESIDENTE REDES SECAS: (JORGE HERNÁN FORERO GARCÍA)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 Asistencia al comité de obra No 42, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría.
	02/09 - Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. - Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de la esquina de la estación de servicio y Pecositas.
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09 Se realizan los informes ejecutivos para Metroplús y OOPP.
	05/09 - Realización de informe técnico semanal No 43. - Se realiza el tendido del alimentador hacia el costado sur con base en el transformador.
	06/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Se hace entrega al técnico de Tigo – Une, de la ductería faltante entre la esquina de la estación de servicio y Pecositas. • Se realiza el tendido del alimentador hacia el costado norte con base en el transformador para el alumbrado público. • En visita del personal de Movilidad Envigado, nos reunimos con el Ing. Giovanni y se resolvieron algunas inquietudes por parte del contratista y se aclararon otras por parte de Movilidad, también se deja claro que debe realizar tanto el contratista, como movilidad. 07/09 • Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. • Se organiza el poste de alumbrado público que se encuentra en la esquina del separador central, frente a la clínica de las Américas. 08/09 • Asistencia al comité de obra No 43, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. • Se adelanta con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. • Llega por parte del contratista el transformador para alumbrado público. 09/08 • Se construyen cajas sobre andén para la red de telecomunicaciones en el costado oriental. • Se hace recorrido de obra.
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 • Se avanza con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de La Casona y la clínica las Américas. • Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén. • Se adelantan adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. 12/09 • Realización de informe técnico semanal No 44. • Se continua con la instalación de bordillos en el separador central, al igual que con el tendido de tuberías tanto para semaforización (lado oriental) y alumbrado público (después del bordillo occidental). 13/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se le hace entrega al técnico de Tigo – Une de la ductería que va por andén, en el andén de Otraparte. - Se instaló el transformador y gabinete que lleva el alumbrado público.
	14/09 - Se continua con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de La Casona y la clínica las Américas. - Se avanza desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén, además, se construyen 3 cajas de paso. - Se adelantan adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso.
	15/09 - Asistencia al comité de obra No 44, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. - Se continúa con las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso. - Se instalaron los postes faltantes para completar los 14 que comprendía el diseño.
	16/09 - Se avanza con el chequeo y arreglo de la tubería por la calzada oriental, carril externo, entre las cámaras de La Casona y la clínica las Américas. - Se continua desde Pecositas a estación de servicios, con el chequeo de la tubería que va por andén, además, se construyen 3 cajas de paso. - Se adelantan las adecuaciones por el separador central y con las construcciones de las cajas de paso.
SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09 Se realiza el cruce de vía para unir los finales de los separadores frente a la clínica las Américas.
	19/09 - Realización de informe técnico semanal No 45. - En visita de obra, se observa la construcción de cajas en el separador tanto para alumbrado público, como para comunicaciones Metroplús y para Semaforización. - Y se continúa con el tendido de las tuberías por los bordillos del separador central.
	20/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se hace entrega a satisfacción al técnico de Tigo – Une, de la primera parte de la ductería que está por la vía entre Smart fit y la esquina de la estación de servicio (12 x 4”). 21/09 - Se continúa el tendido del alimentador para el alumbrado público. 22/09 - Se realizan las conexiones de las luminarias (cable encauchetado) con el alimentador en la caja correspondiente. 23/09 - Se comienza con el cableado para la semaforización hacia Pecositas.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09 - Corrección de no conformidades presentadas por el Retie para poder continuar con el Retilap. - Adecuaciones para hacer entrega a Enviaseo del alumbrado público. - Se terminaron las instalaciones y conexiones de los semáforos en el sector de Pecositas. 26/09 - Se comienza a realizar la liquidación correspondiente a todas las actividades de Redes Secas. 27/09 - Recepción de visto bueno por parte de los operadores de telecomunicaciones y por parte de EPM. - Se continua con el contratista haciendo la liquidación de las actividades correspondientes a Redes Secas. 28/09 - Elaboración de informes 29/09 - Elaboración de informes. 30/09 - Entrega de informes mensuales y finales Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes. Actas.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

4. RESIDENTE DE REDES HÚMEDAS (Johana Julieth Higuith Montoya)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	1/09 - Recorrido en campo - Inicio de elaboración de acta de comité N°41 - Asistencia a comité técnico de Obra N°42
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	4/09 - Se revisan observaciones de APU's interventoría-Contratista, quedan ok (OE85 a OE107). - Escaneo de actas de comité técnico con firmas y archivo de las mismas. 5/09 - Acompañamiento de actas de cierre de fachada - Elaboración de informe ejecutivo Metroplús - Se pacta visita de EPM-gas para recibo de los anillos instalados, para el día viernes 8 de septiembre. 6/09 - Elaboración de informe ejecutivo para Obras Públicas - Elaboración de informe semanal N°43 de la interventoría. - Validación nuevamente de pre-acta de pago del mes de agosto. - Se envía correo al contratista recordando sobre la instalación de placas para el gas que solicitó la entidad de EPM-Gas. - Envío de georreferenciación de acueducto a EPM vía correo electrónico 7/09 - Revisión de georreferenciación de alcantarillado enviada por el contratista. 8/09 - Asistencia al comité Elaboración y envío de acta de comité técnico N°41 y N°42 para su respetiva revisión y aprobación de los participantes. - técnico N°43. - Recorrido en campo.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Se termina la revisión de georreferenciación de alcantarillado enviada por el contratista y enviada a EPM vía correo electrónico.
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 - Recorrido en campo - Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive). - Recibo de la red de gas por medio de boleta emitida por supervisor técnico de gas-EPM. 12/09 - Atención de observaciones a la georreferenciación, corrección y envió nuevamente a EPM vía correo electrónico. - Elaboración y envío de acta de comité técnico N°43 vía correo electrónico para su respectiva revisión y aprobación de los participantes. - Visita a la Casona Contratista-Interventoría se aclara y explica tema de cárcamo en el primer ingreso de sur a norte. 13/09 - Recorrido en campo - Ejecución de acta de atención de la Casona en conjunto con social de interventoría, enviado a los participantes para su aprobación u observaciones. - Envío de correo al contratista sobre corrección de los ajustes de los cuellos y tapas en la calzada, el día anterior ya se les había retroalimentado que se utilizará pavimento en frío por su propio beneficio, ya que el mortero en una capa tan delgada con el tránsito de vehículos y sin ningún producto de refuerzo se fractura. 14/09 - Recorrido en campo, se observa estudio de árbol por medio de Tomógrafo. - Revisión de acabados de redes húmedas. 15/09 - Recorrido de obra con el Alcalde. - Asistencia a comité técnico de Obra N°44 - Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive).

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Atención de observaciones a la georreferenciación, corrección y envió nuevamente a EPM vía correo electrónico.
SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09 - Inicia acta de liquidación para EPM. - Recorrido en campo para recibir la obra, se realizan observaciones de detalles al contratista en las diferentes áreas. 19/09 - Se inicia la transferencia de información a formato todas las observaciones del recorrido del día anterior con sus respectivas fotos para envió a contratista y Metroplús. - Elaboración de informe semanal N°44 de la interventoría. 20/09 - Se termina la transferencia de información a formato todas las observaciones del recorrido del día anterior con sus respectivas fotos para envió a contratista y Metroplús. - Elaboración y envió de acta de comité técnico N°44 vía correo electrónico para su respectiva revisión y aprobación de los participantes. 21/09 - Recorrido en campo con contratista, se identifican MH que se cambiaron conos, cuellos, tapas y sumideros realizados. - Se organizan cantidades de obra ejecutadas en el proyecto. 22/09 - Se imprimen los comités técnicos N°41, 42, 43 y 44 y se inicia recolección de firmas de aprobación. - Inicia ejecución de informe final.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09 - Elaboración de informe final sobre redes húmedas - Trabajo de oficina, papelería y documentación interna. 26/09 - Elaboración de informe final sobre redes húmedas 27/09 - Recorrido de inauguración con Alcaldía.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	● Recorrido de revisión de acabados de MHs. ● Elaboración de informe final sobre redes húmedas.
28/09	
	● Elaboración de informe final sobre redes húmedas
29/09	
	● Revisión y envío vía correo electrónico de observaciones del acta de pago final. ● Terminación de elaboración de informe final sobre redes húmedas.

5. AUXILIAR DE SST: (Francisco Blandón)

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 ● Se hace inspección de PAL de los 2 frentes de trabajo. ● Se verifican los preoperacionales de la maquinaria amarilla. ● Se verifica condiciones de la cartelera SST por PIPMA Y SG-SST ● Calificación de la lista de chequeo
	02/09 ● Se verifican condiciones de aseo de las USP. ● Se verifican puntos de lavado de manos portátiles en campo.
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	4/09 ● Se realiza inspección a PAL, se evidencian extintores en mal estado y se solicita cambios de estos
	5/09 ● Se hace revisión del estado de aseo de la UPS, con el fin de evitar olores ofensivos y riesgo biológico. ● Se lleva a cabo revisión de los preoperacionales, para evidenciar correcto diligenciamiento. ● Se lleva a cabo acompañamiento en excavación de brecha, verificando condiciones seguras.
	6/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Se evidencia la realización de calistenia antes de comenzar actividades. • Se evidencia limpieza de los senderos peatonales mitigando los factores de riesgo como caída a nivel de los peatones. • Calificación de la lista de chequeo
7/09	• Se asiste al comité socio ambiental No 36 con recorrido • Verificación del diligenciamiento de los preoperacionales de maquinaria, herramienta y equipos utilizados en obra. • Verificación de estado de la señalización de los senderos peatonales. • Verificación de la cartelera de SST en campamento.
8/09	• Se evidencia cumplimiento de utilización de EPP para cada actividad de instalación de adoquines. • Verificación del diligenciamiento de los preoperacionales de maquinaria, herramienta y equipos utilizados en obra. • Se hace acompañamiento y verificación del aseo a la USP por parte de SUMITECH. • Se hace inspección a los 2 PAL (Punto de Atención al Lesionado) existente en obra.
9/09	• Se verifica estado de la bodega de sustancias peligrosas • Se revisa documentación para ingreso de personal del contratista

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 Se acompaña en la actividad de urbanismo verificando condiciones seguras para la obra.
	12/09 - Se llevan a cabo inspecciones de PAL 1 Y 2, así mismo como del PAL de la oficina del contratista. - Se revisa el completo y buen diligenciamiento de los pre operacionales tanto de maquinaria amarilla como de equipos y herramientas. - Se revisa documentación de personal operador de maquinaria y auxiliar SST.
	13/09 - Revisión de documentación de ayudantes para ingreso. - Se hace acompañamiento en actividades de urbanismo verificando condiciones inseguras - Se verifica condiciones de salubridad de las unidades portátiles sanitarias - Se hace inspección visual de los EPP del personal, así mismo como de la dotación (estado de los uniformes)
	14/09 - Se evidencia limpieza de las USP por parte de Sumitech. - Se hace acompañamiento en limpieza de senderos peatonales - Se hace revisión de las condiciones de salubridad de las provisionales como del comedor del personal operativo. - Se asiste al comité socio ambiental No 37 presencial
	15/09 - Se revisa el diligenciamiento completo de los preoperacionales de maquinaria amarilla, equipos y herramientas. - Se evidencia no cumplimiento de PMT en senderos peatonales, ocasionado factores de riesgo de accidentalidad.
	16/09 - Se hace recorrido con el contratista para verificar condiciones de seguridad. - Se realiza inspección a las UPS.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09	- Se verifican condiciones seguras para la realización de los detalles pendientes para recibir la obra. - Calificación de la lista de chequeo
	19/09	Se realiza inspección a las UPS
	20/09	Se evidencia calistenia al personal operativo que aun ejecuta obras
	21/09	Se evidencia cumplimiento de utilización de EPP para cada actividad que se ejecuta
	22/09	Se asiste a recorrido de apertura de obra con el Alcalde Braulio Espinosa
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09	Verificación de EPP adecuados para cada actividad realizada.
	26/09	- Verificación de condiciones seguras. - Preparación del informe mensual y ejecutivo.
	27/09	Recorrido en campo para verificar condiciones seguras en las actividades realizadas.
	28/09	Verificación de condiciones seguras.
	29/09	- Se evidencia limpieza de las USP por parte de Sumitech. - Se hace revisión de las condiciones de salubridad del campamento del contratista.

6. RESIDENTE SOCIAL (Mónica Valle Osorio)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 • Elaboración de informe de actividades sociales ejecutadas por la interventoría en el mes de agosto para remitir a la Entidad. • Elaboración de informe social para el Municipio de Envigado con las actividades del mes de agosto • Revisión de la pieza de inicio de cierre de actas de vecindad para compartir con la comunidad y verificación del envío de información a la comunidad • Revisión de pieza para el recorrido de obra con la veeduría ciudadana y verificación del envío de información a la comunidad • Calificación social de la lista de chequeo • Verificación de respuesta del contratista a ciudadana con el tema de paradero en la zona de Santa Mónica
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09 • Revisión del seguimiento de las PQRS recibidas en el periodo (5) y en total 47 • Acompañamiento a recorrido de obra con la veeduría ciudadana para revisar avance de obra y solución de inquietudes. • Se solicitó y recibió del contratista la agenda para el inicio del cierre de actas de vecindad • Se realizó acompañamiento al cierre de actas de fachada de Palogrande, Unidad residencial Mi Morada y Pizzas doble pizza. • Se solicitó al contratista revisar la información que entregarán en la pieza para informar construcción de cárcamo en la zona de la Unidad de Santa Mónica 5/09 • Acompañamiento técnico y social de interventoría al cierre de actas de vecindad de fachada realizado por el contratista. • Acompañamiento a reunión en casa Museo Otraparte para revisión de las siembras cerca al predio. • Acompañamiento a reunión con los propietarios del lote de Rincón Mexicano para verificación del área de construcción. • Se realizó revisión de pieza de socialización para informar pavimentación 6/09 • Se dio respuesta al contratista del correo electrónico con la solicitud de la ciudadana Pamela García solicitando información del contrato, para lo cual se dio datos del contrato de interventoría.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se dio respuesta al contratista de las observaciones del acta de Otra parte solicitando realizar los ajustes requeridos por la interventoría. Adicionalmente, se solicitó al contratista dar respuesta oportuna al requerimiento de la casa Museo. - Elaboración de informe semanal - Se realizó revisión de formatos del contratista y se enviaron observaciones del mes de agosto - Se indagó al contratista del lugar donde se desarrollará la reunión final, a lo que informaron que en Palogrande.
7/09	- Se hizo claridad al contratista que la respuesta que debe emitir a las personas con restitución de bienes afectados debe ser el concepto acorde a lo definido también con la interventoría. - Se celebró comité socio ambiental con recorrido para identificar avances y compromisos desde cada una de las áreas de gestión. - Se recibió correo electrónico del contratista informando una PQRS de Mi Morada apto 401 torre A, por afectación del inmueble no reportada en el acta inicial.
8/09	- Acompañamiento a reunión en la estación de servicio Terpel para abordar tema de redes secas - Verificación de remisión de información del tótem que se remitió a Casa Museo Otraparte - Se solicitó al contratista enviar la presentación de la reunión final con la comunidad para revisión de las partes - Se solicitó al contratista remitir los soportes de la socialización de pavimentación que realizó con la comunidad - Diligenciamiento de bitácora
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 - Se revisó el acta de reunión del mall Otraparte y se enviaron observaciones - Se informó a Metroplús la solicitud del responsable de la estación de servicio Texaco, respecto al andén de la calle 27 sur con 43 A que no será intervenido por la obra. Teniendo en cuenta esto, se solicitó al contratista enviar la PQRS para remitirla a la Entidad.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Se solicitó al contratista remitir la información del cierre de las actas de vecindad levantadas en la semana anterior y la programación de la próxima • Se realizó revisión y se enviaron observaciones sociales a la presentación final con la comunidad • Elaboración de acta de comité social • Diligenciamiento de bitácora
12/09	• Se recibió correo del contratista informando accidente de ciudadana Beatriz Uribe que tropezó con un sendero peatonal de la obra en el cruce de la calle 29 sur con carrera 43 A • Se indicó al contratista realizar programación de visita del apartamento 313 torre 1 y 2 de Santa Teresa para revisar las afectaciones del inmueble que reportó al contratista • Recorrido de obra. Se hizo revisión con los técnicos de la caja ubicada en la Estación de servicio Terpel para identificar de qué es. • Se asistió a reunión con el centro ejecutivo la Casona para dar respuesta al derecho de petición que interpusieron a Metroplús solicitando un cárcamo • Acompañamiento a actas de cierre de vecindad
13/09	• Elaboración conjunta con el área técnica de la interventoría, del acta de reunión con la Casona, respecto a la atención del derecho de petición del cárcamo. • Recorrido de obra • Seguimiento a la ciudadana que sufrió accidente en las inmediaciones de la obra • Acompañamiento a cierre de actas de vecindad y de PQRS por inmuebles con afectaciones: Unidad residencial Santa Mónica y Salpijugos • Acompañamiento al contratista a la reunión con los administradores de Santa Mónica para el tema del cárcamo
14/09	• Se remitió acta de la Casona al contratista para revisión y posterior entrega a la ciudadana. • Elaboración de informe semanal • Se solicitó al contratista verificar el tema del daño de gas para identificar predios o establecimientos afectados. • Diligenciamiento de bitácora social

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	15/09 - Se realizó recorrido de obra con el alcalde de Envigado para revisar pendientes de obra - Se dio respuesta al contratista respecto al seguimiento que realiza la interventoría de forma autónoma a las PQRS - Se entregó de forma física y digital acta de reunión al centro ejecutivo la Casona del tema del cárcamo - Elaboración de acta de comité social del comité socioambiental
SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	20/09 - Se recibió comunicado 316144024 con veinte actas de fachada y se hizo devolución ya que estas no cuentan con la firma del técnico del contratista quien debe avalar la información entregada por el subcontratista - Se revisó y envió observaciones al contratista del acta de reunión que se levantó con la veeduría ciudadana. Adicionalmente, se solicitó al contratista información de la respuesta que quedó pendiente para los participantes de esta organización respecto a una grama de Esprit. - Se revisó y envió observaciones al acta que levantó el contratista con el establecimiento comercial Salpijugos. - Calificación lista de chequeo social - Se solicitó información contratista del tema de organización y agendamiento de actas de vecindad y entorno para la semana próxima - Recorrido de obra 21/09 - Se revisó y envió observaciones al acta que levantó el contratista en Santa Mónica informando la construcción del cárcamo - Elaboración de informe ejecutivo social - Reunión con el contratista para revisión de documentación y firmas de los mismos para entrega de informe mensual - Se realizó seguimiento telefónico a la Señora Beatriz Uribe respecto a la evolución con el accidente y este manifestó que ha estado mejorando, pero teniendo en cuenta el estado de sus rodillas iba a verificar si un profesional la podía revisar - Seguimiento a la PQRS de Esmeralda Pérez quien informó que ya le habían consignado desde el contratista y se dio cierre a la PQRS 22/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se indicó al contratista que teniendo en cuenta la premura del cierre de las actas de entorno, deben irse levantando y se programa al profesional del Municipio de Envigado para realizar la revisión y cierre de las mismas. - Se remitió por correo electrónico claridad al contratista del diligenciamiento del formato 61 de restitución de bienes afectados, indicando que allí se diligencia solo las PQRS relacionadas con actividades de obra. - Se solicitó al contratista remitir acta de reunión con el alcalde de Envigado, del recorrido realizado el 15 de septiembre 2023 - Elaboración de informe semanal social
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09 - Revisión del informe mensual del contratista y se remitieron observaciones para los ajustes con plazo máximo del 27 de septiembre 2023 - Se dio respuesta vía correo electrónico al contratista de algunas inquietudes que se tenían respecto al informe final - Se remitió al contratista concepto técnico de la interventoría del apto 313 torre 1_2 del conjunto residencial Villa Santa Teresa respecto a las afectaciones del inmueble - Ajustes de calificación lista de chequeo socioambiental 26/09 - El contratista informó que no entregará informe mensual ajustado, a la interventoría el 27 de septiembre ya que se encontraba realizando informe final. - Elaboración de informe mensual social por parte de la interventoría y ajuste de las correcciones que están al alcance del informe reportado por el contratista. Por tanto, se continuará a la espera de los ajustes del contratista para entregar de forma completa a la Entidad. 27/09 - Se dio respuesta y claridad al área de comunicaciones del contratista respecto al acta del recorrido con el alcalde que se tuvo el 15 de septiembre 2023. - Continuación con la elaboración del informe mensual de la interventoría. Sin respuesta de los ajustes del informe social del contratista 28/09 - Continuación elaboración de informe final social de la interventoría - Seguimiento a la PQRS de Beatriz Uribe a través de llamada telefónica que realizó la interventoría. La ciudadana manifestó que el otorrino le

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	informó que no requiere cirugía pero que está a la espera que le den una cita con el ortopedista para que le descarten cualquier afectación. 28/09 - Se culminó con el informe mensual de la interventoría, el cual se elaboró con base a la información entregada por el contratista. Teniendo en cuenta que se solicitaron varias correcciones al contratista del informe se hace la claridad que la interventoría entregó con la información que tenía a su disponibilidad. - Se firmó documentos ajustados del contratista - Culminación de informe ejecutivo social mensual de la interventoría. - Se solicitó al contratista a través de correo electrónico informar a las personas que aún tienen PQRS pendientes, quién será la persona encargada de atender los requerimientos de ahora en adelante, teniendo en cuenta que se culminó el contrato de la profesional social del contratista.
--	--

7. RESIDENTE FORESTAL (Ángela María Restrepo Medina)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 Se acompañó las labores de siembra de grama en el separador central y en costado occidental
	02/09 - Se acompañó las labores de siembra de grama en el separador central y en costado occidental - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora) - Se acompañó las labores de siembra de árboles en el separador central y en costado occidental

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09	Se realizó la revisión y corrección de las fichas bajo el formato de Metroplús (DI600-FT-INF-03) de los árboles sembrados en el corredor.
	05/09	- Se acompañó las labores de siembra de grama en el separador central y en costado occidental - Asistencia a reunión para conciliación de jardinería con Casa Museo Otraparte. - Acompañamiento al contratista con el fin de ubicar los árboles en los puntos asignados por la secretaria del Medio Ambiente del Municipio de Envigado - Recorrido con el fin de revisar las actividades complementarias de siembras como adición de chipeado, colocación de tutores, riego, entre otros
	06/09	- Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Se verificó la cantidad de individuos a sembrar por el contratista - Se revisó el informe del contratista referente al mes de agosto de 2023
	07/09	- Se asistió a comité socioambiental No 36 - Recorrido con el fin de revisar el componente forestal (árboles en custodia del proyecto y siembras de grama y árboles) - Se realizó la revisión y corrección de las fichas bajo el formato de Metroplús (DI600-FT-INF-03) de los árboles sembrados en el corredor
	08/09	Se elaboró el informe ejecutivo del mes de agosto para la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado
	09/09	- Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 36 - Se calificó la lista de chequeo componente C(Flora)
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09	- Se revisó la presentación de cierre de obra del componente forestal, para exponerla a la comunidad en general - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista
	12/09	

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Recorrido con el fin de revisar el componente forestal (árboles en custodia del proyecto y siembras de grama y árboles) - Recorrido con el contratista para revisar la necesidad de podas de algunos árboles del corredor por la interferencia con luminarias
13/09	Se realizó la revisión y corrección de las fichas bajo el formato de Metroplús (DI600-FT-INF-03) de los árboles sembrados en el corredor
14/09	- Se revisaron los ingresos de las intervenciones de los árboles sembrados en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) - Se asistió a comité socioambiental No 38 - Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista - Recorrido con el fin de revisar el componente forestal (árboles en custodia del proyecto y siembras de grama y árboles) - Se acompañó las labores de siembra de grama en el separador central y en costado occidental - Acompañamiento a labores de poda de árboles que interfieren con las luminarias, las cuales fueron ejecutadas por el municipio de Envigado - Asistencia a presentación de cierre de obra del componente forestal, para exponerla a la comunidad en general - Se realizó la revisión y corrección de las fichas bajo el formato de Metroplús (DI600-FT-INF-03) de los árboles sembrados en el corredor
15/09	- Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 38 - Se asistió a reunión con la profesional forestal del contratista para revisar la culminación y detalles de las labores de siembra
16/09	- Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora) - Se realizó la revisión y corrección de las fichas bajo el formato de Metroplús (DI600-FT-INF-03) de los árboles sembrados en el corredor - Se revisó el informe final del contratista referente al mes de agosto de 2023

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09	• Acompañamiento a la profesional forestal del contratista a las siembras de jardín
	19/09	• Visita al vivero Tierra negra con el fin de verificar las existencias del material vegetal y posterior reserva por parte del contratista, con el fin de sembrar en las zonas verdes del corredor del tramo 2 B2 • Recorrido con el secretario de Medio Ambiente y personal de dicha dependencia, el fin de revisar los jardines sembrados y por sembrar en el corredor y en las zonas verdes del corredor del tramo 2 B2 • Se acompañó las labores de siembra de árboles realizadas por el contratista • Recorrido con el fin de revisar el componente forestal (árboles en custodia del proyecto y siembras de grama y árboles) • Se acompañó las labores de siembra de grama y Jardín en el separador central y en costado oriental
	20/09	• Acompañamiento a las labores de siembra de grama y de jardín
	21/09	• Acompañamiento a las labores de siembra de grama y de jardín
	22/09	• Acompañamiento a las labores de siembra de grama y de jardín
	23/09	• Se revisaron los ingresos de las intervenciones de los árboles sembrados en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) • Acompañamiento a las labores de siembra de grama y de jardín
	25/09	• Se elaboró el informe mensual del mes de agosto-Septiembre (Informe 10) de la interventoría. • Se revisó el informe mensual de agosto-septiembre elaborado por el contratista
	26/09	• Se revisaron los ingresos de las intervenciones de los árboles sembrados en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) • Recorrido con el fin de revisar las labores siembra de jardín y de grama
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)		

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	27/09 - Asistencia a la apertura de la culminación del tramo 2 B 2 28/09 - Se elaboró el informe mensual del mes de agosto-Septiembre (Informe 10) de la interventoría. 29/09 - Se elaboró el informe ejecutivo del mes de septiembre para el Metroplús - Se elaboró el informe ejecutivo del mes de septiembre para la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado
--	---

8. RESIDENTE DE TRÁNSITO (Iván Darío Estepa Jiménez)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 - Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2B del PMT implementado por el contratista sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas. - Se asiste a comité técnico en donde se informa sobre el desarrollo de actividades de demarcación vial definitiva sobre la calzada occidental, pero sin previo aviso a la interventoría y por ello careciendo de supervisión de las actividades. También se alerta al contratista pues faltan los APU para paradero de buses y de señales verticales con corbatín, así como solicitud de cronograma de actividades de demarcación vial. - En recorrido conjunto con el área de señalización vial de la Secretaría de Movilidad, se exponen las inquietudes del proyecto frente a la pertinencia de realizar la implementación de señalización vertical y horizontal para el giro en U sobre el cruce de la transversal 27A sur con calzada oriental de Av. Poblado. También se solicita al municipio definir si se instala o no la señal tipo bandera que está contenida en el archivo acad pero que no está en el pdf firmado sobre la calzada occidental a la altura de Palogrande.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Se envía email al funcionario que realizó la visita con las inquietudes expuestas.
	02/09 Revisión y VoBo para radicar la propuesta de PMT para el cierre total de calzada oriental para actividades de pavimentación.
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09, 07/09, 08/09 - Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas. 04/09 - Elaboración de informe semanal de interventoría. - Calificación de desempeño PMT semana No. 4 de agosto. 05/09 - Elaboración de informe mensual de actividades para la Secretaría de Obras Públicas. 06/09 - Revisión y generación de observaciones a los APU de señalización vial definitiva presentados por el contratista de obra. Se hace solicitud que todos los ítems deben tener consignado actividades de suministro, transporte e instalación, así como no viabilidad para demarcación vial en material base solvente. - Envío de email al contratista con solicitud de cronograma de actividades para demarcación vial definitiva, así como previa presentación de certificados de calidad del material a utilizar. 07/09 - En comité y recorrido conjunto socio ambiental se solicita al contratista la socialización con la Clínica de las Américas para el cierre total de calzada oriental en actividades de pavimentación, donde se le explique a dicho centro de salud que tendrá acceso directo a zona de obra para ingreso a la clínica, así mismo el contratista en recorrido explica la manera de garantizar este acceso. 08/09 - En comité técnico la interventoría explica a Metroplús que la demarcación vial definitiva realizada sobre calzada occidental no contó con acompañamiento de interventoría pues el contratista no suministró una programación de ello, por lo que se hace la salvedad que la interventoría

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	revisará dimensiones y ubicaciones de las marcas viales pintadas mas no condiciones de calidad ni espesores. Adicionalmente, la interventoría informa que está a la espera del concepto de secretaria de Movilidad frente a la pertinencia de implementar señalización vertical y horizontal para el giro en U de la transversal 27A sur. - Se realiza revisión al informe mensual de PMT presentado por el contratista para el mes de agosto. No se generan observaciones pues es una entrega parcial (faltaría mes de septiembre). 09/09 y 10/09 - Se realiza acompañamiento y seguimiento al cierre vial total aprobado para la calzada oriental y el contraflujo por la calzada occidental. Se evidencian represamientos que llegan hasta la quebrada Ayurá sobre la calzada occidental debido a la anulación del giro izquierdo de la transversal 27A sur.
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09, 14/09 y 15/09 - Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Las inconsistencias observadas se comunican a través de chat al residente de tránsito para ser atendidas. 12/09 - Calificación desempeño PMT semana No. 1 de septiembre. - Elaboración de informe semanal de interventoría. 14/09 - En comité socio ambiental se informa al contratista la pertinencia de solicitar una prórroga (de un mes) del PMT de cierres parciales para las actividades faltantes de espacio público, señalización y corrección de detalles en general. 15/09 - Acompañamiento en la implementación de señalización vertical definitiva. Se definen sitios de instalación de estos elementos. - En recorrido conjunto con la Alcaldía y sus diferentes Secretarías se recibe la instrucción del municipio de no implementar señalización para permitir el giro en U sobre la calzada oriental a la altura de la transversal 27A sur, sino que se implemente la señalización vertical y horizontal que restrinjan dicha maniobra y solo se permita seguir adelante como maniobra permitida.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	19/09	• Seguimiento al funcionamiento de los cierres parciales implementados en actividades puntuales de adecuación de espacio público, así como del desmonte de señalización de obra del PMT de la fase 2B constructiva. • Se realiza acompañamiento y supervisión en actividades de demarcación vial definitiva sobre la calzada occidental. Se envía email al contratista con aspectos a tener en cuenta para esta actividad según lo observado en la supervisión realizada.
	20/09	• Se realiza medición de cantidades ejecutadas en demarcación vial definitiva. • Calificación desempeño PMT semana No. 2 de septiembre.
	21/09	• Se realiza preacta de cantidades implementadas en señalización vertical definitiva.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	27/09	• Seguimiento al funcionamiento de los cierres parciales implementados en actividades puntuales de adecuación de espacio público, así como del desmonte de señalización de obra del PMT de la fase 2B constructiva. • Elaboración del informe mensual #10 de interventoría para Metroplús, correspondiente a los meses de agosto y septiembre.
	29/09	• Revisión del informe final de PMT presentado por el contratista de obra. Se generan observaciones.
	30/09	• Presentación de informe final de componente PMT. • Elaboración de informe ejecutivo de actividades del profesional PMT

9. RESIDENTE AMBIENTAL (Lady Johana Ospina Sierra)

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
-------	------------------------

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01 y 02 • Incapacidad general
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09 • Revisión informe ambiental No. 9 componente D • Edición informe semanal para la entidad. • Atención a observaciones del acta de comité socioambiental No. 35 y posterior envió a participantes. • Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales. 05/09 • Calificación lista de chequeo socioambiental componente D. • Calificación lista de chequeo socioambiental componente E en reunión con profesional de contratista y auxiliar sst de interventoría. • Envío de lista de chequeo socioambiental del mes de agosto al contratista. • 06/09 • Reunión con profesional SST del contratista, para revisión de informe No.9 componente E. • Envío de informe socioambiental No9 V1 a la entidad contratante. • Diligenciamiento de formato Excel informe final de interventoría. 07/09 • Participación en grupo primario de interventoría. • Asistencia a comité socioambiental No. 36 con recorrido de obra, 08/09 • Edición informe ejecutivo para entidad contratante. • Edición formato de Excel informe final interventoría. • Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales. 09/09 • Revisión componente D del informe de agosto.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 ● Impresión anexos de componente A y D para radicar informe socioambiental No. 8 V1 aprobado. ● Proyección de comunicado para radicar informe socioambiental No. 8 V1. ● Proyección comunicada para responder a contratista sobre anexos de informe final. ● Revisión de anexos informes aprobados, con profesional ambiental de contratista. ● Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales.
	12/09 ● Calificación componente E de la primera semana del mes de septiembre, en reunión con auxiliar SST de interventoría y profesional SST del contratista. ● Edición y compilación de acta de comité N0. 36 y posterior envió a participantes.
	13/09 ● Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales. ● Envío de lista de chequeo socioambiental al contratista, de la primera semana del mes de septiembre. ● Recorrido de obra, se verifica cumplimiento de programas ambientales y se dejan observaciones al contratista. /
	14/09 ● Asistencia a comité socioambiental N0. 37 en campamento de obra. ● Asistencia a reunión de finalización de proyecto. ● Edición de informe mensual No 10 componente D.
	15/09 ● Edición formato 21, para informe socioambiental No.10. ● Recorrido de obra.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09	- Atención a observaciones del componente A, del informe socioambiental No.9 emitidas por la entidad. - Calificación del componente D a la lista de chequeo socioambiental, correspondiente a la segunda semana del mes de septiembre. - Edición formato 21 para el informe mensual No.10.
	19/09	- Recorrido de obra, en el cual se le dejan observaciones al contratista, con el fin de dar cumplimiento al cierre de los programas ambientales de obra. - Compilación acta de comité socioambiental No. 37 y posterior envío a los participantes.
	20/09	- Edición componente A informe socioambiental No. 10. - Recorrido de obra, para verificación del cumplimiento de las observaciones del componente ambiental, realizadas el 19 de septiembre. - Compilación lista de chequeo socioambiental y posterior envío al contratista.
	21/09	- Edición informe semanal. - Revisión y firma de formatos al contratista para el informe socioambiental N. 10. - Atención de observaciones del informe socioambiental No.9 v2 realizadas por la entidad.
	22/09	- Edición informe mensual No. 10 componente D. - Recorrido de, para verificación de actividades de desmantelamiento, orden y aseo.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09	- Revisión componente A y D informe socioambiental No. 10 entregado por el contratista. - Compilación de anexos digitales del componente A para informe final.
	26/09	

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Recorrido de, para verificación de actividades de desmantelamiento, orden y aseo. • Atención y compilación de la lista de chequeo socioambiental, atendiendo observaciones conciliadas entre las partes y posterior envió al contratista. • Compilación del componente de fauna, al informe socioambiental No. 10 de interventoría.
27/09	• Impresión y compilación de anexos físicos del informe socioambiental No.9 V2 para radicar en la entidad. • Compilación informe mensual 10 del área de PMT y componente de fauna.
28/09	• Compilación informe mensual 10 del componente forestal y comunicaciones.
29/09	• Edición informe mensual 10 componente A y compilación de anexos. • Revisión con el contratista del componente E del informe mensual No. 10

10. RESIDENTE COMUNICACIONES (Elizabeth García Vanegas)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	4/09 • El contratista envió pieza gráfica correspondiente al PMT que se realizará los días 9 y 10 de septiembre, donde se pavimentará el costado occidental 5/09 • La entidad pública en sus redes sociales actividad de sostenibilidad, donde a través de la secretaría de Movilidad de Envigado, se hizo actividad informativa, con el fin de educar a peatones y transeúntes sobre el buen uso de los pasos peatonales

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	7/09 - En las redes sociales de la entidad se publica video sobre el avance de obra. - Se asiste al comité socio ambiental. 8/09 - El contratista envió vía correo la presentación de cierre de obra, la cual se comparte con los profesionales de la interventoría para su revisión y ajuste. - Se reciben de parte del contratista las evidencias de la actividad de divulgación previas al cierre del PMT. - La entidad pública en sus redes sociales la pieza gráfica sobre el cierre de la calzada oriental, esto previo a la aprobación de Metroplús e interventoría. 10/09 - La entidad comparte imágenes sobre la pavimentación realizada en la calzada oriental
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 - El contratista envía a los grupos de interés la invitación para la reunión de cierre de obra. 12/09 - Se envió al contratista los ajustes de la presentación final, las cuales realiza y posteriormente se aprueba. 13/09 - Se publicó en las redes de la entidad contratante información sobre los padrinos verdes del tramo, quienes quedan a cargo de algunos árboles de compensación. - Se aprobó la presentación para la reunión de cierre, la cual se comparte con la entidad contratante con el fin de que sea revisada y dado el caso ajustado. 14/09 - Se realizó comité socio ambiental donde se dejaron comentarios sobre el informe final. - Se asiste a reunión de cierre, donde se contó con una importante asistencia de la comunidad. - La entidad publicó fotografías y video correspondiente a la reunión de cierre

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	19/09 - El contratista envió a la entidad fotografías donde se ve el antes y después de la obra, las cuales son publicadas en sus redes sociales. - El contratista envió a la interventoría fotografías para realizar la invitación de apertura de obra, así mismo, la entidad contratante envió la información para esta.
	21/09 La interventoría diseñó invitación para apertura de la obra, la cual recibe ajustes por parte de Metroplús. La entidad realiza ajustes a la pieza, es espera confirmación por parte de la alcaldía de Envigado
	22/09 Se publica en las redes de Metroplús información sobre la obra, los cambios que está tiene y cómo será entregada
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09 - Metroplús envía ajustes a la invitación apertura de la obra, las cuales se atienden y se realizan. - Se publica información en redes sociales sobre la obra - Se comparte la invitación con los públicos de interés - El contratista envía fotografías y video tomadas por dron, en el cual se evidencia la culminación de la obra.
	26/09 - La instalación itinerante ubicada en el Colegio Colombo Británico sobre la obra, es recibida por la entidad, terminando así con la exposición de esta. - El contratista envía publrreportaje realizado por el periódico La Piedra de Envigado, en el cual se entrevista a la Gerente de Metroplús, posterior a la revisión de este, se envían ajustes, los cuales se esperan sean atendidos, ya que estaba en proceso de impresión el arte. - La entidad realiza video de cierre, el cual se revisa y ajusta por parte del contratista e interventoría. - Se hace toma final de la obra a través de dron.
	27/09 - Se asiste a la apertura de la obra, donde se acompaña el recorrido y las actividades que se realizan allí. - Se solicita al contratista hacer ajustes al informe mensual 10, donde la información no corresponde a lo solicitado. Además de solicitar las firmas a los formatos que aún están pendientes
	28/09

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	El contratista envió el informe final con los ajustes solicitados.
--	--

11. PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS (Gina Patricia Losada Correa)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 - Se asiste al comité técnico No. 42 en las oficinas del contratista donde se muestra avance de obra físico en un 93,96%, un avance en tiempo del 99% y un avance financiero del 65,24% reflejando un retraso de la obra del -3.52%. se socializan todo lo ocurrido y los pendientes de dicha semana. - Se revisan las plantillas para las actas de pago.
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09 - Continúa con la revisión del informe del mes de agosto de 2023. - Se elaboran y montan las plantillas para el análisis de la información de las actas de pago. - Se asiste al cierre de 3 actas de entorno en representación de la interventoría en los predios de Palogrande, Mi Morada y Pizza doble Pizza. 05/09 - Se continúa con la revisión de la información del mes de agosto de 2023. - Se continúa con la elaboración de las plantillas para el análisis de la información de las actas de pago. 06/09 - Revisión del informe técnico No.43 presentado por el contratista. Se entregan observaciones y se entrega el informe para la presentación en los diferentes comités. - Se elabora el informe ejecutivo del mes de agosto 2023. 07/09 - Se continúa con el análisis de la información del mes de agosto. - Se asiste al comité primario de la interventoría dónde se socializa la información analizada de la semana anterior.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	08/09 - Asistencia al comité de obra No.43 donde se muestra un avance físico de 94,83%, con un atraso del -3,37%. Avance financiero ejecutado 67,20%. Se hacen las observaciones respectivas con relación a la programación de obra. - Se realiza las observaciones respectivas en el comité - Se continúa con la revisión del informe mensual de agosto de 2023.
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 - Se continúa con el análisis de la información del mes de agosto. 12/09 - Se continúa con la elaboración de las plantillas para las actas de pago. - Se analiza la información de la semana 44. 13/09 - Se entrega el análisis de la información de la semana 44 a la dirección de la interventoría para elaboración del informe. 14/09 - Se asiste al último comité primario con la interventoría, se analiza la situación actual de la obra y se realizan las observaciones respectivas, se analiza el término general del contrato. - Se continúa con el montaje de la plantilla para el análisis de la información de las actas de pago. 15/09 - Asistencia al comité de obra No. 44, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista, Interventoría, el alcalde y su Gabinete para mirar las condiciones y poder programar la entrega a la comunidad de la obra. Se realizan los aportes respectivos. Se informa que la obra ha avanzado en avance físico el 96,29% reflejando un retraso de -3,01% y en avance financiero de 79,95%. - Se continúa con el análisis de las actas de pago presentadas. - Se ratifica la fecha de terminación de la obra que es 17 de septiembre de 2023.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09	- Se continúa con la revisión de las actas de pago presentadas, montaje de plantillas para el análisis. - Se revisa el check list de los documentos para entregar a Metroplús.
	19/09	Se elabora el informe 44 porque el contratista no hizo entrega del informe final.
	20/09	- Se continúa con el informe de la semana 44. - Se continúa con el montaje de las plantillas para la liquidación.
	21/09	- Se entrega el informe del mes de agosto. - Se continúa con el montaje de las plantillas de liquidación.
	22/09	Inicio de la elaboración del informe final de septiembre 2023.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09	- Se continúa con el montaje de las plantillas para el análisis del acta de pago. - Continúa con el análisis de la información del mes de septiembre de 2023.
	26/09	- Se continúa con el montaje de las plantillas para el análisis del acta de pago. - Continúa con el análisis de la información del mes de septiembre de 2023.
	27/09	Se asiste a la inauguración de la obra y la entrega a la comunidad de la misma por parte de Metroplús y del Alcalde del Municipio de Envigado.
	28/09	- Se continúa con el montaje de las plantillas para el análisis del acta de pago. - Continúa con el análisis de la información del mes de septiembre de 2023.
	29/09	- Se continúa con el montaje de las plantillas para el análisis del acta de pago. - Continúa con el análisis de la información del mes de septiembre de 2023.

12. RESIDENTE DE ARQUEOLOGÍA: (Marilyn Arcila Botero)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	01/09 • Verificación de las actividades que se han venido ejecutando durante el mes anterior. 03/09 • Se elabora informe mensual ejecutivo de OOPP. • Revisión y ajustes a plantilla para informe final de cierre. • Se elabora informe semanal
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	05/09 • recorrido de obra con el fin de verificar las actividades del contratista, perfiles y suelos extraídos. 07/09 • Participación en comité socioambiental y recorrido de obra. 08/09 • Se elabora y envía acta de comité con los temas abordados de arqueología • Se elabora informe semanal de arqueología.
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 • Se calificó lista de chequeo del contratista. • Se hizo revisión de la presentación del contratista para el cierre del proyecto con la comunidad. 14/09 • Participación en comité socioambiental. • Asistencia a reunión de cierre del proyecto con la comunidad. 15/09 • Elaboración y envío de acta de comité socio ambiental con temas abordados del componente de arqueología.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	19/09	Se elabora informe semanal de arqueología.
	21/09	- Calificación de lista de chequeo del contratista. - Participación en reunión en la alcaldía con la secretaría de planeación de Envigado, para socializar el inicio de los Re enterramientos de los hallazgos arqueológicos.
	22/09	Dadas las pocas actividades de excavación se hizo visita de verificación en campo, a los avances de las actividades de arqueología del contratista en el cual se solicitan soportes fotográficos de las actividades con el fin de revisar perfiles de las excavaciones, presencia del personal y tipo de actividad informada.
SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	26/09	- Se revisa el informe mensual de agosto y septiembre del contratista y se hace devolución con observaciones. - Participación en reunión en el parque de la Fecundidad de Envigado con personal de la secretaría de planeación, contratista, OOPP e interventoría, para definir ubicación de las placas informativas de los re enterramientos.
	28/09	Se elabora informe mensual de interventoría del componente de arqueología.
	29/09	- Elaboración y envío de informe mensual ejecutivo. - Elaboración y envío de informe mensual ejecutivo para OOPP.

13. RESIDENTE BIÓLOGO (FAUNA) (José Fernando Navarro Peláez)


FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
-------	------------------------

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 3 de septiembre de 2023)	02/09 Ejecución de informe semanal, acta de comité, lista de chequeo e Informe Ejecutivo.
SEMANA 2 (4 al 10 de septiembre de 2023)	04/09 - Revisión de información 06/09 - Trabajo en oficina Cadimas 07/09 - Asistencia al comité socioambiental de obra. 09/08 - Ejecución de informe semanal, acta de comité, lista de chequeo e Informe Ejecutivo.
SEMANA 3 (11 al 17 de septiembre de 2023)	11/09 - Revisión información del contrato anterior, elaboración de esquema para el informe final, reunión con el nuevo profesional para ajustes del componente. 13/09 - Trabajo en oficina Cadimas 14/09 - Asistencia al comité socioambiental de obra. 16/09 - Ejecución de informes semanal, acta de comité y lista de chequeo
SEMANA 4 (18 al 24 de septiembre de 2023)	18/09 - Revisión base de datos, ajuste de totales y revisión base catálogo fotográfico, para consolidación informe final. 20/09 - Trabajo en oficina Cadimas 21/09 - Recepción de informe 10 (periodo agosto-septiembre), para revisión y mirar faltantes, envío realizado por el profesional de contratista.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 5 (25 al 30 de septiembre de 2023)	25/09	Elaboración informe mensual, periodo agosto-septiembre, consolidación base de datos.
	30/09	
		Ejecución de Informe Ejecutivo.



VICTORIA EUGENIA JIMENEZ HERRON
 Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAS URBANAS