

Expediente

Factura Electrónica De Venta No. VIAS 8
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 09/08/2023 10:35 AM
Fecha de Generación: 09/08/2023 10:35 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS
Razón Social: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS
NIT: 901631513-2
Teléfono: + (57) 3233641367
Correo Electrónico: jorgealbeirolotero@yahoo.es
Dirección: CL 33 SUR 43 A 37 BRR SAN MARCOS
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: ENVIGADO

Receptor : METROPLUS S.A
Razón Social: METROPLUS SA
NIT: 900019519-9
Teléfono: +(57) 6042107000
Correo Electrónico: unidadcorrespondencia@metroplus.gov.co
Dirección: CALLE 53 45 77 PISO 3 Y 4
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: MEDELLÍN



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	CONTRATO No. 67 DE 2022 INTERVENTORIA TRAMO 2B	CONTRATO No. 67 DE 2022 INTERVENTORIA TRAMO 2B	1.00	unidad	81,840,000.00	81,840,000.00	19	15,549,600.00	97,389,600.00

Detalles:

Son: NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

FACTURA SEGUN ACTAS DE COBRO # 9 : INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLUS DEL VALLE DE ABURRÁ; PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO DEL 94.34%

CUFE :

26bb47a76f8264db60961685dde4f59cffe701e3e86249fd9ca652155ec295fbfca4aeb0bee8fd2aea5b0bab9ae82a7d

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 81,840,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 81,840,000.00
Monto IVA :	COP 15,549,600.00
Total Venta:	COP 97,389,600.00
Total a pagar :	COP 97,389,600.00

Firma Digital:

y1v5C8pHvdspljGhJo+ApARibBh9W3Z/hGTJaoPbT13QW0kPnmRMRptsk vr9zE6/L7ail1fAFjPZgWwleFD+hM9++u1mcR12AxenkpwSLLvnygQK0427Dxwp bu3V1mvxDH0QOVnd3audjxYmC1cuDcckU4jopOgSkpBBq50j35u/ZTPSnfP9 P9vMQYTS4Mcj/U/CsNXvejAaPoTYRO1ylGFvEAqbpCBM5460NvNTM2y6db6GIE CWgmbLUXpcvs2v8rqEeEHSNPZrtd9FE#2J0QUdGV14RG0B5ZJQaZSk7D3mcU1HJ1 EsqktVxjCaQ2qsuqbpq==



MEDELLIN, 2023/08/09 1:36:52
Radicado No. 202360439
METROPLUS S.A
Recibido. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Destinatario: JOHN HENRY FRANCO HENAO



[Handwritten signature]

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764040385578 entre los rangos de Facturación del 1 al 5000 usando el prefijo VIAS con vigencia entre las fechas 2022-11-29 al 2023-11-29.

Generada por: <https://factoa.co>

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN INTERVENTORIAS

No. de Factura: VIAS-8 Proveedor: CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS
 Fecha de Factura: 2023/08/09 No. de Acta: No.9 NIT del Proveedor: 901631513-2
 No. de Contrato: 67 Año del Contrato: 2022
 Dependencia Remitente: DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Fecha de Recibo D.Financiera: _____

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ

INFORMACIÓN DETALLADA

Cantidad de Facturas:
1

Valor Total:
C\$ 97.389.600,00

Entidad Bancaria:
BANCOLOMBIA


No. Cuenta Bancaria:
24300000322
 Ahorros: X
 Corriente: _____

Valor de la factura (\$): 97.389.600,00 Valor total del contrato (\$): 1.288.090.948

Porcentaje de Ejecución Presupuestal Acumulada: 65,99%

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO:

El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago de la factura correspondiente al acta de pago No.9. La interventoría cumplió con sus obligaciones mensuales y con la disponibilidad de profesionales de acuerdo con su dedicación. El contratista cumplió con las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al período.


JOHN HENRY FRANCO HENA
Director Infraestructura Metroplús S.A.


ZOE BEATRIZ BERRIO OSORIO
Elaboró: Profesional Especializada Metroplús S.A.

Nota: Requisito exigido para proyectos de Interventoría.

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el período que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el período de vigencia del mismo.

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	PERIODO: JULIO 2023
Número:	67	de	2022	Valor total: \$1.288.090.948	
Objeto: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS NIT 901631513- 2				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20225418 20235010 20235333	del	12 septiembre 2 de enero 26 julio	de	2022 2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	Rdo. 202230914	de	20 de octubre	de	2022
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	3	de	noviembre	de	2022
Duración total: 11.5 meses					

MODIFICACIONES	
Modificación No.1	Ampliación No.1, 45 días. Adición No.1, \$283.826.148

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	x	
	Marque con una X	

INFORME DE ACTIVIDADES		
No.	Obligaciones Generales	Actividades ejecutadas dentro del periodo
1	Supervisar y verificar la ejecución del contrato de Contrato 66 de 2022, a fin de garantizar a Metroplús S.A. el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación.	CUMPLIDO: El interventor ha venido cumpliendo sus actividades conforme lo exigen las obligaciones contractuales

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

2	Estudiar todos y cada uno de los planos del proyecto que hayan sido suministrados al Contratista. Igualmente debe estudiar, revisar, aprobar o improbar los informes de levantamientos, también examinará las zonas de construcción o adecuación del proyecto y comparará las condiciones reales observadas en el terreno con las consignadas y mostradas en los planos y diseños, efectuando oportunamente las sugerencias y ajustes necesarios. En resumen, la Interventoría debe lograr un conocimiento total y detallado sobre el proyecto materia del contrato; revisará minuciosamente los proyectos de diseño, construcción y adecuación, localización sobre el terreno, las referencias necesarias con sus correspondientes coordenadas y niveles, a fin de estudiar los replanteos que sean del caso.	CUMPLIDO: el interventor ha realizado el análisis de los diseños y ha solicitado las aclaraciones pertinentes para a su vez, dar respuesta al contratista de obra.
3	Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los Contratistas antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, supervisar la ejecución de todos los trabajos y especificaciones de construcción.	CUMPLIDO: el interventor continuamente aprueba los replanteos para ejecución de la obra
4	Exigir al contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio o el de Metroplús S.A. sea inconveniente para la ejecución del proyecto	CUMPLIDO: el interventor ha revisado y avalado el personal propuesto por el contratista.
5	Mantener personal calificado y competentes en número suficiente según las dedicaciones definidas en la propuesta para un adecuado y oportuno desempeño de las funciones de interventoría	CUMPLIDO: el interventor ha contratado los profesionales, cumpliendo los requisitos establecidos y su dedicación. Por parte de Metroplús se remiten los comunicados de aprobación de los profesionales.
6	El interventor deberá reportar semanalmente vía mail a Metroplús S.A. las acciones de la semana y la verificación del cumplimiento de la programación por parte de la interventoría	CUMPLIDO: el interventor remite el informe semanal de interventoría, para este periodo presentó los informes No.34, No.35, No.36 y No.337
7	Concertar reuniones periodicas con Metroplús o sus representantes, para analizar el vanace de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de contratistas, para mantener a Metroplús SA plenamente informado sobre los detalles del avance de las obras y del desarrollo del proyecto	CUMPLIDO: se convoca semanalmente al comité de obra y socioambiental, de manera virtual y presencial. Durante el mes se realizaron los comités de obra No.33, No.34, No.35 y No.36.
8	Llevar el control diario de las obras ejecutadas y se reunirá mensualmente con el Contratista, para determinar las cantidades de obra ejecutada en cada periodo, verificando el cálculo de las mismas, con el fin de autorizar las actas de pago por avance de trabajos ejecutados, según los términos que se estipulan en el respectivo contrato de obra. Para el trámite de estas actas se adjuntará, según el caso, los soportes del inspector de obra y ensayos de laboratorio.	CUMPLIDO: el interventor aprobó el acta de pago mensual del de las obras ejecutadas por el contratista, durante el mes de julio conciliaron el acta de pago No.7
9	Garantizar una sede permanente en la ciudad de Medellín o Envigado, hasta que se realice la liquidación del contrato objeto de supervisión.	CUMPLIDO: La oficina se encuentra ubicada en el municipio de Envigado, Calle 33 sur No.43 A 37 Barrio San Marcos

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Se verifica el expediente contractual del contrato, encontrando que se encuentra al día, excepto por las últimas comunicaciones que han llegado que se encuentran a cargo de la supervisión para revisión.

REVISIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO

Se verifica el SECOP encontrando que las últimas actuaciones jurídicas del contrato se encuentran publicadas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

No aplica

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

En este proceso no se han presentado reclamaciones ni controversias.

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	x
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x

CONCLUSIONES

1	El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago del Acta No.9
2	Procede el pago de la factura por valor de \$97.389.600 IVA incluido
3	La interventoría cumplió con sus obligaciones mensuales y con la disponibilidad de profesionales de acuerdo con su dedicación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 15 días del mes de agosto de 2023


JOHN HENRY FRANCO HENAO
 Director Infraestructura

	CONTRATO No.67 DE 2022		PLAZO INICIAL:		10 meses		CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS		 Consorcio Interventoría Vías Urbanas												
	OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRA		FECHA INICIO:		3 de noviembre de 2022		NIT:		901831513- 2														
			FECHA TERMINACIÓN:		3 de septiembre de 2023		REPRESENTANTE LEGAL:		JORGE ALBEIRO LOTERO														
			VALOR INICIAL :		\$ 1.004.264.800		FECHA:		10 de agosto de 2023														
			ACTA DE INTERVENTORIA																				
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES										ACTA No.9										ACUMULADO		SALDO PENDIENTE	
CARGO/OFCIO	CANTIDAD	SUELDO/TARIFA MENSUAL	ETAPA EJECUCIÓN		ETAPA LIQUIDACION		VALOR TOTAL (\$)	CONDICIONES ACTUALIZADAS			Del 1 al 31 de julio de 2023			VALOR PARCIAL (\$)	% Cant. Ejec	VALOR PARCIAL (\$)	% Cant. Pendiente						
			DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN		DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL (\$)	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN MENSUAL	VALOR PARCIAL (\$) MES										
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																							
Director	1	\$ 5.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 52.250.000	9	1,00	\$ 52.250.000	1,00	1,00	\$ 5.500.000	\$ 49.133.333	94,04%	\$ 3.116.667	5,96%						
Residente vías y urbanismo	1	\$ 4.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 42.750.000	9	1,00	\$ 42.750.000	1,00	1,00	\$ 4.500.000	\$ 38.100.000	89,12%	\$ 4.650.000	10,88%						
Residente de redes húmedas y gas	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000	9	1,00	\$ 33.250.000	1,00	1,00	\$ 3.500.000	\$ 31.266.667	94,04%	\$ 1.983.333	5,96%						
Residente de redes secas	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000	9	1,00	\$ 33.250.000	1,00	1,00	\$ 3.500.000	\$ 31.266.667	94,04%	\$ 1.983.333	5,96%						
Residente programación costos y presupuestos	1	\$ 3.500.000	9	0,50	1	0,50	\$ 17.500.000	9	0,50	\$ 17.500.000	1,00	0,50	\$ 1.750.000	\$ 15.633.333	89,33%	\$ 1.866.667	10,67%						
Residente de tránsito	1	\$ 3.500.000	9	1,00			\$ 31.500.000	9	1,00	\$ 31.500.000	1,00	1,00	\$ 3.500.000	\$ 31.266.667	99,26%	\$ 233.333	0,74%						
Residente ambiental	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000	9	1,00	\$ 33.250.000	1,00	1,00	\$ 3.500.000	\$ 31.266.667	94,04%	\$ 1.983.333	5,96%						
Residente SST	1	\$ 3.500.000	9	1,00			\$ 31.500.000	9	1,00	\$ 31.500.000			\$ -	\$ 27.766.667	88,15%	\$ 3.733.333	11,85%						
Residente forestal	1	\$ 3.500.000	9	0,20			\$ 6.300.000	8,97	0,20	\$ 6.253.333	1,00	0,20	\$ 700.000	\$ 6.253.333	99,63%	\$ 23.334	0,37%						
Profesional gestión social	1	\$ 3.500.000	9	0,50			\$ 15.750.000	9,00	0,50	\$ 15.750.000	1,00	0,50	\$ 1.750.000	\$ 14.816.667	94,07%	\$ 933.333	5,93%						
Residente biólogo	1	\$ 3.500.000	3	0,20			\$ 2.100.000	6,47	0,20	\$ 4.526.667			\$ -	\$ 4.526.667	100,00%	\$ -	0,00%						
Residente arqueólogo	1	\$ 3.500.000	3	0,20			\$ 2.100.000	6,93	0,20	\$ 4.853.333			\$ -	\$ 4.853.333	100,00%	\$ -	0,00%						
Comunicador	1	\$ 3.500.000	9	0,50			\$ 15.750.000	8,93	0,50	\$ 15.633.333	1,00	0,50	\$ 1.750.000	\$ 15.633.333	100,00%	\$ -	0,00%						
Comisión de topografía (equipo, topógrafo, 2 cadeneros)	1	\$ 5.600.000	9	1,00			\$ 50.400.000	8,10	1,00	\$ 45.360.000	1,00	1,00	\$ 5.600.000	\$ 45.360.000	100,00%	\$ -	0,00%						
Secretaría	1	\$ 1.100.000	9	1,00	1	0,50	\$ 10.450.000	9	1,00	\$ 10.450.000	1,00	1,00	\$ 1.100.000	\$ 9.826.667	94,04%	\$ 623.333	5,96%						
Mensajero	1	\$ 1.100.000	9	0,50	1	0,50	\$ 5.500.000	9	0,50	\$ 5.500.000	1,00	0,50	\$ 550.000	\$ 4.913.333	89,33%	\$ 586.667	10,67%						
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 383.600.000				\$ 383.600.000				\$ 37.200.000	\$ 361.883.334	\$ 21.716.666						
FACTOR MULTIPLICADOR								2,20	\$ 843.920.000		2,20	\$ 843.920.000				\$ 81.840.000	\$ 796.143.335	\$ 47.776.665					
SUBTOTAL COSTOS							\$ 843.920.000				\$ 843.920.000				\$ 81.840.000	796.143.335	\$ 47.776.665						
IVA							19%	\$ 160.344.800				\$ 160.344.800				\$ 15.549.600	\$ 151.267.234	\$ 9.077.566					
VALOR TOTAL							\$ 1.004.264.800				\$ 1.004.264.800				\$ 97.389.600	\$ 947.410.569	94,34%	\$ 56.854.231	5,66%				

Para constancia Firmar:


 JORGE ALBEIRO LOTERO
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS


 JOHN HENRY FRANCO HENAO
 Director Infraestructura
 METROPLUS S.A.

	CONTRATO No.67 DE 2022		PLAZO INICIAL:	10 meses		CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORÍ A VIAS URBANAS							
	OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ		FECHA INICIO:	3 de noviembre de 2022		NIT:	901631513- 2							
			FECHA TERMINACIÓN:	3 de septiembre de 2023		REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ALBEIRO							
			VALOR INICIAL :	\$ 1.004.284.800		FECHA:	10 de agosto de 2023							
			ACTA DE MODIFICACIÓN No.02 DEL ACTA No. 9 DE INTERVENTORIA											
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								PRESENTE MODIFICACION N° (2)						
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO/ TARIFA MENSUAL	ETAPA EJECUCIÓN		ETAPA LIQUIDACION		VALOR TOTAL (\$)	(+/-)	CANTIDAD	VR_B/PARC	CONDICIONES ACTUALIZADAS			
			DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN			DURACIÓN (mes)		DURACIÓN (mes)	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL (\$)	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
Director	1	\$ 5.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 52.250.000	+				9,00	1,00	\$ 52.250.000
Residente vías y urbanismo	1	\$ 4.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 42.750.000	+				9,00	1,00	\$ 42.750.000
Residente de redes humedas y gas	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000	+				9,00	1,00	\$ 33.250.000
Residente de redes secas	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000	+				9,00	1,00	\$ 33.250.000
Residente programación costos y presupuestos	1	\$ 3.500.000	9	0,50	1	0,50	\$ 17.500.000	+				9,00	0,50	\$ 17.500.000
Residente de tránsito	1	\$ 3.500.000	9	1,00			\$ 31.500.000	+				9,00	1,00	\$ 31.500.000
Residente ambiental	1	\$ 3.500.000	9	1,00	1	0,50	\$ 33.250.000	+				9,00	1,00	\$ 33.250.000
Residente SST	1	\$ 3.500.000	9	1,00			\$ 31.500.000	+				9,00	1,00	\$ 31.500.000
Residente forestal	1	\$ 3.500.000	9	0,20			\$ 6.300.000	+	- 0,03	\$ -23.333		8,97	0,20	\$ 6.276.667
Profesional gestión social	1	\$ 3.500.000	9	0,50			\$ 15.750.000	+				9,00	0,50	\$ 15.750.000
Residente biologo	1	\$ 3.500.000	3	0,20			\$ 2.100.000	+	- 0,53	\$ -373.333		6,47	0,20	\$ 4.526.667
Residente arqueologo	1	\$ 3.500.000	3	0,20			\$ 2.100.000	+	- 0,07	\$ -46.667		6,93	0,20	\$ 4.853.333
Comunicador	1	\$ 3.500.000	9	0,50			\$ 15.750.000	+	- 0,07	\$ -116.667		8,93	0,50	\$ 15.633.333
Comisión de topografía (equipo, topografo, 2 cadeneros)	1	\$ 5.600.000	9	1,00			\$ 50.400.000	+	0,10	\$ 560.000		8,10	1,00	\$ 45.360.000
Secretaría	1	\$ 1.100.000	9	1,00	1	0,50	\$ 10.450.000	+				9,00	1,00	\$ 10.450.000
Mensajero	1	\$ 1.100.000	9	0,50	1	0,50	\$ 5.500.000	+				9,00	0,50	\$ 5.500.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 383.600.000			\$ -		9,00	0,50	\$ 5.500.000
FACTOR MULTIPLICADOR							2,20	\$ 843.920.000					2,20	\$ 843.920.000
SUBTOTAL COSTOS							843.920.000							843.920.000
IVA							18%	\$ 160.344.800						\$ 160.344.800
VALOR TOTAL							\$ 1.004.284.800							\$ 1.004.284.800



Para constancia Firman:


 JORGE ALBEIRO LOTERO
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS


 JOHN HENRY FRANCO HENAO
 Director Infraestructura
 METROPLÚS S.A.



Envigado, 14 de agosto de 2023

Señores:

METROPLÚS S.A.

Calle 53 No. 45 – 77


Medellín – Antioquia.

Referencia: Contrato No. 67

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Nosotros, **JORGE ALBEIRO LOTERO**, identificado con cedula de ciudadanía No.71.617.556, y **ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA** con cedula de ciudadanía 26.274.349 y con Tarjeta Profesional N° 113110-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en nuestra condición de Representante Legal y Contador del **CONSORCIO VIAS URBANAS**, identificada con NIT: 901.631.513 - 2, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los catorce (14) días del mes de agosto de 2023.


JORGE ALBEIRO LOTERO

C.C. 71.617.556

Representante Legal


ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA

C.C. 26.274.349

Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.278.849

BLANCON GAMBORG

APELLIDOS

ROSA CAMILA

NOMBRES



[Handwritten signature]



ADICION DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1978

QUIBDO

(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

AB+
G S RH

F
SEXO

07-FEB-1997 QUIBDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A 1700100-00130025 - 0026274349-20081119

0006467844A 1

8110000261

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
113110-T



ROSA CAMILA
BLANDON GARBOSA
C.C. 20274349

RESOLUCION INSCRIPCION 247 PERIODO 1005/09/20
UNIVERSIDAD TEC DEL CHOCO DIEGO LUIS DORUGBA

PRESENTE

Myriam Díaz Muñoz
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ

115899

FIRMA DEL TITULAR


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROSA CAMILA BLANDON GAMBOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26274349 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 113110-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.617.553**
LOTERO

APELLIDOS
JORGE ALBEIRO

NUMEROS

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUN-1962**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

30-JUL-1980 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torp
REGISTRADOR NAC.ON.
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORP



A-0101600-00200354-M-0071617556-20091127

0018402269A 1

27525258

10 OCT 2022

**CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL
CONTRATO No CONTRATO No. 67 DE 2022, SUSCRITO ENTRE METROPLUS S.A.
Y EL CONSORCIO INTERVENTORIA VÍAS URBANAS**

Entre los suscritos, **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.079.617, en calidad de integrante del **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS** identificado con el NIT 901.631.513-2, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará CEDENTE y **JORGE ALBEIRO LOTERO**, igualmente mayor de edad, vecino del municipio de Envigado (Calle 33 Sur No. 43A-37 Barrio San Marcos) e identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.617.556, quien a su vez es integrante del **CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS** identificado con el NIT 901.631.513-2, en lo sucesivo se denominará el CESIONARIO, han convenido celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, el cual se registrá por las normas establecidas en los Códigos Civil y Comercial Colombianos y en especial por las siguientes cláusulas relacionadas a continuación:

CONSIDERACIONES:

1. El CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS, está conformado por **JORGE ALBEIRO LOTERO** con la cédula de ciudadanía No. 71.617.556 y **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, con la cédula de ciudadanía No. 70.079.617, quienes suscribieron con METROPLUS S.A. el contrato No 67 DE 2022.
2. El objeto del contrato referenciado es la INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ
3. El valor del contrato suscrito asciende a la suma de \$1.004.264.800 (MIL CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS) IVA INCLUIDO.
4. La participación dentro del consorcio quedó conformada de la siguiente manera: **JORGE ALBEIRO LOTERO (70.00%)** y **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA (30.00%)**


en todo el contrato inicial, incluyendo los que se deriven de cualquier adición presupuestal que se efectúe al contrato de interventoría y las acciones judiciales y administrativas que se pretendan incoar en contra de la entidad contratante.

Los pagos que se deriven del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLUS DEL VALLE DE ABURRÁ, serán pagaderos en Bancolombia en la Afinidad Cuenta de Ahorros No 660380826 a nombre del CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS (Se anexa certificado cuenta bancaria)

CUARTA: CONDICIONES GENERALES DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO
Se mantienen las condiciones generales de la conformación del consorcio establecidas mediante la conformación del "Consortio Interventoría Vías Urbanas" el 27 de julio de 2022 (Se anexa)

Se firma este documento a los ____ días del mes de _____ de 2022 en dos ejemplares originales

El cedente:




VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA
C.C. 70.079.61719.300.791
Integrante
Consortio Interventoría Vías Urbanas

El cesionario:



JORGE ALBEIRO LOTERO
C.C. 71.617.556
Representante Legal
Consortio Interventoría Vías Urbanas.
Integrante Mayoritario



Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: OBJETO.

Por medio del presente contrato **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, cede en favor de **JORGE ALBEIRO LOTERO** el 100% de los derechos económicos que le corresponden por su participación del 30.00% dentro del CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS y que le llegaren a corresponder, con ocasión del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ

SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE DERECHOS.

Los derechos y obligaciones adquiridos por el CESIONARIO se transfieren a título oneroso y el CEDENTE declara aceptar la cesión y renuncia a alegar sobre su recibo a cualquier tiempo y como consecuencia los pagos correspondientes al crédito objeto de la presente cesión se realizan a nombre del CESIONARIO con respecto a las obligaciones contenidas en el presente descrito en la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA.

TERCERA: PAGO DE LA CESIÓN.

Serán pagaderos en la misma cantidad y proporción, en la medida que se vaya, ejecutando la interventoría y realizándose los pagos por parte de la entidad METROPLUS S.A. al CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS, se aclara que **VICENTE SANTIAGO FERNANDEZ SANTANA**, cede el 100% de los derechos económicos contenidos en su participación del 30.00% en el contrato de la referencia y que emergen de las utilidades resultantes que obtengan de la ejecución del contrato mencionado y ACLARA QUE LA PRESENTE CESION corresponde a los derechos económicos del contrato No 67 DE 2022, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ,

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

ANTE EL NOTARIO UNICO DE SAN ANDRES ISLA

Compareció VILBERTO BUSTARDO
FERNANDO BUSTARDO

quien exhibió la C.C. 30079617 de PR
 y declaro que la firma y huella que aparece en el presente
 documento son tuyas y que el contenido del mismo es cierto.

El Declarante, [Firma]

RAFAEL MEZA ACOSTA
 Notaria única San Andrés, Isla


EL SISTEMA NOTARIO UNICO DEL
 SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el [] no fue
 utilizado en esta
 diligencia por las razones:


☐ TECNICA
☐ ELEMENTO FISICO
☐ []
☒ 4 []
☐ 5 SIS []
☐ 6 OTRO []

Artículo 30, Resolución no. 07 de 2015 S.N.R.



NOTARIA UNICA DE
 SAN ANDRES, ISLA
 PRESENCIA HUELLA DACTILAR

Fecha
 10 OCT 2022



Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-09, 11:29:07 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1056742354

Periodo Cotización:

julio de 2023

Periodo Servicio:

agosto de 2023

PAGADO 09/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS		
Documento	N1901631513	Dirección	CR 40 #43 - 25 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5568753
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOTERO JORGE ALBEIRO	Identificación	CC 71617556
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total	
Identificación	Apellidos y Nombre	Tipo Cotización	Subido Cotización	ING	RET	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBSF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10286220	JORGE HERNAN FORERO GARCIA	01	00													\$ 3.000.000	\$ 600.000	(EP8010) EPS SURA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	0,980	\$ 3.500.000	\$ 243.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.800
CC 103674058	ESTEFANY QUINTERO GONZALEZ	01	00													\$ 1.180.000	\$ 185.800	(EP8010) EPS SURA	\$ 1.180.000	\$ 48.400	0,980	\$ 1.180.000	\$ 80.400	(CCF01) COMFAMA	\$ 1.180.000	\$ 48.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 388.200
CC 112840411	LADY JOHANA OBEPINA BIERRA	01	00													\$ 3.000.000	\$ 600.000	(EP8007) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	0,980	\$ 3.500.000	\$ 243.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.800
CC 1128429587	JOHANA JUANETH PROUTTA MONTAÑA	01	00													\$ 3.000.000	\$ 600.000	(EP8007) NUEVA EPS S.A.	\$ 3.500.000	\$ 140.000	0,980	\$ 3.500.000	\$ 243.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.800
CC 70128487	MANUEL RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	01	04													\$ 0	\$ 0	(EP8010) EPS SURA	\$ 4.800.000	\$ 180.000	0,980	\$ 4.800.000	\$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 4.800.000	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 573.200
CC 74378204	IVAN DARIO ESTEFA JIMENEZ	01	00													\$ 3.000.000	\$ 600.000	(EP8010) EPS SURA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	0,980	\$ 3.500.000	\$ 243.800	(CCF04) COMFAMA	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBSF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 15.180.000	\$ 19.680.000	\$ 19.680.000	\$ 19.680.000	\$ 2.425.600	\$ 786.400	\$ 1.368.400	\$ 786.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.368.800	\$ 36.700	\$ 5.405.500

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 8438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-09, 11:28:53 AM

Tipo Planilla:

Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Número Planilla: 1056742698

Periodo Cotización: julio de 2023

Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 09/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS URBANAS		
Documento	NI901631513	Dirección	CR 40 #43 - 25 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5568753
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOTERO JORGE ALBEIRO	Identificación	CC 71617556
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TIE	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF	TAF

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 15.260.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.062.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.062.300	\$ 7.200	\$ 1.069.500

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-14, 09:48:07 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1056785179

Periodo Cotización: julio de 2023

Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 14/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELIZABETH GARCIA	Dirección	CL 37 NORTE #68 - 47
Documento	CC1035422364	Teléfono	3103959349
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	COPACABANA	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	INET	INET P	TIDE	TIDE P	TAP	TAP P	VSP	COR	COR P	VST	VST P	ROE	ROE P	MAC	MAC P	ANP	ANP P	DEPS APP	DEPS APP P	DEPS EPS	DEPS EPS P	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Agente SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CC 1035422364	ELIZABETH GARCIA VANEGAS	03	00	X																						(230201) PROTECCION	\$ 1.180.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.180.000	\$ 145.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.180.000	\$ 1.180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 330.600	\$ 0	\$ 330.600

Fecha creación reporte 2023-08-14, 09:30:06 AM Tipo Planilla I Número Planilla 65194628

Periodo Cotización 202307

Periodo Servicio 202307

Cliente:

PAGADA 2023-08-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MONICA JULIETH VALLE OSORIO				
Documento	CC 1128414384		Dirección	CL 39D #108 - 34 APTO 201	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	4914545	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	MEDELLIN		Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1128414384		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					VALLE OSORIO MONICA JULIETH	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Estrangero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales				
ING	RET	TOR	IAS	TOP	TAP	VSP	CCM	VST	BLA	SCS	VAC	AVP	STP				Código AFP	Código Trs. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trs. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte LEB	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																	\$ 1.180.000	25-14	18 %	\$ 1.180.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	EP6010		12,5 %	\$ 1.180.000	\$ 145.000	\$ 0	NN-AR		0,000 %	\$ 0	\$ 0	NN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Fecha creación reporte: 2023-07-16, 10:17:55 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 64172324

Periodo Cotización: julio de 2023

Período Servicio: julio de 2023

PAGADO 16/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGELA MARIA RESTREPO MEDINA		
Documento	CC43901782	Dirección	CALLE 50 54 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2751279
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	BNG	RET	DET P	CJE	TRP	LAP	VSP	CJR	VET	SJM	BSE	JMA	NAC	OT	ASAP	DIA ATIP	NOV EPS	LINEA COF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IPC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IDG Riesgos	Aportes Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte BENA	Aporte ICOP	EBAF	Aporte Ministatg	Total
CC 43001782	ANGELA MARIA RESTREPO MEDINA	59	00																			(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.387.856	\$ 378.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.387.856	\$ 298.000	2.436	\$ 2.387.856	\$ 57.700	[COFO4] COMFAMA	\$ 2.387.856	\$ 47.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 780.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.367.960	\$ 2.367.950	\$ 2.367.950	\$ 2.367.950	\$ 378.900	\$ 298.000	\$ 57.700	\$ 47.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 780.000	\$ 0	\$ 780.000

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-14, 12:09:15 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1056866132

Periodo Cotización: julio de 2023

Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 14/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GINA PATRICIA LOSADA CORREA		
Documento	CC55155513	Dirección	CL 38 SUR #43 - 35
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3045452261
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	PRET	Administradora	IBC Pensión	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aportes Caja	Aportes BENA	Aportes ICBF	ESAP	Aportes Ministerio	Total
CC 66156513	GINA PATRICIA LOSADA CORREA	03	00	X	X											(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 150.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(CCFD4) CONFAMA	\$ 1.200.000	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 192.000	\$ 150.000	\$ 0	\$ 7.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.200	\$ 4.400	\$ 353.600

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonosIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

**INFORME EJECUTIVO
PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA**

CONTRATO No. 67 DE 2022	
INTERVENTOR	
OBJETO	Interventoría para el seguimiento Administrativo, Técnico, Financiero, Ambiental, Contable y Jurídico para la culminación de la Pretronal del sur envigado y obras complementarias para el sistema integrado de transporte masivo Metroplús del valle de Aburrá.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	27 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3 de noviembre de 2022
PLAZO	10 meses
PRÓRROGA 1	
PLAZO TOTAL	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
SUSPENSIÓN No.1	
REANUDACIÓN 1	
SUSPENSIÓN No. 2	
REANUDACIÓN No. 2	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	\$ 1.004.264.800 IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 1	
VALOR FINAL	

En las siguientes tablas se presenta las actividades realizadas por los profesionales de la interventoría, que hacen parte de la ejecución del proyecto para el periodo del 01 al 31 de julio del 2023:



MEDELLIN, 2023/08/14 3:35:55
Radicado No. 202311142
 METROPLUS S.A.
 Recibió: UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
 Remite: VICTORIA EUGENIA JIMENEZ HERRON
 Destinatario: JOHN HENRY FRANCO HENAO



INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

1. DIRECTOR: (Victoria Eugenia Jiménez Herrón)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	04/07 - Se continua con la compilación del informe mensual de interventoría No 6 de abril. 05/07 - Se elabora informe semanal No 34 correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de julio. - Se elabora presentación en power point, para el comité 34. - Se elaboran respuestas a la correspondencia recibida 06/07 - Se asiste a comité primario con todo el personal de interventoría. - Se asiste al comité socio ambiental No 29, virtual. - Se realiza impresión del informe mensual de interventoría No 6 de abril. 07/07 - Se asiste al comité de obra No 34 y recorrido de obra. - Se remite a la entidad el informe mensual en físico de abril. - Se inicia compilación del informe mensual de interventoría No 7 del mes de mayo. - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07. - Se continua compilación del informe mensual de interventoría No 7 del mes de mayo. - Se solicita cotización del arquitecto restaurador para poder aprobar los enterramientos del hallazgo arqueológico. - Se revisa documentación de ingreso del personal del contratista.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	11/07 • Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría. • Se continua compilación del informe mensual de interventoría No 7 del mes de mayo. • Se elabora informe ejecutivo para OOPP del mes de junio. 12/07 • Se elabora informe semanal No 35 correspondiente a la semana del 2 al 08 de julio. • Se elabora presentación en power point, para el comité 35. • Se elabora el informe ejecutivo de interventoría del mes de junio. • Se remite a la entidad acta No 8 de interventoría. 13/07 • Se revisan actas de comités del mes de junio para firmar. • Se remite a la entidad hoja de vida para revisión y aprobación del nuevo profesional SST. • Se asiste a comité primario con todo el personal de interventoría. • Se remite al contratista plano con urbanismo actualizado del sector del rincón mexicano. 14/07 • Se realiza impresión del informe mensual de interventoría No 7 del mes de mayo. • Se asiste al comité de obra No 35 y recorrido de obra. • Se realiza revisión de observaciones al acta de conciliación de precios No 2. • Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría • Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.
--	--

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07 • Se realiza revisión del acta de pago No 7 del consorcio Otraparte con todos sus anexos. • Se elaboran los formatos de recibo a satisfacción e informe parcial de interventoría, para el acta de pago del contratista. • Se proyectan respuestas a la correspondencia recibida. • Se remite a la entidad el informe mensual de interventoría del mes de mayo.
	18/07 • Se elabora presentación en power point, para el comité 36. • Se elabora informe semanal No 36 correspondiente a la semana del 09 al 15 de julio. • Se envía email a Carlos Mario Rios, funcionario de EPM, con el fin de informar las PQRs sobre la electrocución de las ardillas que se están presentando en el corredor en ejecución. • Se termina la corrección del acta de conciliación de precios No 2.
	19/07 • se asiste al comité socio ambiental No 30 presencial con recorrido de obra. • Se asiste a recorrido de obra con la veeduría ciudadana. • Se inicia la compilación del informe mensual de interventoría No 8 del mes de junio. • Se elaboran oficios al contratista solicitando plan de contingencia y aumento de personal. • Se revisa documentación de ingreso del personal del contratista.
	21/07 • se asiste al comité de obra No 36 y recorrido de obra. • Se continua compilación del informe mensual de interventoría No. 8 del mes de junio. • Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07	- Se continua compilación del informe mensual de interventoría No. 8 del mes de junio. - Se asiste a recorrido de obra con el Alcalde Braulio Espinosa. - Se asiste a recorrido con Medio Ambiente para definir podas faltantes para terminar alumbrado público.
	25/07	- Se termina la corrección de las observaciones al acta de conciliación de precios No 2. - Se asiste a reunión de avance de obra con la comunidad en el teatro Otraparte. - Se elabora oficio a EPM, solicitando tomar las medidas necesarias para evitar que se continúe la electrocución de las ardillas.
	26/07	- Se elabora presentación en power point, para el comité 37. - Se elabora informe semanal No 37 correspondiente a la semana del 16 al 22 de julio. - Se revisan precios de los APU's de obra extra del 52-65.
	27/07	- se asiste al comité socio ambiental No 31, presencial - Se realizan oficios de respuesta a correspondencia recibida.
	28/07	- se asiste al comité de obra No 37 y recorrido de obra. - Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría - Se imprime informe mensual de interventoría No 8 del mes de junio. - Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 • Revisión general de correspondencia enviada y recibida, y procesos de coordinación de respuestas con los diferentes profesionales de la interventoría • Documentación: - Archivos digitales en oficina. Informes y correspondencia. • Se revisa hoja de vida para cambio de residente de vías y urbanismo del contratista. • Se remite a la entidad informe mensual de interventoría No. 8 del mes de junio.
---------------------------------------	--

2. RESIDENTE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO: (Manuel Ricardo Hernández G.)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	4/07 • Se elabora el informe ejecutivo personal del mes de junio/23. • Se inicia la elaboración del informe ejecutivo del mes de junio 2023 para el municipio de Envigado. • Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora.
	5/07 • Se elabora el informe semanal No. 34 correspondiente a la semana del 24 junio al 1 de julio de 2023. • Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora.
	6/07 • Se inicia la elaboración del informe técnico del mes de junio. • Se realiza recorrido por obra y se hace anotación en bitácora. • Se revisa el informe semanal del contratista.
	7/07 • Día de compensatorio.
	Documentación: • Bitácora de obra. • Archivos digitales en oficina. Informes varios.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07 - Se elabora el informe semanal No.35 correspondiente a la semana del 3 al 8 de julio de 2023. - Se realiza recorrido por la obra y se hacen anotaciones técnicas en bitácora. - Se revisa información de la pre acta No.7 en el componente de vías.
	11/07 - Se continua con la elaboración del informe técnico mensual de junio del componente de vías y espacio público. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	12/07 - Se revisan APU de obra extra. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se revisa el informe semanal del contratista.
	13/07 - Se asiste a reunión interna de la interventoría. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se atiende visita a la obra de la secretaria de infraestructura del municipio de Envigado. - Se revisan las liberaciones del acta No.7 del componente de vías.
	14/07 - Se asiste al comité de obra No.35. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se revisan las liberaciones del acta No.7 del componente de espacio público. - Se asiste a reunión de socialización del espacio público con los propietarios del local Rincón mexicano.
	15/07 Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	Documentación: - Bitácora. - Archivos digitales en oficina. Informes semanales y técnicos. - Acta de comité de obra No.35.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07 - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. - Se tabulan los resultados de los ensayos de laboratorio entregados por el contratista.
	18/07 - Se elabora el informe semanal No. 36 correspondiente a la semana anterior del 10 al 15 de julio. - Se revisa el informe semanal del contratista. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	19/07 - Se acompaña a recorrido por la obra con la veeduría ciudadana. - Se redactan y revisan oficios referentes al atraso en las obras y obras que aún no se han ejecutado. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora.
	21/07 - Se asiste al comité técnico No.36. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se acompaña a la firma inteinsa s.a.s. en la ejecución de las pruebas de campo LWD para verificar el comportamiento de la estructura vial del carril mixto exterior de la calzada oriental construida en el año 2013.
	Documentación: - Bitácora de obra. - Acta comité de obra No.36. - Archivos digitales en oficina. Informe semanal.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07 - Se acompaña a visita del señor alcalde del municipio de Envigado, así mismo se recorre con personal de la secretaría de medio ambiente los árboles que necesitan poda para facilitar la circulación del sistema Metroplús y facilitar la iluminación. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. 25/07 - Se elabora el informe semanal No. 37 correspondiente a la semana del 17 al 22 de julio de 2023. - Se revisa el informe semanal del contratista. - Se realiza recorrido por la obra y se hace anotación en bitácora. 26/07 - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se permanece en obra para asistir a la aplicación de las mezclas asfálticas en la calzada occidental. 27/07 - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se permanece en obra para asistir a la aplicación de las mezclas asfálticas en la calzada occidental. 28/07 - Se asiste a comité técnico de obra No.37. - Se realiza recorrido por la obra, se hace anotación en bitácora. - Se permanece en obra para asistir a la aplicación de las mezclas asfálticas en la calzada occidental. 29/07 - Se realiza recorrido por la obra y se realizan anotaciones en bitácora. Documentación: - Bitácora de obra - Acta comité de obra No.37. - Archivos digitales en oficina. Informes semanales.
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 - Se realiza recorrido por obra y se realiza anotación en bitácora. Documentación: - Bitácora de obra - Archivos digitales en oficina. Informes semanales.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

3. RESIDENTE REDES SECAS: (JORGE HERNÁN FORERO GARCÍA)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	04/07 - En recorrido de obra, se observa personal de Claro, realizando arreglos a la FO por PQRS presentadas. - Realización de informe semanal No 35.
	05/07 Recorrido de obra, aún se encuentra el personal de Claro dándole solución a las PQRS.
	06/07 Se realiza recorrido de obra, observando el enterramiento de los cables de telecomunicaciones existentes por borde de andén.
	07/07 Asistencia al comité de obra No 35, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría.
	08/07 Realce de los cuellos en las cámaras, para la pavimentación de la vía.
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07 Adecuación alrededor de los postes nuevos de línea, para la adecuación de las redes secundarias existentes.
	11/07 - Realización de informe técnico semanal No 36 - Elaboración del informe mensual ejecutivo para Metroplús. - Elaboración del informe mensual ejecutivo para OO PP. - Visita de obra, donde se revisa la instalación del bordillo en el costado oriental del separador central, lo cual da inicio a la tubería de 3" para semaforización.
	12/07 En recorrido de obra con el contratista, se revisan las comunicaciones entre las cajas en andén y se comienza a construir las faltantes, tanto de cajas como de comunicaciones.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	13/07 - Se finaliza la organización de las redes secundarias existentes - Se comienzan a pintar los postes para alumbrado público. 14/07 - Asistencia virtual al comité de obra No 36, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. - Se deja en forma provisional todo el alumbrado público funcionando, tanto el nuevo como el anterior.
SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07 - Se realiza recorrido y se observa la continuación de pintura en los postes para alumbrado público. - Se realiza pavimentación de vía. 18/07 - Realización de informe técnico semanal No 37. - Se continua con la instalación de bordillos en el separador central, al igual que con el tendido de tuberías tanto para comunicaciones de Metroplús (lado occidental), como para semaforización (lado oriental) y alumbrado público (después del bordillo occidental). 19/07 - Se comienza la construcción de cajas en andén para guardar las reservas de cable existente. 21/07 - Asistencia virtual al comité de obra No 37, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría
SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07 - Se realizaron adecuaciones eléctricas para la instalación del gabinete de medida para el alumbrado público. - Se le hace entrega por parte del contratista a Claro, de la ductería construida 4x4 en el costado occidental. 25/07 - Realización de informe técnico semanal No 38. - En visita de obra, se observa la construcción de cajas en el separador tanto para alumbrado público, como para comunicaciones Metroplús y para Semaforización.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Y se continúa con el tendido de las tuberías por los bordillos del separador central.
26/07	• Se verifican comunicaciones entre las cajas y las tuberías por el separador central.
28/07	• Mientras se está en pavimentación, se rompe una fibra que cruzaba la calzada, por tanto, se le informa al operador para hacer el respectivo arreglo. • Asistencia al comité de obra No 37, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría.
29/07	• Recorrido de obra, verificando tendido de tuberías por separador central. • Se visualiza personal del operador, organizando la fibra reventada el día anterior.
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 • Organización de los cables existentes de comunicación dentro de la zona verde de la calzada occidental.

4. RESIDENTE DE REDES HÚMEDAS (Johana Julieth Higueta Montoya)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	4/07 • Recorrido en campo, podas de costado oriental. • Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive). • Envío de correo al contratista reiterando la solicitud de certificados de calidad de los elementos instalados. • Proyección de oficio solicitando nuevamente cotización de CIPP. • Elaboración y envío de informe detallado del empalme ejecutado el 27 y 28 de junio para EPM. • Se documenta en la bitácora.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	5/07	● Recorrido en campo: Revisión Alcantarillado ● Elaboración de informe ejecutivo Metroplús ● Elaboración de informe semanal N°34 de la interventoría
	6/07	● Recorrido en campo: Revisión Alcantarillado ● Elaboración de informe ejecutivo para Obras Públicas ● Revisión de informe semanal N°34 del contratista.
	7/07	● Se asiste al comité técnico No.34. ● Recorrido en campo: Revisión Alcantarillado ● Elaboración de informe mensual de mayo.
	08/07	● Recorrido en campo: ✓ Revisión Alcantarillado: construcción de sumidero entrada parqueadero de Santa Mónica; adecuación de conos, excavación para cambio de cono de MH costado oriental. ✓ Toma de medidas. ✓ Las pruebas de densidad se aplazan para la próxima semana por lluvias.
	10/07	● Recorrido en campo ● Terminación y envío de informe mensual de mayo.
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	11/07	● Se validan cantidades de redes húmedas elaboradas durante el periodo en pre-acta de pago, se envían observaciones y validaciones al contratista. ● Elaboración y envío de actas de comité técnico N°32 su revisión, correcciones y/u observaciones a todos los participantes.
	12/07	● Recorrido en campo. ● Elaboración de informe semanal N°35 de la interventoría ● Revisión de informe semanal N°35 del contratista. ● Elaboración y envío de actas de comité técnico N°33 y N°34 su revisión, correcciones y/u observaciones a todos los participantes.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	13/07 • Asistencia al comité primario N°13. • Revisión de APUs y envió al contratista de observaciones y apreciaciones. • Se hace recorrido en campo: Se realizan densidades a nichos de acueducto. 14/07 • Se hace recorrido en campo: No se encuentran laborando en redes húmedas. • Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive). • Se asiste al comité técnico No.35.
SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07 • Recorrido en campo • Se corrobora cantidades y se firma acta de pago de junio. 18/07 • Recorrido en campo. • Elaboración de informe semanal N°36 de la interventoría 19/07 • Recorrido en campo • Revisión informe semanal N°36 del contratista 21/07 • Se asiste al comité técnico No.36. • Recorrido en campo: ✓ Se define no ejecutar sumidero de costado norte de la Calle 27 Sur, entre contratista, interventoría y EPM (Este último vía WhatsApp) ✓ Se empalman los metros de tubería de gas instalados para llegar a la Calle 27 Sur desde inicios de la Biblioteca Otraparte.
SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07 • Recorrido en campo: • Se revisa la toma de densidades en nicho de empalme de PEAD y Asbesto cemento en la Cra 43A con Calle 29A sur.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Se inicia con la elaboración del acta de comité técnico N°35. • Se termina de elaborar informe técnico de redes húmedas del mes de junio.
	25/07 • Recorrido en campo • Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive). • Elaboración y envío de actas de comité técnico N°35 y N°36
	26/07 • Recorrido en campo: • Revisión de arreglo de daño de acometida de ½" en cobre al instalar cordonería en la Calle 27 Sur costado occidental. • Acompañamiento de pavimentación.
	27/07 • Recorrido en campo: • Acompañamiento de pavimentación. • Se verifica que las cajas válvulas y MHs si se están destapando y queden visibles en el pavimento.
	28/07 • Se asiste al comité técnico No.37 en campo y se realiza recorrido. • Se realiza trabajo de oficina (llenar y actualizar formatos internos en el drive, scanner).
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 • Recorrido en campo: ✓ Revisión de detalles de los elementos de acueducto y alcantarillado después de pavimentar calzada occidental con segunda capa, se hacen algunas observaciones al contratista vía virtual. ✓ Se realiza recorrido en conjunto con EPM-Contratista – Interventoría, para corregir o detallar lo ya instalado. EPM realiza unas pequeñas observaciones.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

5. RESIDENTE SOCIAL (Mónica Valle Osorio)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	4/07 • Calificación lista de chequeo social • Se solicitó al contratista mantener activo el celular del PAC en los horarios establecidos de atención a la comunidad • Elaboración de informe semanal • Se llevó a cabo reunión con el área social del contratista para revisar actividades ejecutadas y pendientes • Revisión y remisión del informe quincenal a Metroplús • Elaboración de informe mensual social de profesionales para Metroplús • Elaboración de informe mensual social para el Municipio de Envigado 5/07 • Se remitió fotografías a la Entidad de las estructuras verdes de Santa Teresa que puso el tramo 2B • Se verificó correo electrónico del contratista informando a Santa Mónica que se cerrará el parqueadero de visitantes el 8 de julio desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm. 6/07 • Se trabajó en el informe trimestral social • Se solicitó al contratista agendar reunión con Rincón Mexicano el viernes 14 • Se llevó a cabo comité primario de la interventoría para abordar temas desde cada área de gestión • Se celebró comité socioambiental # 29 para abordar avances desde cada área y revisión de compromisos • diligenciamiento de bitácora social
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07 • Culminación con la elaboración del informe trimestral social • Se notificó al área técnica de la reunión con reunión mexicano para el 14 de julio, para el acompañamiento de la interventoría • Elaboración de acta de comité social del comité socioambiental

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	12/07 • Calificación lista de chequeo social • Elaboración de informe semanal social • Elaboración de informe mensual • Reunión virtual con Metroplús para algunos acuerdos en los títulos para las entregas de los informes mensuales, la recepción y diligenciamiento de los formatos de PQRS para accidentes e incidentes y solicitud de apoyo de EPM con el tema de electrocución de ardillas en el corredor. • se remitió correo electrónico al contratista solicitando un informe del biólogo respecto a la electrocución de ardillas en el corredor • Programación de recorrido con la veeduría ciudadana del tramo 2B con el contratista para revisar avances de obra • Se dio respuesta a inquietud del contratista respecto a la aplicación de las encuestas a la comunidad indicando que debe aplicarse a sitios diferentes, pero teniendo en cuenta que el tramo es tan pequeño, debe aplicarse a los mismos locales comerciales. 13/07 • Se celebró comité primario de la interventoría para revisar avances y pendientes desde cada área de gestión • culminación de informe mensual de la interventoría • Se solicitó al contratista agendar por Google calendar la reunión con la veeduría ciudadana • Se elaboró comunicado al contratista solicitando que de ahora en adelante todos los accidentes o incidentes deben ser diligenciados en el formato 22 y todas deben estar firmadas por cada peticionario. • Diligenciamiento de la bitácora social
SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07 • Se recibió formato de caracterización de las organizaciones sociales remitido por Metroplús y se compartió con el contratista para el respectivo diligenciamiento • Se solicitó información al contratista respecto al avance de las encuestas aplicadas a la comunidad. Aún pendiente de culminación por parte del contratista. • Calificación lista de chequeo • Elaboración del informe semanal social • Ajustes del informe 7 solicitados por la Entidad.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Reunión con el contratista para revisar avances de obra 19/07 • Asistencia a comité socioambiental • recorrido con veeduría ciudadana
SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07 • Se elaboró borrador de comunicado para EPM para solicitar apoyo con protección de los postes para evitar que las ardillas se electrocuten. • Se solicitó al contratista elaborar acta de reunión en el recorrido que se realizará con el alcalde. • Se revisó la presentación del contratista para la reunión de avance y se enviaron observaciones sociales • Calificación de la lista de chequeo social 26/07 • Elaboración de informe semanal • Se llevó a cabo reunión con el contratista para revisar avances en la gestión y pendientes 27/07 • Revisión del formato del informe final para remitir al contratista • Asistencia al comité socioambiental en donde se abordaron diferentes temas desde cada área de gestión y revisión del cumplimiento de compromisos.
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 • Se solicitó al contratista realizar un puerta a puerta informando el cierre total de la calzada oriental • Se envió plantilla para el informe final social • Se elaboró acta de comité social del comité socioambiental • Elaboración de informe semanal

6. RESIDENTE FORESTAL (Ángela María Restrepo Medina)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	01/07 - Se revisó las correcciones de las intervenciones del primer y segundo mantenimiento de los árboles de conservación en la plataforma del SAU (Sistema del Árbol Urbano) - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora). - Se elaboró el comunicado referente a la propuesta de tala del árbol 1253 – Chiminango, debido a la interferencia de éste con la construcción de las obras.
	04/07 - Se elaboró el informe ejecutivo del mes de junio para el Metroplús - Se elaboró el informe trimestral de los meses de abril, mayo, junio de 2023 - Se hizo revisión a las observaciones de las correcciones realizadas por el contratista de las intervenciones de los dos mantenimientos de los árboles de conservación en la plataforma del Árbol Urbano (SAU) - Se revisó ficha de daños del árbol 1272 (Chiminango)
	05/07 - Se realizó recorrido entre los profesionales del Metroplús, Interventoría, Contratista y secretaria del Medio Ambiente del Municipio de Envigado, con el fin de buscar los sitios de siembra en el Área Indirecta del proyecto. - Se realizó revisión del manejo de raíces de los árboles de Chiminango del separador central. - Se revisó la construcción de alcorques para siembra.
	06/07 - Se asistió a comité socioambiental No 29 - Se revisó el informe No 8 del contratista, correspondiente al mes de Junio - Se hizo revisión a las observaciones de las correcciones realizadas por el contratista de las intervenciones de los dos mantenimientos de los árboles de conservación en la plataforma del Sistema del Árbol Urbano (SAU)
	07/07 - Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 29 - Se elaboró informe de la interventoría del mes de junio
	08/07 Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora).

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Se elaboró el informe trimestral de los meses de abril, mayo, junio de 2023
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07 - Se elaboró el informe trimestral de los meses de Abril, Mayo, junio de 2023 - Se realizó acompañamiento al tercer mantenimiento (labores de plateo, limpieza y cerramiento) de los árboles de conservación 11/07 - Se realizó acompañamiento al tercer mantenimiento (labores de plateo, limpieza y cerramiento) de los árboles de conservación 12/07 - Se realizó acompañamiento al tercer mantenimiento (labores de plateo, limpieza y cerramiento) de los árboles de conservación - Se asistió a reunión virtual, en la cual se realizaron en conjunto (Interventoría y contratista) de las correcciones de las intervenciones de la plataforma SAU del de los dos mantenimientos de los árboles de conservación. - Se elaboró informe de la interventoría del mes de junio - Se revisó la corrección del informe 8 (mes de Junio), entregado por el contratista del contratista - Se elaboró informe para Obras Publicas del Municipio de Envigado - Se revisó el estado de las intervenciones de los dos mantenimientos de los árboles de conservación en el Sistema del Árbol Urbano (SAU) 13/07 - Se realizó recorrido por el frente de obra con el fin de revisar los sitios de siembra, además de los alcorques (revisión de planos y evaluación en campo) - Se revisó el estado de las intervenciones de los dos mantenimientos de los árboles de conservación en el Sistema del Árbol Urbano (SAU) - Se realizó acompañamiento en campo al tercer mantenimiento (labores de plateo, limpieza y cerramiento) de los árboles de conservación 15/07 - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora).

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Se revisó el estado de las intervenciones de los dos mantenimientos de los árboles de conservación en el Sistema del Árbol Urbano (SAU)
SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07 - Se realizó acompañamiento al tercer mantenimiento (fertilización de los árboles de conservación) 18/07 - Se realizó acompañamiento al tercer mantenimiento (fertilización de los árboles de conservación) 19/07 - Se asistió a comité socioambiental No 30 - Se revisó el estado de las intervenciones de los dos mantenimientos de los árboles de conservación en el Sistema del Árbol Urbano (SAU) - Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 30 - Se realizó acompañamiento en campo al tercer mantenimiento (fertilización de los árboles de conservación) 22/07 - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora).
SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	25/07 - Se realizó visita al vivero Tierra Negra, con el fin de revisar las existencias de material vegetal propuesto en el diseño paisajístico. 26/07 - Se elaboró comunicado para el Metroplús, referente a la solicitud de podas en el corredor por el tema de inferencia con luminarias, por trazado de la vía y por afectación al tráfico. 27/07 - Se asistió a comité socioambiental No 31 - Se corrigió comunicado para el Metroplús, referente a la solicitud de podas en el corredor por el tema de inferencia con luminarias, por trazado de la vía y por afectación al tráfico - Se hizo acompañamiento a las actividades de poda (por el tema de inferencia con luminarias, por trazado de la vía y por afectación al tráfico) realizadas por el municipio de Envigado

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Se elaboró comunicado para el Contratista, solicitando la topografía de los sitios de siembra del Área de Influencia Indirecta (AII), aprobados por el Municipio de Envigado
	28/07 Se envió correo, correspondiente al cambio de especies propuestos en el diseño paisajístico, de acuerdo a la disponibilidad del vivero Tierra Negra al profesional ambiental del Metroplús
	29/07 - Se elaboró el acta de comité socio ambiental No 31 - Se calificó la lista de chequeo componente C (Flora). - Se revisó el estado de las intervenciones de los dos mantenimientos de los árboles de conservación en el Sistema del Árbol Urbano (SAU)
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 - Se revisó el ingreso de las intervenciones del tercer mantenimiento de los árboles de conservación en el Sistema del Árbol Urbano (SAU) - Elaboración del Informe Ejecutivo del Metroplús.

7. RESIDENTE DE TRÁNSITO (Iván Darío Estepa Jiménez)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	03/07, 04/07, 06/07 - Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado por el contratista sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. 03/07 - Calificación desempeño PMT semana No. 4 de junio. - Elaboración de informe semanal de interventoría. 04/07 - Se envía email al contratista con la solicitud de mantenimiento a la capa de rodadura del carril en servicio sobre la calzada oriental de la Av. Poblado, ya que presenta baches que representan potencial peligro de accidente de tránsito, así como alertando de la proximidad al vencimiento del PMT actualmente implementado. - Elaboración de informe ejecutivo de junio 2023 para Secretaría de Obras Públicas.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	05/07 - Revisión y generación de observaciones al informe mensual # 8 del contratista de obra recibido a través de email. Dentro de las observaciones están la de incluir recomendaciones y lecciones aprendidas durante el mes, así como cantidad de elementos dados de baja por vandalismo o desgaste. - Elaboración de informe ejecutivo mensual de junio.
	06/07 - Se envía email de consulta a la Secretaría de Movilidad de Envigado, relacionada con la configuración del separador, así como la pertinencia del giro en U contenido en el diseño de señalización definitivo sobre el cruce de la Av. Poblado con transversal 27A sur. - Asistencia al comité socio ambiental. en el cual se reitera la solicitud de mantenimiento a la capa de rodadura del carril en servicio sobre la calzada oriental de la Av. Poblado, ya que los baches existentes representan potencial peligro de accidente de tránsito, así como alertando de la proximidad al vencimiento del PMT actualmente implementado.
	07/07 Asistencia virtual al comité técnico. Se solicita nuevamente al contratista presentar los APU de señalización vial definitiva y se insiste al contratista un llamado de atención frente a la tardanza en los trámites de presentación y posterior radicación de los PMTs ante interventoría y Secretaría de Movilidad.
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	12/07, 14/07 - Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Se realizan actividades de mantenimiento de alineamiento de dispositivos de control utilizados en canalizaciones internas y del contraflujo vehicular. 10/07 - Elaboración de informe semanal de interventoría. - Calificación de desempeño PMT semana No. 1 de julio. 11/07 - Elaboración del informe mensual #8 de interventoría para Metroplús, correspondiente al mes de junio. 12/07 - Elaboración del informe trimestral (Abril, Mayo y Junio) de actividades solicitado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Viceministerio de Transporte.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	14/07 • Revisión del documento técnico propuesto por el contratista de obra para la solicitud de aprobación (ante la Secretaría de Movilidad) de la prórroga No. 1 al PMT vigente (aprobado por resolución 8043 del 12 de mayo de 2023). • Asistencia virtual al comité técnico. Se solicita nuevamente al contratista presentar los APU de señalización vial definitiva y se hace la alerta al contratista y un llamado de atención frente a la tardanza para la radicación realizada para la solicitud de prórroga del PMT vigente, trámite realizado el 14 de julio, es decir 2 días antes del vencimiento del PMT actualmente implementado.
SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07, 19/07, 21/07 • Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. Se realizan actividades de mantenimiento de alineamiento de dispositivos de control utilizados en canalizaciones internas y del contraflujo vehicular. 17/07 • Acompañamiento y supervisión en materia de regulación de entrada y/o salida de maquinaria y de prelación vial para las actividades de pavimentación de carriles (central e interno) de la calzada oriental de la Av. Poblado entre calle 29A sur y transversal 27A sur. No se observaron inconvenientes o impactos adicionales a la movilidad por esta actividad. • Calificación desempeño PMT semanas No. 2 de julio. • Elaboración de informe semanal de interventoría. 18/07 • Acompañamiento y supervisión en la implementación del PMT para cierre de carril oriental de la Av. Poblado entre calle 29A sur y transversal 27A sur. Se observa una mejora en la movilidad pues este carril habilitado está recién pavimentado. 19/07 • Asistencia a comité socio ambiental mediante recorrido conjunto, en donde nuevamente se solicita el plan de acción en el tema de permanencia de auxiliares de tránsito durante el horario 06:30 a 17:30, así como un llamado de atención nuevamente al contratista por no contar aún con la aprobación de la prórroga del PMT, vencido desde el 17 de julio. 21/07

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Revisión y generación de observaciones a la propuesta de PMT para la fase 2B constructiva, es decir el cierre total de la calzada occidental de la Av. El Poblado entre Calle 25B sur y transversal 27A sur. - Asistencia a comité técnico, en el cual nuevamente se solicita la presentación de los APU de señalización vial definitiva y también un llamado de atención nuevamente al contratista por no contar aún con la aprobación de la prórroga del PMT, vencido desde el 17 de julio.
SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07, 27/07 y 28/07 - Seguimiento al estado y funcionamiento de la fase 2 del PMT implementado por el contratista sobre la avenida el Poblado entre calles 25 sur y 30 sur. 24/07 - Calificación desempeño PMT semana No. 3 de julio. - Elaboración de informe semanal de interventoría. - Revisión y VoBo a la propuesta de PMT para la fase 2B constructiva, es decir el cierre total de la calzada occidental de la Av. El Poblado entre Calle 25B sur y transversal 27A sur. Se solicita al contratista verificar las dimensiones del broche norte del PMT a implementar. 27/07 - Acompañamiento en materia de regulación de entrada y/o salida de maquinaria y de prelación vial para las actividades de poda sobre el separador de la Av. El Poblado entre calle 29A sur y calle 25B sur. No se observaron inconvenientes o impactos adicionales a la movilidad por esta actividad, ya que las actividades se ejecutaron dentro del cerramiento de obra. - Asistencia al comité socio ambiental el contratista socializa el PMT a implementar a partir del 01 de agosto pero que aún no cuenta con aprobación del municipio. 28/07 - Acompañamiento en materia de regulación de entrada y/o salida de maquinaria y de prelación vial para las actividades de pavimentación de calzada occidental de la Av. Poblado entre calle 29A sur y calle 25B sur. No se observaron inconvenientes o impactos adicionales a la movilidad por esta actividad. - Asistencia al comité técnico No 37, en el cual nuevamente se solicita la presentación de los APU de señalización vial definitiva y se exponen unas actividades de implementación de mobiliario semafórico definitivo.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 De acuerdo a las observaciones realizadas a través de video por la Secretaría de Movilidad, se lleva a cabo ajuste al diseño de PMT radicado (PQR 3477451 del 25 de julio) y revisadas por la interventoría, cuya modificación consiste en plasmar el PMT con las ocupaciones de espacio público (andén y vía) requeridas para las actividades constructivas proyectadas hasta el final del proyecto. Se realizan observaciones a los ajustes llevados a cabo por el contratista.
---------------------------------------	---

8. RESIDENTE AMBIENTAL (Lady Johana Ospina Sierra)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	01/07 Calificación del componente D a la lista de chequeo socioambiental tercera semana de julio.
	04/07 - Informe semanal del componente D. - Recorrido de obra para verificación de programas ambientales. - Impresión de actas de comité del mes de junio, para recolección de firmas. - Firma de formatos mensuales con el contratista. - Envío de documento PIPMA a la entidad contratante para revisión y/o aprobación. - Elaboración de informe ejecutivo para la entidad contratante.
	05/07 - Compilación y envío de lista de chequeo socio ambiental correspondiente a la semana 4 del mes de junio. - Socialización con el equipo socioambiental, de nueva plantilla con cambios del informe trimestral para la UMUS. - Compilación formatos físicos del plan de acción de la interventoría del informe socio ambiental No.6, para radicar ante la entidad.
	06/07 Asistencia al grupo primario de interventoría.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	● Proyección comunicada y envió de informe socioambiental No.5 atendiendo las observaciones del plan de acción de la interventoría. ● Asistencia al comité socio ambiental No. 29, realizado de manera virtual. ● Revisión de informe socioambiental No.8 entregado por el contratista, y posterior envío de observaciones al componente A y D. 07/07 ● Recorrido de obra para verificación de cumplimiento en programas ambientales, se dejan observaciones al contratista en bitácora de obra. ● Calificación de lista de chequeo socio ambiental al componente D.
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07 ● Compilación de formatos y anexos físicos del informe socio ambiental No.5 V3, para radicar en la entidad. ● Diligenciamiento del componente A del informe trimestral, plantilla de Word. ● Solicitud de información al contratista sobre costos de programas ambientales, para diligenciamiento de informe trimestral, atendiendo los nuevos requerimientos del ministerio. ● Compilación y edición de acta de comité socioambiental No.29. 11/07 ● Informe semanal componente D. ● Envío de acta de comité socioambiental a los participantes. ● Edición informe trimestral planilla de Excel, registro fotográfico de los componentes. 12/07 ● Revisión de las observaciones al informe socioambiental N0.8 entregado por el contratista. ● Compilación de informe socioambiental en el componente B. ● Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales. ● Compilación informe trimestral del programa B-Comunicaciones. 13/07

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Asistencia al grupo primario de interventoría. • Compilación informe mensual de los componentes B-comunicaciones, C y PMT. • Informe trimestral plantilla de Word en el componente D y A con información de porcentajes. 14/07 • Edición del componente E en el informe trimestral en plantillas de Word y Excel. • Compilación informe mensual de los componentes B- B1, B3, B4, B5, B6, y B7. • Compilación informe trimestral para el componente de PMT. 15/07 • Edición informe mensual socioambiental No 8 para el componente A y D.
SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07 • Edición del informe socio ambiental No 8, para el componente E y Plan de Acción de la Interventoría. • Informe semanal componente D. 18/07 • Envío de informe trimestral, subsanando observaciones de la entidad. • Compilación de lista de chequeo y calificación del componente A y D para la segunda semana del mes de julio, posterior envió al contratista. • Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales. 19/07 • Asistencia al comité socio ambiental NO 30, con recorrido de obra. • Envío de informe socioambiental No.8 V0 del mes de junio, a la entidad contratante. • Revisión del componente D, en la presentación de avance del 50% para la comunidad. 21/07

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	• Revisión y compilación de las observaciones entregadas por el contratista al informe socioambiental N0.7 V. • Proyección de comunicado para contratista referente a observaciones no atendidas del componente E, al informe socioambiental No.7 V1. • Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales, se realizaron observaciones de orden aseo, para ser atendidas en el separador central. • Se verifica el cambio de uno de los integrantes de la brigada de orden y aseo.
SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07 • Compilación, edición y envío acta de comité socioambiental No. 30 del 19 de julio de 2023. • Revisión y aprobación de documentación de maquinaria, enviada por el contratista vía correo electrónico. • Compilación de las observaciones entregadas por el contratista al componente E, para radicar versión 1 del informe socio ambiental No.7. 25/07 • Calificación lista de chequeo componente A y D. • Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales. • Asistencia a reunión de avance del 50% con la comunidad. 26/07 • Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales, se dejan observaciones al contratista, además de las notas de bitácora. • Envío de lista de chequeo al contratista, correspondiente a la tercera semana de julio. 27/07 • Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales, se dejan observaciones al contratista, además de las notas de bitácora.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	Asistencia al comité socio ambiental No. 30 en campamento de obra.
	28/07 - Recorrido de obra, para verificación de cumplimiento de programas ambientales, se realizan nuevamente las observaciones del día anterior al contratista. - Edición acta de comité socioambiental en los componentes A, Fauna y D. - Atención de comunicado recibido por la entidad, con observaciones al informe socioambiental No. 7 del mes de mayo. - Proyección de comunicado para el contratista, solicitando contrato de arqueología.
	29/07 Edición informe ejecutivo para la entidad.
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 - Recorrido de obra para verificación de cumplimiento de programas ambientales. - Calificación componente A y D de la lista de chequeo semanal. - Compilación y envió, acta de comité socioambiental N0.31. - Edición informe semanal componente D. - Revisión con contratista de atención a observación al informe de mayo, en el componente E. - Proyección de comunicado y envió a la entidad, del informe socio ambiental No.7 V1 atendiendo observaciones

9. RESIDENTE COMUNICACIONES (Elizabeth García Vanegas)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	01/07
	El contratista envía a los grupos de interés el boletín mensual, el cual se entrega posterior a lo pactado, dado que las fechas de revisión se van al final del mes.
	04/07

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se reciben los ajustes al PIPMA del contratista, posteriormente se envía este documento a la entidad contratante. - Se trabaja en la construcción del informe mensual y los soportes de este
	06/07 - Se recibe informe mensual por parte del contratista, el cual es revisado y no presenta observaciones adicionales, - Se asiste al comité socioambiental - Se diligencia la lista de chequeo. - Se entrega el informe semanal - Se asiste a comité primario de la interventoría, donde se socializa el avance de obra
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07 - La entidad envía los lineamientos del uso del logo del Ministerio de Transporte, para ser aplicados en las piezas comunicacionales. - Se reciben las invitaciones para los encuentros con veeduría y avance de obra, piezas a las que se hacen ajustes y posteriormente son aprobadas, luego de estar correcta la información. - La entidad publicó en sus redes sociales la actividad correspondiente a la secretaría de Movilidad de Envigado, donde los patrulleros visitaron los comercios del sector. 12/07 - Se diligencia la lista de chequeo. - Se entrega el informe semanal - Se desarrolla el informe mensual de la interventoría - Se revisa y ajusta la redacción y contenido del informe mensual, buscando atender objetivamente los ajustes que envía la entidad a este documento. 13/07 - Se publicó en las redes de la entidad video con la información del avance de obra que se lleva hasta el momento y las diferentes actividades que se ejecutan - Se entrega el informe mensual para ser compilado con cada uno de los componentes que intervienen en la obra. - Debido a las actividades del personal de Metroplús, no se desarrolló el comité socioambiental. - Se asiste al comité primario de la interventoría, donde se socializa el avance de obra.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07	Se reciben afiches para la cartelera, los cuales se comparten con los profesionales de las áreas de redes húmedas y secas quienes envían recomendaciones y se comparten con el contratista.
	18/07	- Se reciben las correcciones de los afiches y se envía un ajuste nuevo con el uso del logo del ministerio de transporte. - La entidad pública en sus redes sociales la actividad de pavimentación realizada el día 17 de julio en la calzada occidental.
	19/07	- Se asiste al comité socioambiental y se realiza recorrido por la obra - Se asiste a reunión de veeduría ciudadana, donde se hace recorrido y se atiende por parte del contratista las diferentes inquietudes de los integrantes de esta. - Se recibe por parte del contratista presentación para reunión de avance de obra, la cual es enviada a cada profesional para su revisión y comentarios. - La entidad pública en sus redes sociales fotografías sobre el avance de obra que se lleva a la fecha, así como el recorrido con la veeduría.
	22/07	El contratista envía propuesta de contenidos para el boletín mensual, la cual se revisa y aprueba posteriormente.
SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07	- Se aprueban los contenidos para el boletín mensual. - Se recibe por parte del contratista la ampliación del PMT de la obra, el cual estará vigente hasta el 17 de septiembre. - Se envían los ajustes a la presentación de avance de obra, los cuales realizaron cada uno de los profesionales de la interventoría. - Se reciben fotografías del recorrido realizado por el alcalde de Envigado y la gerencia de Metroplús, así como las publicaciones en sus redes concernientes al tema.
	25/07	- El contratista envía la presentación de avance de obra con las correcciones realizadas, posteriormente es aprobada. - El contratista notifica la PQR realizada por Rapitienda Savi, en la cual manifestaron la necesidad de trasladar la cartelera ubicada en ese sector, ya que estaba obstruyendo la visibilidad de las cámaras de seguridad
	26/07	

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

	- Se realiza recorrido por la obra donde se verifica la instalación de las carteleras y la exposición itinerante, así como las señales informativas para la comunidad en el tramo. - Se hace registro del inicio de pavimentación en el costado occidental de la obra. - Se diligencia el informe semanal.
	27/07 - Asistencia al comité socio ambiental, donde se socializan los avances de obra y las actividades a realizar. - Se recibe el boletín mensual para ser revisado por la entidad e interventoría. - Se reciben imágenes de puntos fijos del mes de julio.
	28/07 - Se recibe mapa del PMT para revisión de la interventoría y la entidad contratante - Reunión comité interno de comunicaciones, revisión PMT y boletín. - Se reciben imágenes del dron de la obra, las cuales son del mes de julio.
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07 - Se reciben piezas del PMT para ajustes, las cuales son aprobadas, se hace la salvedad que se debe poner "primera semana de agosto" con el fin de evitar inconvenientes en la comunicación. - Vía correo electrónico el contratista envía a los grupos de interés el boletín mensual. - En redes de la entidad se publica el avance de la pavimentación del costado occidental.

10. PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS (Gina Patricia Losada Correa)	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEMANA 1 (1 al 9 de julio de 2023)	04/07 - Se revisa el informe de interventoría mensual del mes de abril para la presentación a Metroplús. - Se Analiza y revisa el informe de avance presentado por el contratista de la semana No.34 y se entregan observaciones al mismo.
	05/07

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30


	- Continuamos con el informe del mes de abril de 2023 para entregar a Metroplús. 06//07 - Se retoman las observaciones presentadas por el contratista del informe No. 34. - Se termina y se entrega el informe del mes de abril de 2023 a la directora para su revisión. - Se asiste al comité primario de la interventoría. 07//07 - Se asiste al comité técnico No. 34 donde se muestra avance de obra y se socializan todo lo ocurrido y los pendientes de dicha semana. - Se inicia la revisión de la información del mes de mayo de 2023.
SEMANA 2 (10 al 16 de julio de 2023)	10/07 - Continúa con la revisión del informe del mes de mayo de 2023. - Se analiza toda la información de avance, proyección y ejecución del mes de mayo de 2023. 11/07 - Se continúa con la revisión de la información del mes de mayo de 2023. 12/07 - Revisión del informe técnico No.35 presentado por el contratista. Se entregan observaciones. - Se continúa con el análisis de la información del mes de mayo 2023. 13/07 - Se asiste al comité primario con la interventoría y se continúa de revisar la programación presentada por el contratista, se encuentran observaciones. - Se entrega el informe mensual del mes de mayo de 2023 a la directora para análisis, correcciones y reportes. 14/07 - Asistencia al comité de obra No.35 donde se muestra un avance del 92% en tiempo, un avance físico de 70,61%, con un atraso del -11,31% y un avance financiero de 45,74%. Se hacen las observaciones respectivas con relación a la programación de obra. - Se inicia con la revisión del informe mensual de junio de 2023.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 3 (17 al 23 de julio de 2023)	17/07	Se continúa con el análisis de la información del mes de junio de 2023.
	18/07	- Se proyecta la respuesta al oficio del contratista con relación a las actividades atrasadas con corte a la semana 36. - Se continúa con la revisión del informe mensual de junio 2023.
	19/07	- Se revisa el informe de la semana 36 entregado por el contratista, se realizan correcciones. - Se asiste al comité primario con la interventoría, se analiza la situación actual de la obra y se realizan las observaciones respectivas. - Se continúa con el análisis del informe del mes de junio de 2023.
	21/07	- Asistencia al comité de obra No. 36, con asistencia de: Metroplús, Obras Públicas, Movilidad, Contratista e Interventoría. Se realizan los aportes respectivos. Se informa que la obra ha avanzado en tiempo el 94%, en avance físico el 74,56% reflejando un retraso del -15,94% y en avance financiero de 47,72%. - Se continúa con el informe del mes de junio de 2023.

INFORME EJECUTIVO PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		DI600-FT-INF-47
		Versión 2
		2019-12-30

SEMANA 4 (24 al 30 de julio de 2023)	24/07	Se continúa con la revisión de los informes presentados en el mes de junio de 2023.
	25/07	Se continúa con el análisis de la información de los informes presentados en el mes de junio 2023 para elaborar el respectivo informe.
	26/07	Se analiza la información presentada por el contratista de lo ejecutado en la semana 37 y se presenta para la elaboración del correspondiente informe.
	27/07	- Se asiste al comité primario con la interventoría y se hace el correspondiente aporte. - Se continúa con el avance del informe del mes de junio de 2023.
	28/07	- Se asiste al comité técnico No.37, Se informa que la obra ha avanzado en tiempo el 97%, en avance físico el 77,14% reflejando un retraso del -19,23% y en avance financiero de 51,61%. - En el comité se le solicita al contratista cotizar la manga de alcantarillado con diseño y televisación, así como la cotización del fresado de la vía. El contratista manifiesta que no está obligado a ejecutar la manga de alcantarillado por lo tanto no lo va a cotizar. - Se entrega el informe del mes de junio a la directora de la interventoría para corrección, análisis y observaciones.
SEMANA 5 (31 de julio de 2023)	31/07	Se inicia la revisión de la información del mes de julio 2023.



VICTORIA EUGENIA JIMENEZ HERRON
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAS URBANAS