



Manizales, 16 de julio de 2024

C.CIM-116

Ingeniero,
JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CALDAS

REFERENCIA: CONVENIO No 06102023-1500
OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ.

ASUNTO: Acta de Avance de Obra No. 07.

Adjunto se hace entrega del acta de avance de obra N° 07 correspondiente al período comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2024. El acta contiene los siguientes documentos:

ACTA DE OBRA No 06:

1. Documentos secretaría de Hacienda

- Acta de ordenación de gasto N°7 (Primer original). Formato nuevo
- Registro presupuestal de compromiso.
- Factura No 9 Acta 07.
- Certificación Bancaria.
- Rut Cimega y Cinte.
- Certificados de aportes parafiscales del contratista.
- Copia del pago de seguridad social del contratista.

2. Documentos secretaría de infraestructura

- Acta de ordenación de gasto N° 7 (Segundo original), Formato nuevo
- Factura No 9 Acta 07.
- Certificación Bancaria.
- Rut Cimega y Cinte.
- Certificados de aportes parafiscales del contratista.
- Acta de obra en formatos de gobernación y pre actas de obra.
- Informe de seguimiento al plan de calidad.
- Seguridad social de los empleados, copia de las nóminas y copia de las liquidaciones del personal retirado en el periodo.

Atentamente,


JULIO CESAR SERNA OSORIO
DIRECTOR DE OBRA.

Copia: Archivo
Adjunto: Lo Enunciado

ACTA DE OBRA #7

CONSORCIO CIMEGA



CONVENIO No 06102023-1500

**OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II
SALAMINA, PÁCORA**

**PERÍODO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
PÁCORA, CALDAS**



CONSORCIO CIMEGA
NIT 901.756.091-2
CL TO A 23 B 50
Tel: (805) 8696596
Manizales - Colombia
consorciocimega@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 9

Señores: DEPARTAMENTO DE CALDAS
NIT: 890.801.002-1
Dirección: CR 21 ENTRE CUL 22 Y 23

Teléfono: (805) 3218812718 - Ext. 900
Ciudad: Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura:
Generación: 15/07/2024, 16:29
Expedición: 15/07/2024, 16:29
Vencimiento: 20/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Total
1	COSTO DIRECTO ACTA DE OBRA No 7	1.00	709,682,792.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	141,935,542.00
3	UTILIDAD 5%	1.00	34,856,309.00
Total items: 3			
Valor en Letras: Seiscientos veinte millones noventa y ocho mil novecientos catorce pesos m/cte			
Condiciones de Pago:			
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por \$ 720,098,914.00			
Observaciones: ACTA DE OBRA No 07			
CONTRATO DE OBRA NRO: 06102023-1500 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCTORA			

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la serie de crédito (artículo 5 Ley 2261 de 2020). Conceda el Comprador deducción sobre el valor real y nominalmente los impuestos o prestación de servicios descritos en esta factura.
Valor: Número Autorización Electrónica 98764859568919 aprobado en 20231023 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses
No imponible de IVA - Actividad económica 4280 Licitación de obras de ingeniería civil. Ley 1712
DUPE: ec2785119047223c2802956edde94112574402c0512096727ef72da078878a1b3d375b50cb00645c7844dca808

Manizales, Colombia y Proveedor registrado bajo NIT: 901.756.091-2. No. 000981018. No. 8. Nombres: Software: Sage VAO. VAO 2023.10.1.8. Nombres: Software: Sage VAO. VAO 2023.10.1.8. Nombres: Software: Sage VAO. VAO 2023.10.1.8.



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 17/06/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO CIMEGA-LUIS ALBERTO MEZA GALEANO-CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS** con NIT **901.750.081-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

084169989112

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

WILLIAM
NIT. 900.000.000-0

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Manizales, 15 de Julio de 2024.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002:

CERTIFICO:

**Que El Consorcio Cimega:
901.750.081-2**

Ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social en los últimos (6) seis meses, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Caja de compensación Familiar.

Atentamente,


LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal
C.C. 10.241.824

2. Concepto

02

Actualización

4. Número de formulario

1495554680

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 5 0 0 8 1 2

6. DV

12. Dirección sectorial

Impuestos y Aduanas de Mercaderías

14. Buzón electrónico

1 0

15. Buzón electrónico

1 0

16. Buzón electrónico

1 0

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO CIMEGA

36. Nombre comercial

37. Sigla

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

CL 70 A 23 B 50

42. Correo electrónico

contabilidad.cimega@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

45. Teléfono 2

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Forma socio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

51. Código

52. Número establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

54. Código

55. Código

56. Código

57. Código

58. Código

59. Código

60. Código

61. Código

62. Código

63. Código

64. Código

65. Código

66. Código

67. Código

68. Código

69. Código

70. Código

71. Código

72. Código

73. Código

74. Código

75. Código

76. Código

77. Código

78. Código

79. Código

80. Código

81. Código

82. Código

83. Código

84. Código

85. Código

86. Código

87. Código

88. Código

89. Código

90. Código

91. Código

92. Código

93. Código

94. Código

95. Código

96. Código

97. Código

98. Código

99. Código

100. Código

54. Código

55. Código

56. Código

57. Código

58. Código

59. Código

60. Código

61. Código

62. Código

63. Código

64. Código

65. Código

66. Código

67. Código

68. Código

69. Código

70. Código

71. Código

72. Código

73. Código

74. Código

75. Código

76. Código

77. Código

78. Código

79. Código

80. Código

81. Código

82. Código

83. Código

84. Código

85. Código

86. Código

87. Código

88. Código

89. Código

90. Código

91. Código

92. Código

93. Código

94. Código

95. Código

96. Código

97. Código

98. Código

99. Código

100. Código

55. Forma

56. Tipo

57. Modo

58. CPC

59. Tipo

60. Tipo

61. Tipo

62. Tipo

63. Tipo

64. Tipo

65. Tipo

66. Tipo

67. Tipo

68. Tipo

69. Tipo

70. Tipo

71. Tipo

72. Tipo

73. Tipo

74. Tipo

75. Tipo

76. Tipo

77. Tipo

78. Tipo

79. Tipo

80. Tipo

81. Tipo

82. Tipo

83. Tipo

84. Tipo

85. Tipo

86. Tipo

87. Tipo

88. Tipo

89. Tipo

90. Tipo

91. Tipo

92. Tipo

93. Tipo

94. Tipo

95. Tipo

96. Tipo

97. Tipo

98. Tipo

99. Tipo

100. Tipo

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

62. No. de Folios

0

63. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

64. No. de Folios

0

65. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

66. No. de Folios

0

67. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

68. No. de Folios

0

69. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

70. No. de Folios

0

71. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

72. No. de Folios

0

73. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

74. No. de Folios

0

75. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

76. No. de Folios

0

77. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

78. No. de Folios

0

79. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

80. No. de Folios

0

81. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

82. No. de Folios

0

83. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

84. No. de Folios

0

85. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

86. No. de Folios

0

87. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

88. No. de Folios

0

89. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

90. No. de Folios

0

91. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

92. No. de Folios

0

93. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

94. No. de Folios

0

95. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

96. No. de Folios

0

97. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

98. No. de Folios

0

99. Fecha

2023 - 10 - 18 / 16 : 14 : 24

100. No. de Folios

0

Fecha generación documento PDF: 18-10-2023 04:14:37PM

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14957554680



(41517707212489984/8020) 000001495755468 0

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 5 0 0 8 1 2 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales 14. Buzón electrónico 1 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público 0 0 %
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 1 5		84. Nacional privado 1 0 0 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	2 6		86. Extranjero público 0 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 9 0 5		87. Extranjero privado 0 0 %
77. No. Matrícula mercantil			
78. Departamento	1 7		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 3 0 7 1 5		
81. Hasta	2 0 2 4 0 8 0 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 9 0 5		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 3 de 4 Hoja 3		
4. Número de formulario 14957554680			 (415)7707212489984(8020) 000001495755468 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 5 0 0 8 1 2		6. DV 2		12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Manizales	
14. Buzón electrónico 1 0					
Representación					
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 2 3 0 7 1 5			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		101. Número de identificación 1 0 2 4 1 8 2 4		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MEZA		105. Segundo apellido GALEANO		106. Primer nombre LUIS	
107. Otros nombres ALBERTO					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
				103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
				103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
				103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
				103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14957554680



(415)7707212489984(8020) 000001495755468 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 5 0 0 8 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

1 0

14. Buzón electrónico

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 0 2 4 1 8 2 4	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MEZA	116. Segundo apellido GALEANO	117. Primer nombre LUIS	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 9 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 7 1 5	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 0 0 0 1 8 6 5 4	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 1 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 7 1 5	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Manizales, 15 de Julio de 2024.


Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002:

CERTIFICO:

Que El Ingeniero Luis Alberto Meza Galeano
Nit: 10.241.824

En los últimos seis (6) meses ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones que me corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Sena, Caja de compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Atentamente,


ADRIANA LUCÍA ALZATE L
Contadora Pública
TP 71358-T


LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
C.C 10.241.824

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEBULA DE CIUDADANIA
 30.334.836

NOMBRE Y APELLIDOS
 MANIZALES LUCIA

FOTOGRAFIA

FIRMA

07-ABR-1976

FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1976
 MANIZALES
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.60 0+ F
 ESTATURA SEXO
 31-OCT-1984 MANIZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
 CENTRO REG. L. 10000111984

A-000100-0000000 P-00000000-00000000 00001000000 400000000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6 8 9 F 1 A E 6 2 F 3 2 2 5 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA LUCIA ALZATE LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30338836 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 71358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * *

Dado en BOGOTÁ a los 14 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

71358-T

ADRIANA LUCIA
ALZATE LARGO
C.C. 70338834
RESOLUCION INSCRIPCION SX
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 11/05/2000

Presenta

8012



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Si queremos mantener vigente esta tarjeta debe verla
el Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

030691

03038830



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía No.10.223.490, en mi condición de Representante Legal de CINTE S.A.S. Identificado con Nit 800.018.654-8, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Manizales 15 de julio 2024



JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA.
Representante legal CINTE S.A.S.
Documento de Identidad: 10.223.490
Matricula Profesional: 17202-00205 CLD


Lola Maria Valencia Ramirez
Contador Público
Matricula 67732-T
FIRMA REVISOR FISCAL
LOLA MARIA VALENCIA R
CC 24.316.694
TP 67732-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

24.316.694

NUMERO

VALENCIA RAMIREZ

APELLIDOS

LOLA MARIA

NOMBRES

Lola Maria Valencia P.



Lola Maria Valencia Ramirez
Contador Público
Matricula 67732-T



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

27-NOV-1953

HONDA

(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

F

ESTATURA G.S. RH

SEXO

17-ENE-1976 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Abelugo
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABRATIZ BEROITO LOPEZ



R-0900100-35120121-F-0024318884-20040913

02161042548 02 147473045



Certificado No:

B 5 4 C A 2 B C 4 0 C B 7 E 8 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LOLA MARIA VALENCIA RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24316694 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 67732-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


67732-T

LOLA PEROTA
VALENCIA RIVERA
C.C. 2431594
RESOLUCION RESCRIPTUM 122
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 21/12/99




Presidente



24315

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO, de acuerdo con lo establecido en
la ley 87 de 1994.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores.



2431594



CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/01/2024 - 11:22:22
Recibo No. S000904536, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3Uyqp4HDqz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.
Sigla : CINTE S.A.S.
Nit : 800018654-8
Domicilio: Manizales, Caldas

MATRÍCULA

Matrícula No: 42567
Fecha de matrícula: 13 de noviembre de 1987
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 10 de marzo de 2023
Grupo NIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 24 22 36 OF 602 - Centro
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico : cintel@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3146670486
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 24 22 36 OF 602 - Centro
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico de notificación : cintel@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3146670486
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 4422 del 09 de noviembre de 1987 de la Notaria Cuarta de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 1987, con el No. 19616 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CINTE LIMITADA INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 17 de octubre de 2012 de la Asamblea De Accionistas de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de diciembre de 2012, con el No. 63888 del Libro IX, se inscribió



CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/01/2024 - 11:22:22
Recibo No. S000904536. Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3Uyqp4HDqz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://si.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2024.

Transformación de la sociedad de limitada a sociedad por acciones simplificada adoptando nuevos estatutos.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social. La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 570.000.000,00
No. Acciones	570.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 570.000.000,00
No. Acciones	570.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	\$ 570.000.000,00
-------	-------------------

Por Escritura Pública No. 5415 del 03 de diciembre de 2008 de la Notaría Cuarta de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de diciembre de 2008, con el No. 54515 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL.

Por Acta No. 006 del 16 de noviembre de 2021 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 2021, con el No. 90886 del Libro IX, se reforma parcial de estatutos (aumento de capital autorizado)

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerente. El gerente es el representante legal de la sociedad y a su cargo estará la gestión, dirección y administración inmediata de los negocios sociales. Por lo tanto, en el ejercicio de sus funciones puede, dentro de los límites y con los requisitos que señalen los estatutos, adquirir o enajenar a cualquier título bienes sociales, muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros o hipotecar los segundos, transigir, comprometer los negocios sociales, comparecer en los juicios en que tenga interés la sociedad, recibir en mutuo cualquier cantidad de dinero, hacer depósitos en bancos e instituciones de crédito, novar, o renovar obligaciones y créditos y prorrogar y restringir sus plazos, celebrar toda clase de operaciones con títulos valores y con cualquiera otros documentos, en general, celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social, que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El gerente será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales por el sub gerente.



CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/01/2024 - 11:22:22
Recibo No. S000904536, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3Uyqp4HDqz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2024.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del gerente, entre otras, las siguientes: - El gerente y representante legal queda ampliamente facultado para realizar todo tipo de negociaciones, operaciones, contratos, alianzas y negocios jurídicos de cualquier orden en cumplimiento del objeto social, sin límite de cuantía. - Las demás que los estatutos y reglamentos le asignen o que por su naturaleza le correspondan como gestor directo o inmediato de los negocios sociales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 04 del 28 de julio de 2020 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 10 de agosto de 2020 con el No. 86108 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA	C.C. No. 10.223.490

Por Acta No. 007 del 12 de enero de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2022 con el No. 91351 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	TERESA DE JESUS ARISTIZABAL SANTA	C.C. No. 25.233.643

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 8 del 02 de mayo de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2022 con el No. 92994 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISORA FISCAL	LOLA MARIA VALENCIA RAMIREZ	C.C. No. 24.316.694	67732-1

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*1) E.P. No. 5189 del 26 de octubre de 1999 de la Notaría Cuarta Manizales	40096 del 26 de octubre de 1999 del libro IX
*1) E.P. No. 1513 del 09 de abril de 2003 de la Notaría Cuarta Manizales	44915 del 14 de abril de 2003 del libro IX
*1) E.P. No. 5415 del 03 de diciembre de 2008 de la Notaría Cuarta Manizales	54515 del 10 de diciembre de 2008 del libro IX
*1) Acta No. 1 del 17 de octubre de 2012 de la Asamblea De accionistas	63888 del 14 de diciembre de 2012 del libro IX
*1) Acta No. 006 del 16 de noviembre de 2021 de la Asamblea	90886 del 30 de noviembre de 2021 del libro IX



CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/01/2024 - 11:22:22
Recibo No. S000904536, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3Uyqp4Hbqz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2024.

Extraordinaria De Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, **NO** se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: F4220 F4290

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es **PEQUEÑA EMPRESA**.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2.242.711.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

CERTIFICAS ESPECIALES

Prohibición a la Sociedad: Prohibese a la compañía, constituirse en garante de obligaciones de terceros y caucionar con los bienes sociales, obligaciones distintas de las suyas o de las de aquellas sociedades en que la propia compañía tenga interés directo. Certifica: Diferencias entre socios. Las diferencias que ocurrieren a los socios de la compañía, o a los accionistas entre sí por carácter de tales, durante el contrato, el tiempo de disolverse la sociedad o en el periodo de liquidación, serán sometidas a la decisión inapelable de tres (3) árbitros nombrados por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Manizales, los cuales fallaran por mayoría de



CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/01/2024 - 11:22:22
Recibo No. S000904536, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3Uyqp4HDqz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2024.

votos. El nombramiento se hará cuando lo solicite cualquiera de las partes, entendiéndose por parte, la persona o grupo de personas que sostengan una misma pretensión. Los árbitros fallarán en derecho, aplicando de preferencia los estatutos y en los que estos guarden silencio, aplicarán las disposiciones legales.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


SANDRA MARÍA SALAZAR/ARIAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

001

Formulario del Registro Único Tributario

2 Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14808106957



4 517 0723 245 954 8020 6000014808106957

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 1 8 6 5 4

6. DV

8

12. Dirección regional

Bogotá y Área de Manejo

1 0

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

CINTE S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Caldas

40. Ciudad/Municipio

Manizales

0 0 1

41. Dirección principal

CR 24 - 22 - 36 OF 802

42. Correo electrónico

cinte1@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 6 6 7 0 4 8 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimiento

4 2 1 0

1 9 8 7 1 1 1 3

7 1 1 2

2 0 1 8 0 3 0 7

50. Código

4 2 2 0 4 2 9 0

51. Código

52. Número establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 9 1 4 4 8 5 2

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de mercancía

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Obligaciones aduaneras

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Antecedente

SI

NO

X

60. No. de Forma

0

61. Fecha

2022 - 01 - 24 - 17 - 31 - 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 161.2.20 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

64. Nombre OSSA ZULUAGA JOSE ORLANDO

65. Cargo Representante legal Certificado

		ACTA DE OBRA NRO SIETE (07) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 06102023-1500 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 06102023-1500	
Secretaria :		INFRAESTRUCTURA	
Fecha acta de obra		15-jul-24	
Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	06102023-1500	Acto Administrativo	
No. Pedido en SAP	4500024142		
NIT ó RUT:	901750081-2		
Contratista	CONSORCIO CIMEGA		
Representante Legal	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO		
Valor del Contrato (\$)	\$ 12,966,375,058.00	Aporte Departamento	\$ 12,966,375,058.00
Valor Adicion	\$ 0.00	Aporte otras entidades	\$ 0.00
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA. PÁCORÁ		
Compromiso Presupuestal:	4500024142	FONDO	6-0378
			0
Duración del contrato (Plazo):	ONCE (11) MESES		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 16 DE 2023	Fecha de Suspensión 1	
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUGUE PEDRAZA		
Interventor Externo	CONSORCIO METRO CINCO		

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VIPARCIAL
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	900.00	25,000.00	22,500,000.00
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0.00	45,000.00	0.00
220.1	TERRAPLENES	m3	0.00	50,000.00	0.00
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	815.80	150,000.00	137,365,000.00
330.3.1	BASE GRANULAR CLASE C GRADACIÓN FINA	m3	351.80	165,000.00	58,047,000.00
420.2	REGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	1,584.00	3,700.00	5,860,800.00
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	110.90	1,180,000.00	130,862,000.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	459.00	39,000.00	17,901,000.00
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	28.60	100,000.00	2,860,000.00
201.16	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	16.00	79,000.00	1,264,000.00
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 20MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	0.00	1,050,000.00	0.00
630.4.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	7.40	950,000.00	7,030,000.00
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	0.00	546,000.00	0.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	1,327.90	8,500.00	11,286,150.00
673.3.1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-50	m3	31.90	109,000.00	3,285,700.00
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ml	18.70	1,600,000.00	29,920,000.00
663.1.2	TUBERÍA DE PVC 4"	ml	224.40	31,000.00	6,956,400.00
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	785.20	11,200.00	8,794,240.00
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	134.60	95,000.00	12,821,600.00
601.6P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	ml	0.00	85,000.00	0.00
670.5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	m3	28.70	525,000.00	15,067,500.00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	224.90	39,000.00	8,771,100.00
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	292.50	100,000.00	29,250,000.00
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 20MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	83.10	1,050,000.00	87,255,000.00
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	6,346.10	8,600.00	45,441,860.00
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0.00	96,000.00	0.00
663.1.2	TUBERÍA DE PVC 4"	ml	50.00	31,000.00	1,550,000.00
663.1.4	TUBERÍA DE PVC 2"	ml	0.00	22,000.00	0.00
601.6P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	ml	0.00	85,000.00	0.00
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	0.00	11,200.00	0.00
700.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ml	0.00	2,900.00	0.00
701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPOXICO	un	0.00	10,900.00	0.00
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	un	0.00	780,000.00	0.00
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	m3/km	6,572.00	1,550.00	10,186,600.00
SUBTOTAL OBRAS					654,396,940.00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VIPARCIAL
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.70	546,000.00	2,020,200.00
					0.00
					0.00
SUBTOTAL OBRAS					2,020,200.00



		ACTA DE OBRA NRO SIETE (07) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 08102023-1500 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 08102023-1500	
Secretaría :		INFRAESTRUCTURA	
Fecha acta de obra		15-Jul-24	
Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra	06102023-1500	Acto Administrativo:	
No. Pedido en SAP	4500024142		
NIT o RUT	901750081-2		
Contratista	CONSORCIO CIMEGA		
Representante Legal	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO		
Valor del Contrato (\$):	\$ 12,966,375,058.00	Aporte Departamento	\$ 12,966,375,058.00
Valor Adición	\$ 0.00	Aporte otras entidades	\$ 0.00
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ		
Compromiso Presupuestal:	4500024142	FONDO	6-0378
			0
Duración del contrato (Plazo):	ONCE (11) MESES		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 18 DE 2023	Fecha de Suspensión 1	
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		
Interventor Externo	CONSORCIO METRO CINCO		

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VIPARCIAL
NP1 200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0.00	006,358.00	0.00
NP02 201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	6.70	228,667.00	1,532,069.00
NP3 674.1	DREN HORIZONTAL Ø = 2" LONGITUD DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10 MTS	ML	215.00	283,135.00	60,874,025.00
NP4 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	743.00	19,101.00	14,192,043.00
NP5 Part	CONFORMACIÓN DE ZONAS RCD	M3	2,012.50	8,965.00	18,042,063.00
NP6 201.12	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES	UN	0.00	53,650.00	0.00
NP7 210.1.1	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	510,068.00	0.00
NP8 210.1.2	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	694,903.00	0.00
NP9 210.1.3	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML	0.00	678,547.00	0.00
NP10 821.1.2	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU DIAMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI)	ML	0.00	2,345,628.00	0.00
NP11 623.1.2	ANCLAJE PASIVO DE 4 Pulgadas (No incluye la Barra de Acero)	ML	0.00	291,346.00	0.00
NP12 821.1.3	PILOTES DE DIAMETRO = 0,35 cm Incluye Acero de refuerzo Según diseño	ML	0.00	710,397.00	6,393,573.00
NP13 210.2.3	EXCAVACIÓN EN ROCA DE PRESTAMOS	M3	0.00	114,391.00	0.00
NP14 310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,832.00	2,371.00	3,889,472.00
NP15 810.3	REVEGETALIZACIÓN CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA	M2	2,087.60	18,568.00	38,804,308.00
NP16 670.P	FORMALETA TEXTIL RELLENA DE MORTERO FLUIDO (COLCHACRETO)	M2	0.00	222,464.00	0.00
NP17 T001	GEODRÉN PLANAR H= 1.0 MT	M2	113.00	79,725.00	9,008,925.00
NP18 671.3.P	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	86.30	904,314.00	78,042,288.00
SUBTOTAL OBRAS					230,768,777.00

P.A.G.A

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VIPARCIAL
DAGA- 1.3-03	TRÁMITES LEGALES (OCUPACIÓN DE CAUCE)	Según Factura	0.00	1,000,000.00	0.00
DAGA- 1.3-03	TRÁMITES DE CONCESIÓN DE AGUA	Según Factura	0.00	500,000.00	0.00
DAGA- 1.3-03	TRÁMITES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (ESTUDIO)	Según Factura	0.00	6,600,000.00	0.00
DAGA- 1.3-03	TRÁMITES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (SOLICITUD)	Según Factura	0.00	1,210,100.00	0.00
PAC-2.1 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO (POLETILENO) CALIBRE 4, PARA PROTECCIÓN DE MATERIALES (4M*1M)	ML	34.00	5,500.00	297,000.00
PAC-2.1 04	CERRAMIENTO EN YUTE DE H=2, 10M Y GUADUA	ML	10.00	15,211.00	152,116.00
PAC-2.1 06	CINTA DEMARCAÇÃO PRECAUCIÓN (2 FILADAS)	ML	1,600.00	116.00	174,000.00
PAC-2.5 08	SUMINISTRO DE CÁNECAS METÁLICAS DE 55 GALONES PARA PUNTOS ECOLÓGICOS	Unidad	0.00	65,000.00	0.00
PAC-2.5 08	INSTALACIÓN BOLSAS DE COLORES PARA PUNTOS ECOLÓGICOS (GRIS, NEGRA Y ROJA TAMAÑO: YUMBO)	Unidad	39.00	850.00	37,060.00
PAC-2.5 08	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CONVENCIONALES EN PUNTO DE ACOPIO	Kg	124.00	250.00	31,000.00

Secretaría :		INFRAESTRUCTURA		
Fecha acta de obra		15-jul-24		
Concepto		Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	06102023-1500	Acto Administrativo		
No. Pedido en SAP:	4500024142			
NIT ó RUT:	901750081-2			
Contratista:	CONSORCIO CIMEGA			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato (\$)	\$ 12.966.375.058.00	Aporte Departamento	\$ 12.966.375.058.00	
Valor Adicion	\$ 0.00	Aporte otras entidades	\$ 0.00	
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ			
Compromiso Presupuestal	4500024142	FONDO	6-0378 0	
Duración del contrato (Plazo):	ONCE (11) MESES			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 18 DE 2023	Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			
Interventor Externo	CONSORCIO METRO CINCO			

PAC-25-08	GESTIÓN Y PAGOS A EMPRESAS CERTIFICADAS QUE REALICEN LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (GALON)	Galón	0.00	/	1,000.00	0.00
PAC-25-08	GESTIÓN Y PAGOS A EMPRESAS CERTIFICADAS QUE REALICEN LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (KG)	Kg	0.00	/	2,563.00	0.00
PAC-25-08	JORNAL BRIGADA DE ORDEN Y ASEO	Día	23.00	/	102,340.00	2,353,620.00
PGH-3.1-10	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO, ACUEDUCTO VEREDAL DE LA VEREDA LAS COLES	Mes	1.00	/	50,000.00	50,000.00
PGH-3.2-10	PAGO SERVICIOS UNIDADES SANITARIAS O INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES - MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES SANITARIAS	Mes - Unidad	2.00	/	1,000,000.00	2,000,000.00
PSSE-4.6-17	COMPENSACIÓN FORESTAL	Global	0.00	/	16,022,260.00	0.00
PSSE-4.6-17	COMPENSACIÓN INDIVIDUAL POR ARBÓREOS FRUTALES	Un	0.00	/	45,000.00	0.00
TOTAL P.A.G.A						5,102,686.00
ADMINISTRACION 23%						1,173,595.00
TOTAL P.A.G.A						6,276,181.00

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VIUNITARIO	VIPARCIAL
PMT_1	IMPRESIÓN Y REPARTICIÓN DE VOLANTES INFORMATIVOS PMT	UN	0.00	/	285.00 0.00
PMT_2	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO	JR	53.00	/	102,340.00 5,424,020.00
PMT_3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASACALLES INFORMATIVO EN LONA DE 5 M X 1 M	UN	0.00	/	249,000.00 0.00
PMT_4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDONES INFORMATIVOS EN LONA	UN	0.00	/	99,127.00 0.00
PMT_5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES TEMPORALES GRUPO 1 Y 2	UN	0.00	/	200,515.00 0.00
PMT_6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES TEMPORALES GRUPO 3	UN	0.00	/	201,110.00 0.00
PMT_7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES ELEMENTOS PMT (BARRICADAS, MALETINES	UN	0.00	/	416,500.00 0.00
PMT_8	INFORMACIÓN CUÑA RADIAL	UN	0.00	/	105,000.00 0.00
					0.00
TOTAL P.M.T					5,424,020.00
ADMINISTRACION 23%					1,247,625.00
TOTAL P.M.T					6,671,545.00

Handwritten signature

	ACTA DE OBRA NRO SIETE (07) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 06102023-1500 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 06102023-1500		
Secretaría:	INFRAESTRUCTURA		
Fecha acta de obra:	15-jul-24		
Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	06102023-1500	Acta Administrativo:	
No. Pedido en SAP	4500024142		
NIT ó RUT	901750081-2		
Contratista:	CONSORCIO CIMEGA		
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO		
Valor del Contrato (\$)	\$ 12,966,375,058.00	Aporte Departamento	\$ 12,966,375,058.00
Valor Adición	\$ 0.00	Aporte otras entidades	\$ 0.00
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ		
Compromiso Presupuestal:	4500024142	FONDO	6-0378 0
Duración del contrato (Plazo):	ONCE (11) MESES		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 18 DE 2023	Fecha de Suspensión 1	
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		
Interventor Externo	CONSORCIO METRO CINCO		

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		12,966,375,058.00
Valor adición No. 1		0
Valor Acta No. 1:	248,841,780.00	
Valor Acta No. 2:	374,222,760.00	
Valor Acta No. 3:	785,101,015.00	
Valor Acta No. 4:	923,605,246.00	
Valor Acta No. 5:	872,730,600.00	
Valor Acta No. 6:	1,381,435,444.00	
Valor Acta No. 7:	900,123,643.00	
Saldo del contrato	7,480,305,570.00	
Sumas Iguales	12,966,375,058.00	12,966,375,058.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		2,593,275,012.00
Amortización del Anticipo Acta 1:	49,768,396.00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	74,844,552.00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	157,020,203.00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	184,721,049.00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	174,547,920.00	
Amortización del Anticipo Acta 6:	275,287,089.00	
Amortización del Anticipo Acta 7:	180,024,729.00	
Saldo por amortizar:	1,486,061,114.00	
Sumas Iguales:	2,593,275,012.00	2,593,275,012.00

SE HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO CIMEGA, representado legalmente por el ingeniero LUIS ALBERTO MEZA GALEANO, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Se constató el cumplimiento del pago de:

Estampilla Prodesarrollo

Estampilla Pro-Hospital Deptal Santa Sofía

Estampilla Universidad

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del Gasto
EL DEPARTAMENTO

LUIS ALBERTO MEZA GALEANO

CONSORCIO CIMEGA
El Contratista

HERNANDO CERCA AGUIRRE
CONSORCIO METRO CINCO
INTERVENTOR EXTERNO

ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

Supervisor

 GOBIERNO DE CALDAS		ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL ACTA DE OBRA NRO SIETE (07) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 06102023-1500 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 06102023-1500	
Secretaría :		INFRAESTRUCTURA	
Fecha acta mayores cantidades		15-jul-24	
Concepto		Descripción	
No. Radicado Contrato de Obra		06102023-1500	
No. Pedido en SAP		450024142	
NIT ó RUT		901750051-7	
Contratista:		CONSORCIO CIMEGA	
Representante Legal:		LUIS ALBERTO MEZA GALEANO	
Valor del Contrato (\$):		\$ 12.966,375,056.00	
Valor Adición		Aporte Departamento: \$ 12.966,375,056.00 Aporte otras entidades: N/A	
Objeto del contrato de Obra		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PACORA	
Compromiso Presupuestal:		450024142 FONDO 8-0378	
Duración del contrato (Plazo)		ONCE (11) MESES	
Fecha de iniciación		OCTUBRE 16 DE 2023	
Fecha de Remoción 1		Fecha de Suspensión 1	
Supervisor Departamento		JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	
Interventor Externo		CONSORCIO METRO CINCO	
Nueva fecha de terminación		SEPTIEMBRE 17 DE 2024	

MAYORES CANTIDADES DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VIPARCIAL
630.60	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	3.70	546.000.00	2.020.200.00
SUBTOTAL OBRAS					2.020.200.00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VUNITARIO	VIPARCIAL
NP1 200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA		906.356.00	
NP2 201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	6.70	228.661.00	1.532.066.00
NP3 674.1	DREN HORIZONTAL $\Phi = 2"$, LONGITUD DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10 MTS	ML	216.00	283.135.00	60.874.025.00
NP4 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	743.00	19.101.00	14.192.043.00
NP5 Part	CONFORMACIÓN DE ZONAS RCD	M3	2.012.00	8.965.00	18.042.063.00
NP6 201.12	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES	UH		53.560.00	
NP7 210.1.1 P	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML		510.068.00	
NP8 210.1.2 P	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML		694.903.00	
NP9 210.1.3 P	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML		678.547.00	
NP10 621.1.2	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGÚN DISEÑO)	ML		3.345.628.00	
NP11 623.1.2	ANCLAJE PASIVO DE 4 Pulgadas (No incluye la Barra de Acero)	ML		291.346.00	
NP12 621.1.3	PILOTES DE DIÁMETRO = 0,35 cm, incluye Acero de refuerzo Según diseño	ML	9.00	710.397.00	6.393.573.00
NP13 210.2.3	EXCAVACIÓN EN ROCA DE PRESTAMOS	M3		114.391.00	
NP14 310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.632.00	2.371.00	3.869.472.00
NP15 810.3	REVEGETALIZACIÓN CON HERBOSSEMPRA CONTROLADA	HA	2.067.60	18.586.00	38.204.320.00
NP16 670 P	FORMALETA TEXTIL RELLENA DE MORTERO FLUIDO (COLCHACRETO)	M2		222.464.00	
NP17 T001	GEODRÉN PLANAR H= 1.0 MT	M2	113.00	79.725.00	9.008.925.00
NP18 671.3 P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	96.30	904.314.00	76.042.296.00
SUBTOTAL OBRAS					226.754.777.00

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES:

NP1 200.2, Desmonte Y Limpieza En Zonas No Boscosas - Unidad: ha

El proyecto objeto del contrato de referencia es una vía sin pavimento delimitado de taludes con alta vegetación entre especies arbóreas, plantas frutales, cultivos y rastrojo y maleza.

Para poder construir el pavimento, se hace necesario un ensanchamiento de calzada, por lo que se requiere que los taludes adyacentes de la vía estén despejados y libres de maleza y rastrojo, con el fin de poder realizar los trabajos topográficos que permitan tomar las medidas respectivas para cortes, llenos, o implantación de estructuras.

NP2 201.7, Demolición De Estructuras - Unidad: m3

El proyecto consiste en la construcción del pavimento de una vía que ya tiene un trazado geométrico a mejorar, pero que cuenta con estructuras como obras de concreto de alcantarillas y muros en concreto, que serán evaluados por la parte técnica para su reconstrucción o conservación.

En el evento que una de estas estructuras tenga que ser reemplazada, requiere realizar la actividad de demolición de estructuras de concreto la cual, una vez demolida deberá ser dispuesta en el RCD autorizado del proyecto.

NP3 674.1, Dren Horizontal $\Phi = 2"$, Longitud De Longitud Menor O Igual A 10 Mts - Unidad: ml

Dentro de los Estudio y Diseños del proyecto, en el volumen de geotecnia, se encuentra el capítulo de Obras Requeridas Y Recomendaciones Para Los Taludes En Corte, así como en la Conclusiones y recomendaciones Numeral 13.2, en las cuales se recomiendan que en algunos taludes se hace necesario la construcción de drenes horizontales como parte integral de la estabilidad de los mismos.

Una vez se realicen los cortes respectivos de la excavación de la explanación con las pendientes adecuadas y recomendadas del diseño en los taludes, se podrá

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta mayores cantidades	15-jul-24
Concepto	Descripción
No. Radicado Contrato de Obra	06102023-1500
No. Pedido en SAP	4500024142
NIT ó RUT	901750081-2
Contratista:	CONSORCIO CIMEGA
Representante Legal	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Valor del Contrato (\$)	\$ 12.966,375,056.00
Valor Adición	Aporte Departamento: \$ 12.966,375,056.00 Aporte otras entidades: N/A
Objeto del contrato de Obra:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORA.
Compromiso Presupuestal	4500024142 FONDO 6-0378
Duración del contrato (Plazo):	ONCE (11) MESES
Fecha de iniciación	OCTUBRE 18 DE 2023
Fecha de suspensión 1	
Fecha de Reincisión 1	Nueva fecha de terminación SEPTIEMBRE 17 DE 2024
Supervisor Departamento :	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Interventor Externo	CONSORCIO METRO CINCO

establecer la necesidad de estos drenes, por lo cual la parte técnica a través de los especialistas del proyecto podrán definir la localización de estos elementos.

•NP4 9.14,1Remoción de demumbes - Unidad: m3

A lo largo del trayecto objeto del proyecto, existen unos demumbes que en la manera que se puedan intervenir, es necesario incorporar este precio, con el fin que el Consorcio Cimega como ejecutor y responsable del corredor durante la ejecución de la obra, tenga la facultad de realizar la limpieza de estos demumbes, siempre y cuando estén autorizados por la interventoría y la supervisión del contrato.

•NP5 PartConformación de Zona RCD - Unidad: m3

Dentro de la gestión ambiental y obligaciones del contratista, se hace necesario la consecución de una zona de disposición de residuos de excavación y demolición RCD, por lo cual se requiere de un manejo y utilización de equipos adecuados para la Conformación de los sobrantes que deberán ser extendidos y compactados de acuerdo las recomendaciones geotécnicas que haya lugar en el estudio del buen manejo del RCD.

La forma de pago de este ítem será de acuerdo a las medidas en banco ejecutadas en los ítems que generen sobrantes, como excavaciones y demoliciones y que sean verificados por la interventoría que fueron depositados en el sitio RCD autorizado.

•NP6 201.12 Remoción de Especies Vegetales - Unidad: u

Como se mencionó anteriormente, dentro de las actividades a realizar para garantizar el ancho de la calzada, se requiere la excavación de la explanación de taludes adyacentes a la vía, sin embargo, previa a esta actividad se deberá realizar la tala o remoción y/o traslado de especies arbóreas los cuales están previamente definidos y autorizados en el Plan de Aprovechamiento forestal del proyecto.

Así pues, existen algunas especies a lo largo del corredor que deberán ser talados y/o trasladados y que requieren de un procedimiento definido tanto de la gestión ambiental, social y técnica para su ejecución.

Los dos ítems que se refieren a traslados se diferencian de acuerdo a la altura de la especie, donde el tipo III son especies entre 5 y 10 metros y el tipo IV son especies con alturas inferiores a 5 metros. Previo a realizar esta actividad el contratista y la interventoría deberá localizar y medir la especie para que sea aplicada al ítem específico.

Es necesario además previa a la ejecución de la actividad del traslado, contar con el sitio final de resiembra de la especie a trasladar.

La remoción de especies vegetales, consiste en la tala y despeje de las especies arbóreas señaladas que fueron autorizados en el plan de aprovechamiento forestal.

•NP7 210.1.1 PEexcavación Común En Calleson De 0 A 6 Metros De Profundidad- Unidad: m3

•NP8 210.1.2 PEexcavación En Conglomerado En Calleson De 0 A 6 Metros De Profundidad- Unidad: m3

•NP9 210.1.3 PEexcavación En Roca En Calleson De 0 A 6 Metros De Profundidad- Unidad: m3

De acuerdo a los diseños de las estructuras de contención, la cimentación de los muros es de tipo profunda, es decir tipo pilotes de diámetro de 1 metro y 6 metros de profundidad, sin embargo, es necesario caracterizar el ítem de la excavación de acuerdo a las propiedades del suelo que se encuentre, según los siguientes criterios:

Excavación Común: Estratos de suelos blandos, los cuales permitan la excavación manual sin ningún tipo de equipo mecánico.

Excavación en Conglomerado: Suelos de consistencia dura, en los cuales es necesario el uso de martillos neumáticos con compresor.

Excavación en Roca: Estratos con presencia de rocas, en los que se hace necesario el uso de equipos especiales como "Cuchas hidráulicas" o Explosivos para partir la Roca.

•NP10 621.1.2Pilote En Concreto Fundido In Situ Diámetro De 1.0 M (Incluye Anillo En Concreto De 3000 Psi, Fuste En Concreto De 4000 Psi Y Acero De Refuerzo Del Pilote Según Diseño)- Unidad: m3

La presente actividad complementa los anteriores 3 ítems y se refiere a la construcción de los pilotes de diámetro de 1.0 metros, donde se incluye el anillo de concreto de 3000 psi, el armado e instalación de los castillos de acero refuerzo y el vaciado del fuste en concreto de 3000 psi.

•NP11 623.1.2Anclaje Pasivo De 4 pulgadas (No Incluye Barra De Acero)- Unidad: m3

Para el sitio K19+650, se establece en los estudios y diseños una estructura tipo pantalla con Anclajes pasivos de 4" y longitud de 8.5. Este ítem consta de las actividades de perforación mecánica y el llenado con lechada relación A/C= 0.45.

•NP12 621.1.3Pilotes De Diámetro = 0,35 cm, Incluye Acero de refuerzo Según diseño- Unidad: m3

Para el sitio K19+650, el igual que el anterior ítem, se requiere la pantalla pasiva requiere de una cimentación con micropilotes de 0.35 mts de diámetro. Este ítem consta de las actividades de perforación de los micropilotes, suministro e instalación de los castillos de acero reforzado, y del vaciado en concreto de 4000 psi de los mismos.

•NP13 210.2.3Excavación En Roca De Prestamos- Unidad: m3

A lo largo del tramo, existe presencia de suelos tipo Roca que requieren de una mayor potencia en los equipos que se usan para la excavación, además de otros equipos como Cuchas Hidráulicas, Compresores con martillos neumáticos e inclusive dinamita, por lo que se requiere de la inclusión de este ítem para las excavaciones que se presenten en actividades como la construcción de filtros, construcción de transversales o cualquier actividad que se encuentre en campo y sea verificada por la interventoría. Para el pago de las excavaciones en roca se deberán medir con el ítem 210.2.1. del presupuesto contractual.

•NP14 310.1Conformación De La Calzada Existente- Unidad: m2

El proyecto consiste en pavimentar un tramo de vía que actualmente carece de estructura de pavimento, que se encuentra en afirmado, y donde no hay una nivelación consistente que garantice los parámetros mínimos en las pendientes transversales y longitudinales que cumplen con la geometría esperada en el proyecto, por tal razón, es necesario realizar una conformación de la calzada existente, preliminar a la edificación y compactación de subbase granular, utilizando motorizadora y vibró compactador, en donde se pueda nivelar la superficie de forma tal que se haga corte en los tramos que se requiera para garantizar los espesores mínimos de subbase o que se realicen llenos en las partes que se requiera para evitar sobre espesores de esta subbase.

•NP15 810.3Revegetación Con Hidrosiembra Controlada - Unidad: m2

El proyecto de construcción del pavimento requiere por esencia, generar la perfilación de taludes para lograr el ancho de la banca, lo que genera exponer el terreno de los taludes a intemperie, y por lo tanto se hace necesario la protección de los cortes, acción consecuente con las recomendaciones del capítulo 11 – Obras Requeridas y Recomendaciones para Los Taludes de Corte - del volumen de Geotecnia de los estudios y diseños del proyecto.

En el inciso 11.1.2 "Protección De Taludes Expuestos" el criterio es realizar obras mediante empradización natural, como es el caso de la Revegetación con Hidrosiembra Controlada, que contiene las especificaciones propias para los taludes generados en la construcción de corredor.

•NP16 670 PFomaleta Textil Reflena De Mortero Fluido (Colchacheto)- Unidad: m2

A lo largo del tramo objeto de la referencia, existen 47 alcantarillas las cuales la gran mayoría están siendo reconstruidas y reemplazadas por tubería PVC de 36", de acuerdo a los estudios y diseños hidráulicos del proyecto, sin embargo, es necesario que se complemente el manejo de las aguas en los descoles de manera que se garantice la estabilidad de la banca, y así mismo manejar los impactos de las aguas de excomenta a los predios privados donde descan todas estas corrientes. Haciendo uso de la buena ingeniería, y de las nuevas tecnologías en el sector de los geotécnicos, llega una opción de construir por medio de una membrana textil y lechada de cemento y arena, un "Colchacheto", el cual nos da una solución alternativa de estructuras de descoles, con tiempos de construcción más óptimos y más económicos que los típicos canales reforzados en concreto.

•NP17 T001Geodren Planar Hr 1.0 MT - Unidad: m3

Se avanza con la construcción de los muros de contención de acuerdo a los Estudios y Diseños del proyecto, sin embargo, para realizar el respectivo relleno es necesario controlar y reducir las presiones hidrostáticas del terreno que son transmitidas al muro de contención.

Como solución alternativa del filtro tipo francés, el Geodren Planar cumple con los requisitos necesarios para transmitir las aguas a la base del relleno, que a su vez serán desagüadas por los lloraderos construidos en los vástagos.

Esta alternativa permite optimizar los rellenos, así como brindarle economía al proyecto.

Secretaría :

INFRAESTRUCTURA

Fecha acta mayores cantidades

15-Jul-24

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	06102023-1500	Acto Administrativo	
No. Pedido en SAP:	4500024142		
NIT ó RUT:	901750081-2		
Contratista:	CONSORCIO CIMEGA		
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO		
Valor del Contrato (\$):	\$ 12.966,375,058.00	Aporte Departamento	\$ 12,966,375,058.00
Valor Adición		Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA I SALAMINA, PÁDORA		
Compromiso Presupuestal:	4500024142	FONDO	6-0378
Duración del contrato (Plazo):	ONCE (11) MESES		
Fecha de iniciación	OCTUBRE 18 DE 2023	Fecha de Suspensión 1	
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		
Interventor Externo	CONSORCIO METRO CINCO		

•NP16 671,3PCuneta De Concreto Vaciada In Situ; Incluye La Conformación De La Superficie De Apoyo. Con Adición De Material - Unidad: m3

Es necesario pactar este precio para la ejecución de las respectivas cunetas que hacen parte del diseño hidráulico de los estudios y diseños, y que son estructura esencial en la construcción de la banca.

El corredor en ejecución es una vía a media ladera, con pendientes transversales muy pronunciadas, con un clima lluviosos en la gran parte del año, lo que hace que la construcción de las cunetas sea fundamental para la protección del pavimento en construcción.

Para este ítem, donde el corredor tiene pendientes longitudinales entre un 4% y un 8%, con constantes curvas horizontales, y una calzada de apenas 6 metros sin bermas, es conveniente que estas cunetas sean en concreto de 3000 psi, y se refuercen con acero en las curvas internas ya que con seguridad las llantas de los vehículos pisen las cunetas. El pago del acero de refuerzo será cobrado en el ítem 641.1 del proyecto.

Mayores Cantidades:

Para la presente acta de obra, el ítem 630.6 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F), se requiere aumentar con el fin de garantizar los solados de limpieza que hacen parte de la ejecución de los muros de contención que se están construyendo en el proyecto.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto
EL DEPARTAMENTO

LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
CONSORCIO CIMEGA
El Contratista

HERNANDO CHICA AGUIRRE
CONSORCIO METRO CINCO
INTERVENTOR EXTERNO

ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

 GOBIERNO DE CALDAS		PREACTA DE OBRA NRO. SIETE (07) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 06102023-1500 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 06102023-1500			
Secretaría :		INFRAESTRUCTURA			
Fecha Preacta de obra		15-jul-24			
Concepto		Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra		06102023-1500		Acto Administrativo:	
No. Pedido en SAP		4500024142			
NIT & RUT:		901750081-2			
Contratista:		CONSORCIO CIMEGA			
Representante Legal:		LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato (\$)		\$ 12,966,375,058.00		Aporte Departamento	\$ 12,966,375,058.00
Valor Adición		\$ 0.00		Aporte otras entidades	
Objeto del contrato de Obra		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁORA			
Compromiso Presupuestal:		4500024142		FONDO	6-0378
Duración del contrato (Plazo):		ONCE (11) MESES			
Fecha de iniciación		OCTUBRE 18 DE 2023		Fecha de Suspensión 1	
Fecha de Reiniciación 1				Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024
Supervisor Departamento		JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			
Interventor Externo		CONSORCIO METRO CINCO			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	900.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	m3		
220.1	TERRAPLENES	m3		
320.3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	m3	915.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
330.3.1	BASE GRANULAR CLASE C GRADACION FINA	m3	351.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
420.2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	1,584.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
450.2P	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC 19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	110.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	459.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	28.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
201.15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	16.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3		
630.4.2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	7.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	3.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	1,327.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
673.3.1	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SBG-50	m3	31.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
663.1	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ml	16.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
663.1.2	TUBERIA DE PVC 4"	ml	224.40	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	765.20	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	134.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
801.8P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	ml		
670.9	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	m3	26.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	224.90	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	292.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
630.3.2	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	83.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	5,346.10	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3		
663.1.2	TUBERIA DE PVC 4"	ml	50.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
663.1.4	TUBERIA DE PVC 2"	ml		
801.8P	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	ml		
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2		
700.1	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ml		
701.1.2	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPOXICO	un		
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI TABLERO EN LÁMINA CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	un		
900.2.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRETAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m)	m3/km	6,572.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
NP1 200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA		
NP02 201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	6.70	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP5 674.1	DREN HORIZONTAL Ø = 2", LONGITUD DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10 MTS	ML	215.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP4 211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	743.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP5 Part	CONFORMACIÓN DE ZONAS RCD	M3	2,012.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP6 201.12	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES	UN		



		PREACTA DE OBRA NRO. SIETE (07) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 06102023-1500 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 06102023-1500			
Secretaría :		INFRAESTRUCTURA			
Fecha Preacta de obra		15-Jul-24			
Concepto		Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra		06102023-1500		Acto Administrativo	
No. Pedido en SAP:		4500024142			
NIT ó RUT:		901750081-2			
Contratista:		CONSORCIO CIMEGA			
Representante Legal		LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato (\$):		\$ 12,966,375,058.00		Aporte Departamento \$ 12,966,375,058.00	
Valor Adición		\$ 0.00		Aporte otras entidades	
Objeto del contrato de Obra		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ			
Compromiso Presupuestal:		4500024142		FONDO	6-0378
Duración del contrato (Plazo):		ONCE (11) MESES			
Fecha de iniciación		OCTUBRE 18 DE 2023		Fecha de Suspensión 1	
Fecha de Reiniciación 1				Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024
Supervisor Departamento		JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			
Interventor Externo		CONSORCIO METRO CINCO			

NP 210.1.1	EXCAVACIÓN COMÚN EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML		
NP 210.1.2	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML		
NP 210.1.3	EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAISSON DE 0 A 6 METROS DE PROFUNDIDAD	ML		
NP10 621.1,2	PILOTE EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU DIÁMETRO DE 1.0 M (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUSTE EN CONCRETO DE 4000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE SEGUN DISEÑO)	ML		
NP11 623.1,2	ANCLAJE PASNO DE 4 Pulgadas (No incluye la Barra de Acero)	ML		
NP12 621.1,3	PILOTES DE DIÁMETRO = 0,35 cm, incluye Acero de refuerzo Según diseño	ML	9.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP13 210.2,3	EXCAVACIÓN EN ROCA DE PRETAMOS	M3		
NP14 310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1,632.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP15 810.3	REVEGETALIZACIÓN CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA	M2	2,067.60	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP16 670 P	FORMALETA TEXTIL RELLENA DE MORTERO FLUIDO (COLCHACRETO)	M2		
NP17 1001	GEODRÉN PLANAR H= 1.0 MT	M2	113.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP18 671.3 P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	88.30	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

P.A.G.A				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
GAGA-1.3-03	TRÁMITES LEGALES (OCUPACIÓN DE CAUCE)	Según Factura		
GAGA-1.3-03	TRÁMITES DE CONCESIÓN DE AGUA	Según Factura		
GAGA-1.3-03	TRÁMITES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (ESTUDIO)	Según Factura		
GAGA-1.3-03	TRÁMITES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (SOLICITUD)	Según Factura		
PAC-2.1-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO (POLIETILENO) CALIBRE 4, PARA PROTECCIÓN DE MATERIALES (4M*1M).	ML	54.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PAC-2.1-04	CERRAMIENTO EN YUTE DE H=2,10M Y GUADUA	ML	10.50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PAC-2.1-06	CINTA DEMARCAÇÃO PRECAUCIÓN (2 HILADAS)	ML	1,500.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PAC-2.5-06	SUMINISTRO DE CANECAS METÁLICAS DE 55 GALONES PARA PUNTOS ECOLÓGICOS.	Unidad		
PAC-2.5-06	INSTALACIÓN BOLSAS DE COLORES PARA PUNTOS ECOLÓGICOS (GRIS, NEGRO Y ROJA TAMAÑO: YUMBO)	Unidad	38.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PAC-2.5-06	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CONVENCIONALES EN PUNTO DE ACOPIO.	Kg	124.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PAC-2.5-06	GESTIÓN Y PAGOS A EMPRESAS CERTIFICADAS QUE REALICEN LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (GALON)	Galón		
PAC-2.5-06	GESTIÓN Y PAGOS A EMPRESAS CERTIFICADAS QUE REALICEN LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (KG)	Kg		
PAC-2.5-06	JORNAL BRIGADA DE ORDEN Y ASEO	Día	23.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PGH-3.1-10	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO, ACUEDUCTO VEREDAL DE LA VEREDA LAS COLES	Mes	1.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)




 GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA DE OBRA NRO. SIETE (07) AL CONTRATO DE OBRA NRO. 05102023-1500 RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO 05102023-1500
--	--

Secretaría :		INFRAESTRUCTURA		
Fecha Preacta de obra		15-Jul-24		
Concepto		Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	06102023-1500	Acto Administrativo:		
No. Pedido en SAP	4500024142			
NIT ó RUT:	901750081-2			
Contratista:	CONSORCIO CIMEGA			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato (\$):	\$ 12,966,375,058.00	Aporte Departamento	\$ 12,966,375,058.00	
Valor Adición:	\$ 0.00	Aporte otras entidades		
Objeto del contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ			
Compromiso Presupuestal:	4500024142	FONDO	6-0378	
Duración del contrato (Plazo):	ONCE (11) MESES			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 18 DE 2023	Fecha de Suspensión 1		
Fecha de Reiniciación 1		Nueva fecha de terminación	SEPTIEMBRE 17 DE 2024	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			
Interventor Externo	CONSORCIO METRO CINCO			

POH-3.2-10	PAGO SERVICIOS UNIDADES SANITARIAS O INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES - MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES SANITARIAS	Mes - Unidad	2.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PSSE-4.6-17	COMPENSACIÓN FORESTAL	Global		
PSSE-4.6-17	COMPENSACIÓN INDIVIDUAL POR ARBÓREOS FRUTALES	Un		

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MEDIDAS
PMT_1	IMPRESIÓN Y REPARTICIÓN DE VOLANTES INFORMATIVOS PMT	UN		
PMT_2	JORNALES PARA MANEJO DE TRANSITO	JR	53.00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
PMT_3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASACALLES INFORMATIVO EN LONA DE 6 M X 1 M	UN		
PMT_4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDONES INFORMATIVOS EN LONA	UN		
PMT_5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES TEMPORALES GRUPO 1 Y 2	UN		
PMT_6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES TEMPORALES GRUPO 3	UN		
PMT_7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES ELEMENTOS PMT (BARRICADAS, MALETINES	UN		
PMT_8	INFORMACIÓN CUÑA RADIAL	UN		


HERNANDO CHICA AGUIRRE
CONSORCIO METRO CINCO
INTERVENTOR EXTERNO


LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
CONSORCIO CIMEGA
CONTRATISTA

WATSON TOTAL RESEARCH BY WILSON, J. (1998) EFFECTS OF NITROGEN CONTROLS + NITROGEN CHARGES ON CROP-NO. PLOT/HA

VALTO A FAVOR DEL COMERCIO VALTO A FAVOR DEL COMERCIO A LA EXPORTACION	VALTO A FAVOR DEL COMERCIO VALTO A FAVOR DEL COMERCIO A LA EXPORTACION	VALTO A FAVOR DEL COMERCIO VALTO A FAVOR DEL COMERCIO A LA EXPORTACION	VALTO A FAVOR DEL COMERCIO VALTO A FAVOR DEL COMERCIO A LA EXPORTACION
---	---	---	---

©2008 Dell Computer Corporation. Dell, the Dell logo, and Dell MyWay are trademarks or registered trademarks of Dell Computer Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2008 Dell Computer Corporation. Dell, the Dell logo, and Dell MyWay are trademarks or registered trademarks of Dell Computer Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN ACTA DE OBRAS EJECUTADA SEGUN CONTRATO + MATERIAS CANTIDADES DE OBRAS NO PRECISTAP \$ 908,127,840

VALORI IN EURO DI PARTICOLARE: P 012,70.500,00	VALORI IN EURO DI PARTICOLARE: P 012,70.500,00
AMORTEZZAMENTO ANTICIPO	AMORTEZZAMENTO ANTICIPO
174.547,520,00	174.547,520,00
VALORE A FINE DEL CONTRATTO	VALORE A FINE DEL CONTRATTO
650.161.500,00	650.161.500,00

AN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA

15-Jul-24

ACTA NRO. SIETE (07)
INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO 06102023-1500

CONSULTORIA
OBRA: ☒
NRO CONTRATO RADICADO:

06102023-1500

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ

INTERVENTOR

CONSORCIO METRO CINCO

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora	X			
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil	X			
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra	X			
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realiza en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados		X		Se realizan en la planta de Materiales de Salamina
Se usan baños portátiles		X		
Se entrega folantes informativos para la comunidad	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra	X			
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)	X			
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire	X			
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición	X			
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		


HERNANDO CHICA AGUIRRE
CONSORCIO METRO CINCO
INTERVENTOR EXTERNO

		INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATOS DE OBRA		Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 20/01/2020	
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
FECHA:		15-jul-24			
Descripción de la Actividad: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES // SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 // BASE GRANULAR CLASE C GRADACIÓN FINA // RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 // MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA // EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR // RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO // REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS // CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA // CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) // ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa // MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-50 // TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIÁMETRO 900 mm // TUBERÍA DE PVC 4" // GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE // MATERIAL GRANULAR DRENANTE // DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO // EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR // RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO // CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA // ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa // TUBERÍA DE PVC 4" // TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 m) // DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS // DREN HORIZONTAL Φ = 2", LONGITUD DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10 MTS // REMOCIÓN DE DERRUMBES // CONFORMACIÓN DE ZONAS RCD // PILOTES DE DIÁMETRO = 0,35 cm, Incluye Acero de refuerzo Según diseño // CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE // REVEGETALIZACIÓN CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA // GEODRÉN PLANAR H= 10 MT // CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CON ADICIÓN DE MATERIAL con una inversión de \$5.486.069.488 equivalente al 42,31% del valor del contrato incluido AU del 28% más provisiones.					
CONTRATO		06102023-1500		CONSULTORIA	
Nº CONTRATO RADICADO:		06102023-1500			
OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ			
INTERVENTOR EXT.		CONSORCIO METRO CINCO			
FIANZAS (POLIZAS) 21-40-101219435 Y 21-44-101425927		\$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA	
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)		\$ 648,318,752.90	18/10/2023 HASTA 17/09/2024	SEGUROS DEL ESTADO	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		\$ 648,318,752.90	18/10/2023 HASTA 17/09/2024	SEGUROS DEL ESTADO	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		\$ 648,318,752.90	18/10/2023 HASTA 17/09/2024	SEGUROS DEL ESTADO	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES		\$ 2,593,275,011.60	18/10/2023 HASTA 17/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO	
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO		\$ 2,593,275,011.60	18/10/2023 HASTA 17/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO	
SALARIOS Y PRESTACIONES		\$ 2,593,275,011.60	18/10/2023 HASTA 17/01/2027	SEGUROS DEL ESTADO	
ESTABILIDAD		\$ 3,889,912,517.40	17/09/2024 HASTA 17/09/2029	SEGUROS DEL ESTADO	
RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.		X	PLANILLAS SALUD	X	
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF			PAZ Y SALVO MINTRAB.		
RECIBO PAGO SENA (FIC)			INF. FOTOGRAFICO	X	
NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASÍ COMO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.					
ESTADO DEL TIEMPO					
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES		
01 AL 30	JUNIO	LLUVIOSO	LLUVIAS INTENSAS DURANTE EL DÍA		
OBSERVACIONES			INTERVENTOR (EXTERNO) CONSORCIO METRO CINCO		
					