

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	PERIODO: MAYO 2023
Número:	67	de	2022	Valor total: \$1.004.264.800	
Objeto: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLÚS DEL VALLE DE ABURRÁ					
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS URBANAS NIT 901631513- 2			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20225418 20235010	del	12 septiembre 2 de enero	de	2022 2023
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	Rdo. 202230914	de	20 de octubre	de	2022
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	3	de	noviembre	de	2022
Duración total: 10 meses					

MODIFICACIONES	
No aplica	

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	x	
	Marque con una X	

INFORME DE ACTIVIDADES		
No.	Obligaciones Generales	Actividades ejecutadas dentro del periodo
1	Supervisar y verificar la ejecución del contrato de Contrato 66 de 2022, a fin de garantizar a Metroplús S.A. el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación.	CUMPLIDO: El interventor ha venido cumpliendo sus actividades conforme lo exigen las obligaciones contractuales

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

2	Estudiar todos y cada uno de los planos del proyecto que hayan sido suministrados al Contratista. Igualmente debe estudiar, revisar, aprobar o improbar los informes de levantamientos, también examinará las zonas de construcción o adecuación del proyecto y comparará las condiciones reales observadas en el terreno con las consignadas y mostradas en los planos y diseños, efectuando oportunamente las sugerencias y ajustes necesarios. En resumen, la Interventoría debe lograr un conocimiento total y detallado sobre el proyecto materia del contrato; revisará minuciosamente los proyectos de diseño, construcción y adecuación, localización sobre el terreno, las referencias necesarias con sus correspondientes coordenadas y niveles, a fin de estudiar los replanteos que sean del caso.	CUMPLIDO: el interventor ha realizado el análisis de los diseños y ha solicitado las aclaraciones pertinentes para a su vez, dar respuesta al contratista de obra.
3	Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los Contratistas antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, supervisar la ejecución de todos los trabajos y especificaciones de construcción.	CUMPLIDO: el interventor continuamente aprueba los replanteos para ejecución de la obra
4	Exigir al contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio o el de Metroplús S.A. sea inconveniente para la ejecución del proyecto	CUMPLIDO: el interventor ha revisado y avalado el personal propuesto por el contratista.
5	Mantener personal calificado y competentes en número suficiente según las dedicaciones definidas en la propuesta para un adecuado y oportuno desempeño de las funciones de interventoría	CUMPLIDO: el interventor ha contratado los profesionales, cumpliendo los requisitos establecidos y su dedicación. Por parte de Metroplús se remiten los comunicados de aprobación de los profesionales.
6	El interventor deberá reportar semanalmente vía mail a Metroplús S.A. las acciones de la semana y la verificación del cumplimiento de la programación por parte de la interventoría	CUMPLIDO: el interventor remite el informe semanal de interventoría, para este periodo presentó los informes No.26, No.27, No.28 y No.29
7	Concertar reuniones periódicas con Metroplús o sus representantes, para analizar el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de contratistas, para mantener a Metroplús SA plenamente informado sobre los detalles del avance de las obras y del desarrollo del proyecto	CUMPLIDO: se convoca semanalmente al comité de obra y socioambiental, de manera virtual y presencial. Durante el mes se realizaron los comité de obra No.25, No.26, No.27 y No.28
8	Llevar el control diario de las obras ejecutadas y se reunirá mensualmente con el Contratista, para determinar las cantidades de obra ejecutada en cada periodo, verificando el cálculo de las mismas, con el fin de autorizar las actas de pago por avance de trabajos ejecutados, según los términos que se estipulan en el respectivo contrato de obra. Para el trámite de estas actas se adjuntará, según el caso, los soportes del inspector de obra y ensayos de laboratorio.	CUMPLIDO: el interventor aprobó el acta de pago mensual del de las obras ejecutadas por el contratista, durante el mes de marzo conciliaron el acta de pago No.5
9	Garantizar una sede permanente en la ciudad de Medellín o Envigado, hasta que se realice la liquidación del contrato objeto de supervisión.	CUMPLIDO: La oficina se encuentra ubicada en el municipio de Envigado, Calle 33 sur No.43 A 37 Barrio San Marcos

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Se verifica el expediente contractual del contrato, encontrando que se encuentra al día, excepto por las últimas comunicaciones que han llegado que se encuentran a cargo de la supervisión para revisión.

REVISIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO

Se verifica el SECOP encontrando que las últimas actuaciones jurídicas del contrato se encuentran publicadas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

No aplica

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

En este proceso no se han presentado reclamaciones ni controversias.

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	x
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x

CONCLUSIONES

1	El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago del Acta No.7
2	Procede el pago de la factura por valor de \$110.217.800 IVA incluido
3	La interventoría cumplió con sus obligaciones mensuales y con la disponibilidad de profesionales de acuerdo con su dedicación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 15 días del mes de junio de 2023


JOHN HENRY FRANCO HENAO
 Director Infraestructura