

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los Precios	Puede afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Audiencia de asignación de riesgos para que el contratista conozca que las variaciones del mercado las asume completamente el contratista, excepto las que surgen de cambios de vigencia que se le aplica la variación del IPC decretado por el DANE	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	inmediatamente se presente el suceso	Análisis del mercado	Semanal
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Falta de flujo de caja necesario	Al momento de iniciar las actividades y después de firmada el acta de inicio no se pueda empezar por que el contratista no dispone con el flujo de caja necesario para empezar con la ejecución de las actividades	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Audiencia de asignación de riesgos para que el contratista conozca que la demora en la entrega del anticipo no es óbice para dar inicio a la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	inmediatamente se presente el suceso	Informe de la capacidad financiera del contratista	mensual



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

4	ω	N°
Específico	Específico	Clase
Externo	Externo	Fuente
Planeación	Contratación	Etapas
Operacional	Económico	Tipo
Variación de cantidades de los servicios	Error en el análisis de los precios a ofertar	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
Que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de los diseños	Puede ocasionar un desequilibrio económico en el presupuesto, generando pérdidas	Consecuencia de la ocurrencia
3	1	Probabilidad
1	1	Impacto
4	2	Valoración del riesgo
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
Municipio/ Interventoría/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Reajustar el presupuesto inicial, con las nuevas cantidades	Realizar un nuevo análisis del sector para reajustar el presupuesto inicial.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	Impacto después del tratamiento
1	1	Probabilidad
2	2	Impacto
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Valoración del riesgo
No	No	Categoría
Municipio/ Interventoría	Contratista	¿Afecta la ejecución del contrato?
Etapas de observación de prepliegos	Etapas de observación de prepliegos	Personas responsables por implementar el
En el proceso de sacar cantidades de acuerdo a la necesidad que se requiere satisfacer , realizar visitas técnicas para determinar la necesidad	Informe de análisis del sector previo a la contratación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
En el proceso de articulación de la propuesta económica	En el proceso de articulación de la propuesta económica	¿Como se realiza el monitoreo?
		Periodicidad ¿ Cuándo?
		Monitoreo y revisión

¡VALE LA PEÑA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co - Telefax: 57 (4) 830 3159

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

JUNTOS POR REMEDIOS

~	o	u	N°
General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
Desacato a las observaciones de	Incumplimiento del contrato	Insuficiencia en el suministro de mano de obra, herramientas, insumos y materiales	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
el contratista no cumple las observaciones o requerimientos del supervisor o interventor.	el contratista no cumple los plazos del contrato, no cumple con las especificaciones del alcance del contrato, el cronograma de trabajo, las órdenes del supervisor o interventor.	El personal que labora no ejecuta sus actividades conforme a los procesos consultivos y especificaciones, poniendo en riesgo la entrega oportuna, incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios.	Consecuencia de la ocurrencia
1	2	1	Probabilidad
2	1	1	Impacto
3	3	2	Valoración del riesgo
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Se imponen multas al contratista según lo establecido en el contrato	Se afectan las pólizas que amparan el contrato, adicionalmente los pagos establecidos por actas de avance de los servicios de consultoría.	El proponente debe anexar hojas de vida, carta de compromiso del profesional y certificados de calidad de los materiales.	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	Probabilidad
1	1	1	Impacto
2	2	2	Valoración del riesgo
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	
No	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Municipio/ Interventoría	Municipio/ Interventoría	Contratista	Personas responsables por implementar el
inmediatamente se presenta el suceso	inmediatamente se presenta el suceso	inmediatamente se presente el suceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Supervisión de la obra y del flujo de caja	Supervisión de la obra y del flujo de caja	Evaluación de la programación y avance de obra	¿Como se realiza el monitoreo?
Semanal	Semanal	semanal	Periodicidad ¿ Cuándo?
			Monitoreo y revisión

¡VALE LA PENA⁴ SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co - Telefax: 57 (4) 830 3159

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Personas responsables por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos o a terceros	Daños ocasionados ya sean a cosas o personas, por acción u omisión del contratista.	1	1	1	Riesgo bajo	Contratista	Se afectan las pólizas y se propone la indemnidad del Municipio/ Interventoría	1	No	Municipio/ Interventoría	inmediatamente se presente el suceso	Supervisión de la obra	Inicio de obra y mensual
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Que un trabajador, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	3	3	3	Riesgo alto	Contratista	Se propone la indemnidad del Municipio, el interventor garantiza el cumplimiento del SGSST según % de cumplimiento del contratista y el contratista debe garantizar aportes al SGSST	2	No	Municipio/ Interventoría	inmediatamente se presente el suceso	la interventoría o el profesional SG-SST monitorea los riesgos	Diario
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios contratados	el contratista no cumple con la calidad y estándares de los diseños	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se afectan las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el contrato	2	Si	Municipio/ Interventoría	inmediatamente se presente el suceso	Realizando controles de calidad	Diario
	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de los salarios prestaciones sociales de los servidores al	el contratista no cumple el pago de las acreencias laborales.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Se afectan las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el contrato	1	No	Municipio/ Interventoría	inmediatamente se presente el suceso	Supervisión de la obra	Inicio de obra y mensual



Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

JUNTOS POR REMEDIOS

15	14	13	12	N°
General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
De la naturaleza	Social o político	De la naturaleza	Financiero	Tipo
Movimientos en masa	Seguridad	Condiciones climáticas adversas	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
Ocurre cuando se presentan desplazamientos del terreno a favor de la pendiente que se generan por acción de la fuerza de gravedad, bajo la influencia de ciertos factores como el agua, carga excesiva, etc.	Que al momento de iniciar las actividades y después de firmada el acta de inicio no se pueda empezar la ejecución por problemas de grupos armados al margen de la ley	ocurre cuando se dan desastres naturales como terremotos, inundaciones, sequías, etc.	Los recursos públicos entregados para tal fin, se apropian o se destinan a otros menesteres diferentes a la obra.	Consecuencia de la ocurrencia
3	3	1	3	Probabilidad
1	4	1	3	Impacto
4	7	2	6	Valoración del riesgo
Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto	Categoría
Contratista/Municipio	Municipio/ Interventoría / Contratista	Contratista/Municipio	Contratista	¿A quién se le asigna?
Se debe implementar un adecuado manejo de aguas lluvia y de escorrentía, la instalación de canoas y bajantes y el cubrimiento de superficies con plástico .	El supervisor evalúa viabilidad de suscripción de acta de suspensión, hasta tanto sean superadas las dificultades de orden público, se exige ampliación de vigencias de las garantías y se reinicia cuando se	Se evalúa impacto de los factores y responsabilidad del contratista frente a la prevención de las afectaciones, se afectan pólizas en caso de siniestro	Se afectan las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el contrato	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	2	1	1	Impacto después del tratamiento
1	2	1	1	Probabilidad
2	4	2	2	Impacto
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Valoración del riesgo
Si	Si	Si	Si	Categoría
Contratista	Municipio	Municipio/ Interventoría	Municipio/ Interventoría	¿Afecta la ejecución del contrato?
inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente al suceso	inmediatamente se presente al suceso	inmediatamente se presente al suceso	Personas responsables por implementar el
Con el estado del tiempo reportado diariamente en la bitácora de obra, y con las mediciones de asentamiento, nivelación, etc.	El municipio garantiza presencia de la fuerza pública	Con el estado del tiempo reportado	Interventoría monitorea el flujo de caja	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Diario/Semanal	Diario	Semanal	Semanal	¿Como se realiza el monitoreo?
				Periodicidad ¿ Cuándo?
				Monitoreo y revisión

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co - Telefax: 57 (4) 830 3159

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

16		N°
General		Clase
Externo		Fuente
Ejecución		Etapas
Operacional		Tipo
Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio		Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
Reclamación por parte del contratista al municipio		Consecuencia de la ocurrencia
3		Probabilidad
2		Impacto
5		Valoración del riesgo
Riesgo medio		Categoría
Contratista		¿A quién se le asigna?
Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute no serán reconocidas ni pagadas por el	Se dejará constancia de que actividades aprueba el municipio.	Tratamiento/Controles a ser implementados
3		Impacto después del tratamiento
1		Probabilidad
4		Impacto
Riesgo bajo		Valoración del riesgo
No		Categoría
Contratista e interventor (supervisor si no hay		¿Afecta la ejecución del contrato?
En la ejecución del contrato		Personas responsables por implementar el
Documento donde se deje constancia de las actividades aprobadas.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Durante la ejecución del contrato		¿Como se realiza el monitoreo?
		Periodicidad ¿ Cuándo?
		Monitoreo y revisión